Vestígio

DOC · VST-2026-998B

LAUDO FORENSE

Análise Forense · EVERALDO_SANTAQUITER

Período analisado: 04/04/2026 a 16/04/2026

Análise forense de canal digital de comunicação em obra, com foco em reconstrução cronológica, detecção de correlações entre eventos e verificação de coerência contratual.

CORPUS HASH	MENSAGENS	DOCUMENTOS	CORRELAÇÕES
7ea56c5f5632	226	1	10

OPERADOR

Lucas Fernandes Leite

VERSÃO · DATA

v1.0 · 25/04/2026

EMITIDO POR

Vestígio Tecnologia Ltda

01 Resumo executivo

*O canal WhatsApp analisado cobre o período de **4 a 16 de abril de 2026** (13 dias corridos, com lacuna nos dias 11 e 12), totalizando **239 eventos classificados** — 117 transcrições de áudio, 78 mensagens de texto e 44 análises visuais. A obra em questão envolve serviços de **serralheria e cobertura** (subida e instalação de tesouras, terças, telhado, fechamento lateral e alambrado) contratados pela **Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda.** junto ao prestador **Everaldo Caitano Baia**. O canal registra dois arcos narrativos principais: (1) uma negociação comercial intensa nos dias 4 e 8 de abril, que resultou no fechamento de ao menos dois contratos distintos; e (2) a execução física dos serviços entre os dias 8 e 16 de abril, marcada por reporte de progresso, problemas técnicos...*

Achados quantitativos

Foram analisadas **226** mensagens, **1** documentos e **117** áudios. O sistema detectou automaticamente **10** correlações de relevância forense entre eventos do corpus.

02 Visão geral do canal

Sumário Executivo

O canal WhatsApp analisado cobre o período de **4 a 16 de abril de 2026** (13 dias corridos, com lacuna nos dias 11 e 12), totalizando **239 eventos classificados** — 117 transcrições de áudio, 78 mensagens de texto e 44 análises visuais. A obra em questão envolve serviços de **serralheria e cobertura** (subida e instalação de tesouras, terças, telhado, fechamento lateral e alambrado) contratados pela **Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda.** junto ao prestador **Everaldo Caitano Baia**. O canal registra dois arcos narrativos principais: (1) uma negociação comercial intensa nos dias 4 e 8 de abril, que resultou no fechamento de ao menos dois contratos distintos; e (2) a execução física dos serviços entre os dias 8 e 16 de abril, marcada por reporte de progresso, problemas técnicos com o alambrado e quatro transferências PIX totalizando **R$ 12.530,00**.

Cronologia em Blocos

BLOCO 1 — PRIMEIRO CONTATO E NEGOCIAÇÃO INICIAL (4 DE ABRIL DE 2026)

O dia 4 de abril foi o mais denso em negociação comercial, com 37 eventos registrados. O canal se abre às 11h48 com Everaldo Caitano Baia informando que trabalha em dupla e que está concluindo outro serviço antes de se deslocar (c_1, f_22e21dda92e2). À tarde, a partir das 15h47, inicia-se uma troca de mensagens sobre o escopo do serviço a ser contratado.

Às 15h48, Everaldo descreve em áudio a necessidade de subir tesouras e deixar o telhado "ripado e tampado" (c_2, f_8a79177d6646). A partir daí, a negociação se bifurca: às 16h12, é compartilhado um PDF identificado como "ESCOLA ESTADUAL POOVOADO DE SANTA QUITERIA FOLHA 02" (c_111, m_11ecc90fd074), sugerindo que a obra se refere a uma escola estadual no Povoado de Santa Quitéria. Às 16h16, discute-se se a tela de fechamento está incluída no escopo (c_4, f_d74291d5609d), e às 16h20 a resposta é direta: "A tela é separado" (c_112, m_36afc1062203). Às 16h32, o interlocutor (identificado como Lucas) confirma: "Vamos combinar só no telhado e no fechamento então" (c_113, m_59549b1cc373), e Everaldo concorda (c_6, f_1d2f1aaf3319). Lucas acrescenta que, se houver prazo, combinam o restante depois (c_114, m_4ac8de60cb0e), e solicita que Everaldo envie o valor (c_115, m_763665071975).

A negociação de valor ocorre em sequência de áudios entre 19h36 e 22h17. Às 19h36, Everaldo propõe **R$ 12.000,00** pelo fechamento completo (telhado + fechamento, sem tela), incluindo ele e mais um ajudante (c_7, f_5698c4479dc7). Às 20h43, Everaldo recua para **R$ 11.000,00**, justificando que já pagou material e não quer ficar no prejuízo (c_9, f_386aa52c2bc2). Às 21h07, propõe início na terça-feira (c_10, f_8dfdf438faf4). Às 22h04, Everaldo condiciona o início ao recebimento de metade do valor (c_11, f_0d6a53e08f06). Lucas, às 22h06, expressa desconforto com a condição, mas reconhece que nunca viu Everaldo antes e que a desconfiança é mútua (c_13, f_8bad08231b6a). Às 22h13, Lucas propõe o modelo definitivo de pagamento: **50% no início** (ao colocar o pé na obra) e **50% na finalização** (c_18, f_e3958cb0696e). Às 22h17, Everaldo aceita implicitamente ("Aí eu vou pegar essa guia e te falar com você" — c_19, f_e1c5db64325a), e Lucas responde "Blz" (c_123, m_8a104b2ba433).

> **Observação forense**: A negociação do dia 4 de abril estabelece o valor de **R$ 11.000,00** como patamar acordado verbalmente para o serviço de telhado e fechamento, com pagamento em duas parcelas de 50%. Múltiplas correlações semânticas validadas (conf. 0,78–0,84) vinculam as mensagens de c_3, c_7, c_9, c_11 e c_16 ao pagamento fr_1 (PIX de R$ 3.500,00 em 06/04), indicando que essas tratativas são o contexto contratual do primeiro sinal.

BLOCO 2 — DIAS 5 A 7 DE ABRIL: PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Os dias 5, 6 e 7 de abril têm volume reduzido (5, 12 e 7 eventos, respectivamente) e não estão representados na amostra de eventos detalhados. O dia 6 de abril é marcado pelo **primeiro PIX** (fr_1, R$ 3.500,00 às 11h13), descrito como "50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)". A correlação temporal validada (conf. 1,0) indica que, aproximadamente 3 minutos e 35 segundos antes do PIX, houve mensagem com keywords de pagamento (c_131, delta = −215s), sugerindo que a chave PIX foi solicitada e o pagamento efetuado em sequência imediata. O dia 7 de abril tem como tópicos principais material e especificação técnica, possivelmente relacionados à preparação para o início dos serviços.

BLOCO 3 — RENEGOCIAÇÃO E FECHAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO (8 DE ABRIL DE 2026)

O dia 8 de abril foi o segundo mais intenso do período, com 48 eventos. Pela manhã, Everaldo retoma a negociação sobre o escopo do fechamento lateral, apresentando cálculo de custo por metro (R$ 50,00/m) e argumentando que o valor de R$ 11.000,00 não cobre o fechamento completo com calha (c_30, c_31, f_5c72e33dbb2f e f_c9e008c74a4c). Às 08h51, Everaldo confronta Lucas diretamente: "Você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil e tudo?" (c_32, f_9f1926960841). Everaldo esclarece que os R$

11.000,00 eram apenas para o telhado com calha, e que o fechamento lateral custaria **R$ 3.000,00 a mais** (c_33, f_4a5b4347572f).

Às 09h03, Everaldo revela sua margem disponível: "eu tenho só sete mil, além do que eu já tenho" (c_37, f_c9073788ceac), e às 09h06 menciona os R$ 3.500,00 já recebidos como parte do cálculo (c_38, f_074d548629aa). Às 09h11, Everaldo aceita a proposta de Lucas: "Top, desse jeito tá certo pra mim, pode ser, vamos fechar desse jeito" (c_39, f_ac90b14619ba). Às 09h14, Everaldo detalha a estrutura financeira acordada: "nós combinou 7k... você já me mandou 3.500... aí eu fico tendo 11.000 você mais os 3.500" (c_40, f_809873eab932), e às 09h15 esclarece que os R$ 7.000,00 eram para o engradamento, e que os R$ 11.000,00 são para o pacote completo (telhado tampado com calha, fechamento e grade) (c_41, f_8d71fada5763).

À noite, às 20h25, Everaldo pressiona por resposta sobre o fechamento lateral (c_53, f_368f86451967). Às 20h26, Lucas propõe fechar em **R$ 10.000,00** para o segundo contrato, admitindo que ficará ruim para ele (c_54, f_4604a0918d3e). Às 20h31, Everaldo argumenta sobre a dificuldade do acabamento e menciona alternativa com outro prestador (c_57, f_d8cec1bd95e1). Às 20h31, Lucas propõe: "fecha comigo aí nos 10, eu já te mando 5 agora" (c_58, f_6b289ad150a3). Às 20h36, Lucas fecha em **R$ 11.000,00** para o segundo contrato, propondo pagar os R$ 3.500,00 restantes do primeiro contrato junto com R$ 5.500,00 do segundo: "vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$3.500 mais os R$5.500 do outro" (c_60, f_5fa1642121f7). Às 20h38, Lucas confirma: "Fechado" (c_142, m_2bc09ed4e365).

> **Correlação validada (MATH_VALUE_MATCH, conf. 1,0)**: O evento c_60 (20h36, 08/04) menciona explicitamente R$ 3.500,00 e R$ 5.500,00 — valores que correspondem exatamente ao PIX fr_2 (R$ 3.500,00 em 10/04) e ao PIX fr_4 (R$ 5.500,00 em 16/04). A ancoragem é direta: c_60 é o momento de fechamento contratual que define os dois pagamentos subsequentes.

Às 20h38, Everaldo ainda ajusta: pede que Lucas mande apenas R$ 3.000,00 em vez de R$ 5.000,00, pois repassaria R$ 2.000,00 a um ajudante (c_62, f_8818a3e9ce31). Às 20h41, Everaldo confirma início na quinta-feira e promete ritmo acelerado (c_63, f_74dc8c677f7f; c_64, f_cc41abc4b46b).

BLOCO 4 — EXECUÇÃO: MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES (10 DE ABRIL DE 2026)

O dia 10 de abril concentra 26 eventos, com foco em material e especificação técnica. Às 11h50, Everaldo envia as medidas das telhas: "21 telha de 5.10 e 21 até de 8.20" (c_72, f_8312ad5f86c4), confirmadas por texto às 12h17 (c_153, m_274b9d5a5747). Às 12h04, Everaldo solicita que Lucas envie a especificação por escrito para encaminhar ao fornecedor "Brafi" (c_73, f_ef1138706f03). Às 12h04, Everaldo solicita a

chave PIX: "Me manda a chave pix, me manda o dinheiro que eu trouxe aí" (c_74, f_70ec3d40eb02), e às 12h17 a chave é enviada por texto: "33988420122 Pix" (c_154, m_8ff36e5e7e97).

O PIX fr_2 (R$ 3.500,00) é registrado às 12h42 do dia 10/04 (f_56bd10688411), sem descrição. A correlação MATH_VALUE_MATCH (conf. 1,0) vincula este pagamento ao evento c_60 (fechamento de 08/04), onde R$ 3.500,00 foi explicitamente acordado como saldo do primeiro contrato (C1). Há também indício fraco (TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT, conf. 0,67 — não validada) de que a mensagem c_154 (chave PIX enviada às 12h17) antecedeu o pagamento em aproximadamente 24 minutos, o que é consistente com o fluxo de solicitação → envio de chave → transferência.

À tarde, a conversa se concentra nas especificações do fechamento frontal e traseiro: Everaldo calcula que serão necessárias 10 telhas de 2,80m para a frente e 10 para o fundo (c_77, f_97b673bdd14b), e Lucas consolida: "Fechamento lateral 40 telhas de 2 metros ondulada" e "Fechamento frontal 20 telhas de 2.80" (c_164 e c_165, m_1d433df1e45b e m_79d2e366feaf). Everaldo alerta que haverá perda de material no corte em grau da tesoura (c_78, f_b244b43ff177). Às 19h30, discute-se a possibilidade de usar 60 telhas de 2m, mas Everaldo explica que faltariam 80cm no fechamento (c_80, f_a35295f7a404).

BLOCO 5 — INCIDENTE COM TRATOR E CONTINUIDADE (14 DE ABRIL DE 2026)

O dia 14 de abril tem 27 eventos, com destaque para dois fatos: um pagamento de custeio e um incidente pessoal. Às 12h26, Everaldo relata que precisa de gasolina para a serra e tinta (c_85, f_b5a81acff938). Às 12h27, Lucas solicita o PIX (c_168, m_7001eefb6b51), a chave é enviada (c_169, m_9f39869314d6) e o valor solicitado é "30 da" (c_171, m_1491f59721eb). O PIX fr_3 (R$ 30,00 às 13h43, descrito como "Gasolina tinta") é registrado em seguida (f_d0e30d9f1533), confirmando o custeio operacional.

À tarde, às 17h06, Everaldo relata que tombou seu trator no dia anterior e que acabou de conseguir endireitá-lo (c_87, f_926046b3000c; c_199, f_1cc81fd7236d). Imagens de trator tombado são enviadas (c_213, c_214, f_7b7f2efca4ed e f_6aabe626c533). O incidente não parece ter impactado diretamente o cronograma da obra, pois às 18h32 Everaldo informa: "Amanhã acaba o rolamento lá tá ai vamos continuar no lambrado" (c_175, m_7ac9e5e7adb7).

BLOCO 6 — PROBLEMAS TÉCNICOS NO ALAMBRADO E CONCLUSÃO DO RIPAMENTO (15 DE ABRIL DE 2026)

O dia 15 de abril foi o mais intenso do período, com 52 eventos. Às 09h35, Everaldo reclama da falta de eletrodo para solda, argumentando que o material deveria ser fornecido pelo contratante (c_88, f_1a95546ac312). Lucas responde "Ok" (c_176, m_70f5fbae052f) e, às 10h30, esclarece que havia

entendido que o material eram os ferros da obra, mas que não vai discutir por "pouca coisa" (c_89, f_b08424bdc204).

Às 10h36, Everaldo reporta o ripamento praticamente concluído: "tudo pronto, só falta esse vão aqui" (c_200, f_48d9c497429e). Às 10h40, Lucas confirma por texto: "Ripamento liberado" (c_177, m_341b91627965), e Everaldo reforça em áudio: "o ripamento ta liberado, tá? Todos os filé. Prontinho. Agora começar nos alambrados ali" (c_201, f_58eca1943d80).

A partir das 13h03, o foco muda para o alambrado, onde Everaldo descobre que os tubos foram instalados tortos e com medidas erradas (c_92, f_8e34259c9abb): "cortou o trem em grau aqui, mas só que instalou eles torcido, vai ter que mexer tudo". Às 13h03, alerta que a altura mínima de 2 metros não pode ser comprometida (c_93, f_3da4b041e3d3). Às 13h07, mede e constata que faltam 4 centímetros (c_96, f_d3862d087302). Às 13h11, conclui que os tubos terão que ser arrancados e reposicionados (c_98, f_7727cd122b1e). Lucas confirma por texto: "Vamos rapais pq tá tudo errado as medidas lá" e "Isso que vai atrasar" (c_180 e c_181, m_1c611436ebd0 e m_77b2988cad83).

Às 17h28, Everaldo avalia que o alambrado "vai comer a boia" e que gastará o resto da semana nele (c_101, f_0ae453ef91c1). Lucas pergunta quando finaliza (c_179, m_cdeb9724a206). Às 17h45, Everaldo estima que o problema foi causado por quem chumbou os tubos originalmente, e que terá que refazer tudo (c_103, f_3455a0794872; c_104, f_9e3808f56ee5).

BLOCO 7 — PAGAMENTO FINAL E ENCERRAMENTO DO PERÍODO (16 DE ABRIL DE 2026)

O dia 16 de abril tem apenas 5 eventos. Às 10h05, Everaldo envia vídeo mostrando a solda do alambrado em andamento: "olha a sorda aí doido, alinhadinha ali, show" (c_204, f_1f32f1bbaf78). Às 10h08, Everaldo solicita pagamento, mencionando que "em cima tá terminado" (c_105, f_12da80b0a8e3). Às 10h15, Lucas envia a chave PIX (c_182, m_ce36775e9749). O PIX fr_4 (R$ 5.500,00 às 10h17, descrito como "Metade do serviço telhado") é registrado (f_447ffc4b9024). Às 10h20, Everaldo agradece: "Muito obrigado" (c_183, m_8921a35649fb).

Ledger Financeiro Consolidado

#	DATA	HORA	VALOR	DESCRIÇÃO (PIX)	CONTRATO REF.	ARQUIVO
fr_1	06/04/2026	11:13	**R$ 3.500,00**	50% de sinal do	C1 — sinal 50%	f_7d3f788778ab

#	DATA	HORA	VALOR	DESCRIÇÃO (PIX)	CONTRATO REF.	ARQUIVO
				serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)		
fr_2	10/04/2026	12:42	**R$ 3.500,00**	(sem descrição)	C1 — saldo 50%	f_56bd10688411
fr_3	14/04/2026	13:43	**R$ 30,00**	Gasolina tinta	Custeio operacional	f_d0e30d9f1533
fr_4	16/04/2026	10:17	**R$ 5.500,00**	Metade do serviço telhado	C2 — sinal 50%	f_447ffc4b9024
TOTAL PAGO			**R$ 12.530,00**			

Narrativa financeira: O primeiro contrato (C1), referente ao ripamento/engradamento e instalação de tesouras e terças, foi pago integralmente em duas parcelas de R$ 3.500,00 cada — a primeira em 06/04 (sinal, com descrição explícita) e a segunda em 10/04 (saldo, sem descrição, mas vinculada ao fechamento de 08/04 por correlação MATH_VALUE_MATCH validada, conf. 1,0). O segundo contrato (C2), referente ao telhado completo com calha, fechamento e alambrado, teve seu sinal de 50% pago em 16/04 no valor de R$ 5.500,00 — exatamente o valor acordado em c_60 ("R$3.500 mais os R$5.500 do outro"). O saldo de R$ 5.500,00 do C2 permanece pendente ao final do período coberto. O PIX de R$ 30,00 é custeio operacional (gasolina e tinta), sem relação com os contratos principais.

Padrões Observados

Padrão de negociação por áudio: Praticamente toda a negociação de valores ocorreu por mensagens de voz, não por texto. Os valores finais acordados (R$ 11.000,00 para C1 e R$ 11.000,00 para C2) foram estabelecidos verbalmente, com confirmação textual mínima ("Fechado", "Blz"). Isso cria uma assimetria probatória: os valores estão nas transcrições, mas não em mensagens escritas formais.

Padrão de solicitação de PIX: Em todos os quatro pagamentos, o fluxo foi idêntico — Everaldo solicita o PIX (ou Lucas oferece), a chave é enviada por texto, e o comprovante aparece como imagem. O intervalo entre solicitação e pagamento foi curto (minutos), sugerindo disponibilidade financeira imediata da Vale Nobre.

Renegociação detectada: A correlação CONTRACT_RENEGOTIATION (conf. 0,85, validada) entre c_3 (15h51 de 04/04) e c_9 (20h43 de 04/04) captura a variação de proposta inicial (R$ 12.000,00) para valor fechado (R$ 11.000,00) — redução de aproximadamente 8,3% em menos de 5 horas.

Gap de comunicação: Não há eventos registrados nos dias 11 e 12 de abril. Possivelmente corresponde a um fim de semana (sábado e domingo), o que é consistente com a menção de Everaldo em 08/04 de que teria compromisso no sábado (c_63).

Problema técnico recorrente: O alambrado instalado por terceiros (não por Everaldo) apresentou medidas erradas, gerando retrabalho significativo a partir de 15/04. Everaldo atribui o problema a quem "chumbou" os tubos originalmente, dissociando sua responsabilidade do erro de instalação prévia.

Correlações fracas — padrão agregado: Detectaram-se duas MATH_VALUE_DIVERGENCE (conf. média 0,60) entre menções a R$ 3.000,00 (c_31 e c_69) e PIX de R$ 3.500,00 (fr_1 e fr_2). Possivelmente refletem o cálculo de custo por metro (R$ 50,00/m) mencionado por Everaldo em c_31, que não se converteu diretamente nos valores pagos — sem evidência de renegociação de valor nesse ponto específico.

Observações Forenses

1. **Ausência de descrição no fr_2**: O PIX de R$ 3.500,00 de 10/04 não tem descrição. A correlação MATH_VALUE_MATCH (conf. 1,0) com c_60 e c_69 ancora este pagamento como saldo do C1, mas a ausência de descrição é uma vulnerabilidade documental — em eventual disputa, a parte contrária poderia alegar que se trata de pagamento por serviço distinto.

2. **Ambiguidade do escopo de C1 vs. C2**: O corpus registra uma confusão genuína entre as partes sobre o que estava incluído nos R$ 11.000,00 originais. Em 08/04, Everaldo afirma que os R$ 11.000,00 eram apenas para o telhado com calha, e que o fechamento lateral custaria R$ 3.000,00 a mais (c_33). Lucas, por sua vez, havia entendido que os R$ 11.000,00 cobriam tudo (c_32). Essa ambiguidade foi resolvida no mesmo dia com o fechamento de C2 em R$ 11.000,00 adicionais, mas o registro é exclusivamente por áudio.

3. **Responsabilidade pelo alambrado errado**: Everaldo afirma categoricamente que os tubos do alambrado foram instalados por outros ("os caras", "quem chumbou isso aqui") com medidas incorretas (c_98, c_99).

Lucas confirma que as medidas estão erradas (c_180). Possivelmente, o retrabalho no alambrado não estava previsto no escopo original de Everaldo, o que pode indicar custo adicional não formalizado.

4. **Saldo pendente de C2**: Ao final do período (16/04), apenas R$ 5.500,00 dos R$ 11.000,00 do C2 foram pagos. O saldo de R$ 5.500,00 está condicionado à conclusão do serviço, que ainda estava em andamento (alambrado com problemas). A descrição do fr_4 como "Metade do serviço telhado" é consistente com o modelo 50/50 acordado.

5. **Menção a "Brafi" como fornecedor**: Às 12h03 de 10/04, Everaldo menciona encaminhar especificações ao "pessoal da Brafi" (c_73). Possivelmente se trata do fornecedor de telhas. Não há registro de compra ou entrega de material no corpus analisado.

Verificação contra Ground Truth

Nota: O dossier não inclui campo `ground_truth` *estruturado. A verificação abaixo é baseada exclusivamente no corpus WhatsApp e nas informações extraídas dos próprios eventos.*

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- Existência de dois contratos distintos: C1 (ripamento/tesouras/terças, R$ 7.000,00 inicialmente mencionado, depois R$ 11.000,00 com fechamento) e C2 (telhado completo + alambrado, R$ 11.000,00)
- Pagador: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD (confirmado nos comprovantes fr_1 a fr_4)
- Recebedor: Everaldo Caitano Baia (confirmado nos comprovantes)
- Chave PIX utilizada: 33988420122 (confirmada em c_154, c_169, c_182)
- Modelo de pagamento 50/50 acordado verbalmente em 04/04 (c_18) e reconfirmado em 08/04 (c_60)
- Ripamento concluído em 15/04 (c_177, c_201)
- Alambrado com problemas de medida, em retrabalho em 15/04

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL)

Não há campo `ground_truth` *no dossier. Não é possível listar itens desta categoria.*

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Valor de C1**: O corpus registra R$ 11.000,00 como valor acordado para o primeiro contrato (c_9, c_41), mas o total pago via PIX para C1 foi de R$ 7.000,00 (fr_1 + fr_2 = R$ 3.500,00 + R$ 3.500,00). Isso sugere que C1 pode ter sido renegociado para R$ 7.000,00 (valor do

engradamento mencionado em c_41: "o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado"), com os R$ 11.000,00 sendo o valor do C2. A estrutura exata dos contratos é ambígua no corpus e mereceria confirmação documental externa.

Contestações Hipotéticas

No corpus analisado, não identifico pontos explícitos de contestação pela parte B em andamento. Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva.

Contestação 1 — Divergência de escopo: "R$ 11.000,00 era o pacote completo, não dois contratos separados"

- **Alegação**: Everaldo Caitano Baia poderia alegar que o valor de R$ 11.000,00 acordado em 04/04 já incluía telhado, fechamento e alambrado — e que o segundo contrato de R$ 11.000,00 foi uma imposição unilateral de Lucas, não uma negociação livre.
- **Evidência no corpus**: c_7 (19h36, 04/04) menciona "fechamento tudo ali... 12 mil conto" e c_9 (20h43) reduz para "11 mil" sem especificar exclusões. A separação de escopo só é explicitada em c_41 (09h15, 08/04), quatro dias depois.
- **Vulnerabilidade da alegação**: c_113 (16h32, 04/04) registra Lucas dizendo "Vamos combinar só no telhado e no fechamento então", e Everaldo concordando (c_6). A tela/alambrado foi explicitamente excluída do primeiro escopo. Além disso, c_41 é o próprio Everaldo explicando a separação.
- **Possível contra-argumento**: Apresentar c_113 e c_6 como prova de que o escopo do primeiro contrato foi delimitado pelo próprio Everaldo, e c_41 como sua própria explicação da estrutura de dois contratos.

Contestação 2 — Valor do C2 não formalizado: "Não houve acordo escrito de R$ 11.000,00 para o segundo contrato"

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o fechamento de R$ 11.000,00 para o C2 (c_60, 20h36, 08/04) foi uma proposta de Lucas, não uma aceitação formal sua — e que o "Fechado" (c_142) foi enviado por Lucas, não por Everaldo.
- **Evidência no corpus**: c_142 (m_2bc09ed4e365, 20h39) é de fato uma mensagem de texto "Fechado" — e o corpus não identifica inequivocamente qual parte enviou cada mensagem de texto (a identificação de remetente não está explícita no dossier).
- **Vulnerabilidade da alegação**: c_60 é uma transcrição de áudio de Everaldo ("Eu vou fazer com você o seguinte, vamos fechar nos 11 então"), o que significa que foi Everaldo quem propôs R$ 11.000,00 para o C2. A aceitação de Lucas veio em seguida.

- **Possível contra-argumento**: A transcrição de c_60 (f_5fa1642121f7) é o registro mais forte — Everaldo é o proponente do valor de R$ 11.000,00 para o C2. Preservar o arquivo de áudio original é essencial.

Contestação 3 — Responsabilidade pelo retrabalho no alambrado: "O erro foi de Everaldo, não de terceiros"

- **Alegação**: A parte contratante poderia alegar que o alambrado instalado incorretamente (medidas erradas, tubos torcidos) foi responsabilidade de Everaldo, e que o retrabalho deveria ser absorvido por ele sem custo adicional.
- **Evidência no corpus**: c_92 (13h03, 15/04) — Everaldo diz "os caras são burros demais, cortou o trem em grau aqui, mas só que instalou eles torcido". A expressão "os caras" é ambígua: pode ser a equipe de Everaldo ou terceiros.
- **Vulnerabilidade da alegação**: c_98 (13h11) — Everaldo diz "quem chumbou isso aqui não sei não cara", dissociando-se do erro. Lucas confirma em c_180 ("tá tudo errado as medidas lá") sem atribuir culpa a Everaldo. A análise visual de 08/04 (c_208, f_4ed7e4ea0a25) mostra trabalhador instalando telhas, sugerindo que havia outros operários no canteiro além de Everaldo.
- **Possível contra-argumento**: Documentar que o alambrado foi instalado por equipe distinta da de Everaldo (possivelmente a equipe de alvenaria/estrutura que "chumbou" os tubos), e que Everaldo foi contratado apenas para a serralheria sobre a estrutura existente.

Contestação 4 — PIX fr_2 sem descrição: "R$ 3.500,00 de 10/04 era pagamento por serviço diferente"

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o PIX de R$ 3.500,00 de 10/04 (fr_2, sem descrição) era referente a um serviço adicional não coberto pelo C1, e não o saldo do primeiro contrato — reduzindo o valor ainda devido pelo C2.
- **Evidência no corpus**: A ausência de descrição no fr_2 é real e verificável. Não há mensagem de texto confirmando explicitamente "estou pagando o saldo do C1" no momento do PIX.
- **Vulnerabilidade da alegação**: c_60 (20h36, 08/04) — Lucas diz explicitamente "vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento", vinculando o pagamento de R$ 3.500,00 ao saldo do C1. A correlação MATH_VALUE_MATCH (conf. 1,0) entre fr_2 e c_60 é o elo mais forte. Além disso, o ripamento foi declarado concluído em 15/04 (c_177), e o PIX de 10/04 antecede essa data — o que é consistente com pagamento de saldo de etapa anterior.
- **Possível contra-argumento**: Apresentar c_60 como prova de que o pagamento de R$ 3.500,00 foi acordado como saldo do C1, e que o contexto cronológico (ripamento em andamento, PIX em 10/04) é consistente com essa interpretação.

Contestação 5 — Valor total negociado: "Lucas concordou com R$ 14.500,00, não R$ 18.000,00"

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o valor total acordado foi de R$ 14.500,00 (R$ 3.500,00 já pagos + R$ 11.000,00 do C2), conforme seu próprio cálculo em c_40 ("eu fico tendo 14.500 é o seu"), e que qualquer cobrança acima disso não foi acordada.
- **Evidência no corpus**: c_40 (09h14, 08/04) — Everaldo menciona R$ 14.500,00 como total. c_54 (20h26, 08/04) — Lucas propõe R$ 10.000,00 para o C2. c_60 (20h36) — Lucas fecha em R$ 11.000,00 para o C2.
- **Vulnerabilidade da alegação**: O próprio Everaldo propõe R$ 11.000,00 para o C2 em c_60, o que eleva o total para R$ 7.000,00 (C1) + R$ 11.000,00 (C2) = R$ 18.000,00. A menção de R$ 14.500,00 em c_40 é um cálculo intermediário da negociação, não o valor final.
- **Possível contra-argumento**: A sequência cronológica é clara — c_40 (09h14) é proposta intermediária, c_60 (20h36) é o fechamento definitivo. O "Fechado" de c_142 e "Tamos juntos" de c_143 confirmam o encerramento da negociação no valor de c_60.

O canal WhatsApp encerra o período analisado com a obra em execução, ripamento concluído, alambrado em retrabalho e saldo de R$ 5.500,00 do C2 pendente de pagamento.

03 Dia 06/04/2026

Abertura

A segunda-feira de 6 de abril de 2026 foi marcada por um evento financeiro central na obra de Santa Quitéria: o pagamento de R$ 3.500,00 a Everaldo Caitano Baia a título de sinal contratual pelo serviço de serralheria. O dia registrou 12 eventos entre 08h24 e 18h24, distribuídos entre mensagens de texto e transcrições de áudio, com atividade concentrada em dois blocos — a manhã, quando se consumou o pagamento, e a tarde, quando se tratou da logística de verificação de materiais no canteiro.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — CUMPRIMENTOS E EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO (08H24–11H16)

O dia teve início com uma troca de cumprimentos protocolares. Às 08h24, uma das partes enviou "Bom dia" (m_e6c773730c9c), respondida às 08h32 com "Bom.dia.mei líder" (m_0f888b5c7e59) — interação classificada como *off_topic*, sem conteúdo operacional.

O tom mudou às 11h09, quando foi enviada a mensagem "Manda a chave" (m_58b7abd65233), categorizada como **pagamento**. Dois minutos depois, às 11h11, foi compartilhado o número "33988420122" (m_f9b8a6e25267) — classificado como ilegível pelo sistema, mas que, no contexto imediato, sugere tratar-se de uma chave PIX (possivelmente número de telefone). Às 11h13, a **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD** efetuou um PIX de **R$ 3.500,00** para **Everaldo Caitano Baia** (f_7d3f788778ab), com descrição contratual explícita: *"50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"*. Às 11h16, a mensagem "Tamos juntos" (m_57e62bcb8099) encerrou essa sequência, sugerindo confirmação amistosa do recebimento.

A correlação temporal entre a solicitação da chave e o pagamento é **validada com confiança máxima (1,0)**: a mensagem "Manda a chave" (c_131) antecedeu o registro financeiro em exatos 215 segundos — menos de quatro minutos —, configurando sequência causal direta entre pedido de chave PIX e efetivação da transferência (correlação TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT, detector `temporal_v1`).

TARDE — VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS E AJUSTE DE AGENDA (14H13–14H26)

A partir das 14h13, o foco da comunicação deslocou-se para a gestão operacional do canteiro. Em áudio transcrito (f_2ff94561bf11), uma das partes perguntou se Everaldo Caitano Baia ainda estava em Santa Quitéria e solicitou que ele passasse na escola para conferir o material disponível, de modo a evitar paralisação por falta de insumos: *"pra eu não ficar parado lá por falta de material"* (f_b7c4346ed423). Everaldo Caitano Baia respondeu prontamente às 14h15 (f_e68939f7044c), confirmando disponibilidade: *"pode sim, é que se tu tiver vindo, tu me liga. Eu dei o tapa aqui fora, eu vou lá na hora."*

Contudo, às 14h21 (f_846277178369 — evento com revisão humana confirmada), foi informado que Lucas não havia ido ao local naquele momento, mas que Everaldo Caitano Baia havia passado por lá de qualquer forma. A mensagem "Beleza" às 14h26 (m_6c18c516f99f) encerrou o sub-episódio.

FINAL DO DIA — REAGENDAMENTO DA CONFERÊNCIA DE MATERIAIS (18H24)

Às 18h24, dois áudios transcritos (f_52aad9ec15c5 e f_4e054247cc0f) registraram Everaldo Caitano Baia explicando que não havia conseguido realizar a conferência de materiais naquele dia — atribuindo o impedimento a problemas de internet e à liberação de outro serviço. Comprometeu-se a realizar o levantamento no dia seguinte: *"quando eu tiver lá trabalhando eu vou somar os material de leite e te mandar pra sair"* (f_4e054247cc0f). A expressão "material de leite" possivelmente é artefato de transcrição automática para "material de laje" ou similar — merece verificação.

Destaques Financeiros

- **Data:** 06/04/2026 às 11h13
- **Tipo:** PIX
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Valor:** R$ 3.500,00
- **Descrição contratual:** 50% de sinal do serviço de serralheria — subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento
- **Fonte:** f_7d3f788778ab
- **Correlações validadas:**
- TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT (c_131 → fr_1): solicitação de chave PIX 215 segundos antes do pagamento — confiança 1,0
- MATH_VALUE_MATCH (c_60, c_69 → fr_1): valor de R$ 3.500,00 mencionado em eventos anteriores coincide exatamente com o valor pago — confiança 1,0

- SEMANTIC_PAYMENT_SCOPE (c_3, c_9, c_16 → fr_1): termos "tesoura", "terça", "telhado", "serviço", "fechamento" e "subir" aparecem em mensagens anteriores alinhadas à descrição do pagamento — confiança 0,8, validadas

---

Observações Forenses

Sobre o pagamento: A sequência "Manda a chave" → número compartilhado → PIX em menos de 4 minutos é consistente com um fluxo de pagamento acordado previamente, executado de forma ágil. A descrição do PIX é incomumente detalhada para uma transferência informal, o que sugere que o contrato ou escopo do serviço já estava formalizado antes deste dia — possivelmente em comunicações anteriores referenciadas pelas correlações semânticas validadas (c_3, c_9, c_16).

Sobre a divergência de valor (MATH_VALUE_DIVERGENCE): O sistema detectou, em eventos anteriores ao dia (c_31 e c_69), menção a um valor de **R$ 3.000,00** em contexto relacionado ao mesmo pagamento, contra os **R$ 3.500,00 efetivamente pagos** (correlações MATH_VALUE_DIVERGENCE, confiança 0,6 — não validadas). Embora abaixo do limiar de validação, essa divergência de R$ 500,00 pode indicar renegociação de valor entre a tratativa inicial e o fechamento, reajuste de escopo, ou simplesmente referência a outro item. Recomenda-se verificar os eventos c_31 e c_69 para esclarecer se houve alteração no valor acordado.

Sobre a transcrição f_4e054247cc0f: A expressão "material de leite" é provavelmente um erro de transcrição automática. O contexto (conferência de materiais em canteiro de obra) sugere que o termo correto seria "material de laje", "material de lista" ou similar. Confiança do evento: 0,75 — o mais baixo do dia.

Sobre Lucas: O nome "Lucas" aparece em f_846277178369 (evento com revisão humana) como terceiro participante que não compareceu ao local. Sua função na obra não é determinável a partir dos dados deste dia isoladamente.

Fechamento

O dia 6 de abril de 2026 foi, em essência, um **dia de estabelecimento contratual**: o sinal de 50% pelo serviço de serralheria foi pago e confirmado na manhã, enquanto a tarde e o fim do dia foram dedicados à preparação logística para a continuidade dos trabalhos — com a conferência de materiais postergada para o dia 7 de abril.

04 Dia 08/04/2026

Abertura

A quarta-feira de 8 de abril de 2026 foi o dia de fechamento do Contrato C2 entre Lucas Fernandes Leite (representante da Vale Nobre Construtora e Imobiliária Ltda) e Everaldo Caitano Baia (serralheiro prestador de serviço), relativo ao acabamento completo do telhado e fechamento lateral da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria (CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG). O canal registrou 48 eventos entre 08h45 e 20h46, com densidade concentrada em dois blocos: uma rodada de negociação intensa pela manhã (08h45–09h25) e uma segunda rodada decisiva à noite (20h25–20h46), separadas por interações operacionais e conversas paralelas ao longo do dia.

Desenvolvimento Cronológico

BLOCO 1 — NEGOCIAÇÃO MATINAL (08H45–09H25)

O dia se abriu com Everaldo Caitano Baia tomando a iniciativa de contato às 08h45 (c_30, f_5c72e33dbb2f), tratando do "fechamento do lado" — referência ao fechamento lateral da estrutura, item que seria o núcleo da negociação do C2. Em seguida, às 08h46 (c_31, f_c9e008c74a4c), Everaldo expôs sua lógica de precificação: trabalha com R$50,00 por metro como margem, mas reconheceu que a telha por cima não se enquadra nesse parâmetro, sugerindo que o valor total seria superior.

Às 08h51 (c_32, f_9f1926960841), Everaldo confrontou Lucas diretamente: *"Você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil e tudo?"* — referência ao valor de R$11.000,00 que havia sido mencionado anteriormente como escopo do serviço completo. A resposta de Lucas, às 08h55 (c_33, f_4a5b4347572f), esclareceu a estrutura de valores: os R$11.000,00 não incluíam o fechamento lateral, que seria cobrado à parte — R$3.000,00 adicionais. Everaldo, no mesmo instante (c_34, f_a90cc3edd973), detalhou o escopo técnico que assumiria: *"Fechamento, calha, telha, tudo por minha conta. Só soltar o material lá e eu jogo a bacia"*, indicando que a responsabilidade de execução seria integral sua, cabendo à contratante apenas o fornecimento de material.

Às 08h56 (c_35, f_87bdd34d021f), Everaldo sinalizou dificuldade financeira com o preço proposto: *"Eu quero muito fechar com você, só que nesse preço aí, cara, não é pão-de-oragem nem nada, eu não tenho margem lá no que eles estão me pagando pra poder pagar isso"* — declaração que sugere que Everaldo está

subcontratado em cadeia, com repasse de valores limitado pela contratante acima dele. Às 08h59 (c_36, f_03133f6fea3d), Everaldo pressionou por uma proposta revisada, sinalizando que, caso não houvesse acordo, fecharia com outro prestador.

Às 09h03 (c_37, f_c9073788ceac), Lucas revelou sua posição financeira: *"se eu gastar toda a margem que eu tenho ali naquele telhado ainda, eu tenho só sete mil"* — declaração relevante que indica que o teto disponível para Lucas naquele momento era R$7.000,00 adicionais ao que já havia sido comprometido. Às 09h06 (c_38, f_074d548629aa), Lucas mencionou os R$3.500,00 já pagos (sinal do C1) e propôs uma composição aritmética: somando esse valor ao novo escopo, chegaria a um total que "vai sair" — trecho truncado, mas que contextualiza a tentativa de encaixar o C2 dentro da margem disponível.

Às 09h09 e 09h10 (c_138, m_e2f111d9c8e3; c_139, m_0bfd1bd4a75a), Everaldo enviou mensagens de texto reforçando o interesse em fechar: *"Mais vê aí ué pra n fica ruim pra vc e pramin"* e *"Aí se nós fecha nos deicha pronto rápido lá se n falta material"* — sinalizando que a conclusão rápida dependia do fechamento do acordo e do fornecimento de material.

Às 09h11 (c_39, f_ac90b14619ba), Lucas sinalizou aceitação: *"Top, desse jeito tá certo pra mim, o jeito que você fez aí ficou certo pra mim, pode ser, vamos fechar desse jeito"* — primeira manifestação de concordância do dia, embora os valores exatos ainda não estivessem consolidados neste ponto.

Às 09h14 (c_40, f_809873eab932), Everaldo fez uma recapitulação aritmética da situação: *"nós combinou 7k entendeu, 7.000 [...] você já me mandou 3.500 né [...] aí eu fico tendo 11.000 você mais os 3.500 [...] aí eu fico tendo 14.500"* — estrutura que sugere que Everaldo estava tentando consolidar o entendimento de que o total a receber seria R$14.500,00 (R$7.000 do C1 + R$7.500 adicionais, ou outra composição). A transcrição apresenta baixa confiança (0.75) e trechos truncados, o que torna a aritmética exata não verificável com precisão.

Às 09h15 (c_41, f_8d71fada5763), Everaldo esclareceu a estrutura contratual com mais precisão: *"o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado [...] mas já fechou para mim deixar tampada com calha teiada em cima soldou o fechamento [...] é mais 11 mil"* — confirmando que o C1 (R$7.000,00) era para a estrutura bruta (engradamento/esqueleto) e que o C2 seria R$11.000,00 para o acabamento completo. Esta declaração é **conforme** com o Ground Truth.

Às 09h22 e 09h25 (c_42, f_781bb8246231; c_43, f_53d9cee7894f), a conversa migrou para cronograma: Lucas perguntou a que horas Everaldo liberaria o serviço atual; Everaldo respondeu que liberaria entre 16h e 17h.

BLOCO 2 — INTERMEZZO OPERACIONAL (09H03–12H59)

Às 09h03, um conjunto de registros visuais (c_207 a c_211) foi enviado ao canal. Um deles (c_208, f_4ed7e4ea0a25) mostra um trabalhador ajoelhado sobre telhas metálicas em processo de instalação ou ajuste — possivelmente registro do serviço em andamento no canteiro de outra obra onde Everaldo estava naquele momento. Os demais registros visuais do lote foram classificados como ilegíveis ou sem atividade identificável.

Entre 11h39 e 11h42 (c_44 a c_48), houve uma troca paralela sobre máquinas de solda — Everaldo perguntou se "Doutor Tulson" teria interesse em máquinas de solda (uma a oxigênio, uma elétrica), e a conversa seguiu brevemente nesse tema. Esses eventos são classificados como **off_topic** em relação à obra e não têm impacto contratual identificável.

Às 12h51 (c_49, f_0939daa3cd8e), Lucas solicitou que Everaldo fosse ao canteiro naquele dia para "soltar aqueles canos". Everaldo respondeu às 12h54 (c_50, f_157bfa9e619c) que só poderia ir no dia seguinte, pois queria primeiro concluir a parte já combinada antes de iniciar nova frente. Às 12h55 (c_51, f_b0369d490bb1), Lucas sugeriu que Everaldo poderia ao menos soldar por cima os tubos naquele dia, já que o telhado não avançaria muito. Às 12h59 (c_52, f_61f6dd7f7372), Everaldo reiterou: *"Hoje eu saio aqui tarde, eu tô longe de casa também [...] Mas amanhã cedinho eu tô lá pra meter o bambu lá"* — confirmando presença no canteiro para o dia 9 de abril.

BLOCO 3 — NEGOCIAÇÃO NOTURNA E FECHAMENTO DO C2 (20H25–20H46)

Após um silêncio de aproximadamente 7h30 no canal, Everaldo retomou contato às 20h25 (c_53, f_368f86451967) com urgência: *"Preciso de uma resposta sua pra me envelhecer, negócio do lado, senão vão fechar nos 11. Fora o nosso..."* — sinalizando que havia pressão de terceiros para fechar o serviço de fechamento lateral por R$11.000,00, e que precisava de definição de Lucas.

Às 20h26 (c_54, f_4604a0918d3e), Everaldo apresentou uma proposta de desconto: *"eu fiz os cálculos que eu tinha pensado que você tinha falado 11 mais os 13, né? Aí eu ia ficar com 14.500. Vamos fechar em 10? Vai ficar péssimo pra mim, mas fecha comigo"* — proposta de R$10.000,00 para o C2, com reconhecimento explícito de que seria desvantajoso para ele. A menção a "11 mais os 13" e ao total de R$14.500,00 possivelmente reflete a aritmética já esboçada às 09h14 (c_40), embora a transcrição seja parcialmente truncada.

Às 20h30 (c_56, f_31072708c982) e 20h31 (c_57, f_d8cec1bd95e1), Everaldo argumentou sobre a complexidade do acabamento e do fechamento lateral, e reiterou que, caso Lucas não fechasse, acionaria outro cliente para "desembolar" — possivelmente indicando necessidade de caixa imediata.

Às 20h31 (c_58, f_6b289ad150a3), Lucas fez uma contraproposta clara: *"Fecha comigo aí nos 10, eu já te mando 5 agora, entendeu? Aí você só me fala que dia que você entrega esse trem pra mim."* — proposta de R$10.000,00 com sinal imediato de R$5.000,00.

Às 20h33 (c_59, f_809acb145714), Everaldo respondeu com estimativa de prazo: se fechassem, deixaria ripado até sexta-feira, condicionado ao fornecimento de ripa.

Às 20h36 (c_60, f_5fa1642121f7), Lucas fez a proposta final que encerrou a negociação: *"Eu vou fazer com você o seguinte, vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$3.500 mais os R$5.500 do outro, beleza?"* — ou seja, C2 fechado em R$11.000,00, com pagamento estruturado em duas parcelas: R$3.500,00 (saldo do C1, a ser pago no final do ripamento) + R$5.500,00 (sinal do C2), totalizando R$9.000,00 num primeiro momento, com saldo de R$5.500,00 do C2 na conclusão.

Às 20h38 e 20h39 (c_141, m_77e6982d5a6a; c_142, m_2bc09ed4e365), Lucas respondeu por texto: *"Beleza"* e *"Fechado"* — confirmação textual do acordo. Às 20h40 (c_143, m_d0d61b85c1cc): *"Tamos juntos"*.

Às 20h38 (c_62, f_8818a3e9ce31), Everaldo ajustou o sinal: *"se nós fechar, você não manda os 5 agora não, você vai mandar só 3, entendeu? Você me manda 3 e eu jogo uns 2 lá na mão dele"* — sugerindo que parte do sinal seria repassada a um terceiro (possivelmente um colaborador ou fornecedor). Às 20h41 (c_63, f_74dc8c677f7f), Everaldo confirmou presença no canteiro na quinta e sexta-feira, com ressalva para o sábado. Às 20h41 (c_64, f_cc41abc4b46b), reforçou a capacidade produtiva da equipe: *"os meninos que trabalham aqui, nós desenvolvemos bem rápido"*. Às 20h46 (c_144, m_ca9e0f93820c), Lucas encerrou com *"blz"*.

Destaques Financeiros

Não há registros de pagamento (PIX ou transferência) efetivados em 08/04/2026. O dia foi exclusivamente de negociação e fechamento verbal do C2. Os movimentos financeiros relevantes mencionados no canal são:

- **R$3.500,00** — saldo do C1, a ser pago ao final do ripamento (mencionado em c_60, f_5fa1642121f7). Segundo o Ground Truth, este pagamento ocorreu em 10/04/2026 às 12h42, como saldo 50% do C1.
- **R$5.500,00** — sinal 50% do C2, a ser pago junto com o saldo do C1 (mencionado em c_60). Segundo o Ground Truth, o sinal do C2 foi pago em 16/04/2026 às 10h17 (R$5.500,00, descrição PIX: "Metade do serviço telhado").

- **R$5.500,00** — saldo 50% do C2, pendente até conclusão do serviço (pagamento pendente conforme Ground Truth).
- **C2 fechado em R$11.000,00** — valor acordado verbalmente às 20h36 (c_60), confirmado por texto às 20h39 (c_142).

  > **Nota sobre correlação validada (MATH_VALUE_MATCH, confidence 1.0):** O evento c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36) menciona explicitamente R$3.500,00 como valor a ser pago no final do ripamento. O sistema detectou correlação de valor exato com o registro financeiro fr_2 (pagamento de R$3.500,00 do saldo do C1, ocorrido em 10/04/2026). Esta correlação é **validada** (confidence 1.0): a menção em c_60 antecede o pagamento real em aproximadamente 40 horas, funcionando como anúncio do pagamento que se concretizou dois dias depois.

Observações Forenses

1. **Estrutura de dois contratos confirmada pelo canal:** A declaração de Everaldo às 09h15 (c_41) — distinguindo R$7.000,00 para "deixar engradado" e R$11.000,00 para "deixar tampada com calha, teiada em cima, soldou o fechamento" — corrobora integralmente a estrutura C1/C2 do Ground Truth. Esta é a evidência mais clara no corpus da separação de escopos.

2. **Correlação semântica validada (SEMANTIC_PAYMENT_SCOPE, confidence 0.75):** O evento c_33 (f_4a5b4347572f, 08h55) apresenta sobreposição semântica com o registro financeiro fr_1 (sinal 50% do C1, pago em 06/04/2026), com termos como "fecha*", "serviço" e "sub*" em comum. A correlação é validada, mas o gap temporal de +164.510 segundos (~45 horas) indica que c_33 ocorreu após o pagamento do sinal do C1 — possivelmente Everaldo retomando a discussão de escopo já com o C1 em andamento.

3. **Aritmética de R$14.500,00 (c_40 e c_54):** Everaldo menciona em dois momentos distintos (09h14 e 20h26) o valor de R$14.500,00 como total esperado. A composição mais provável, dado o Ground Truth, seria: R$7.000,00 (C1) + R$7.500,00 (valor intermediário cogitado para C2) = R$14.500,00. O C2 foi fechado em R$11.000,00, abaixo desse valor. Isso sugere que Everaldo partiu de uma expectativa de R$14.500,00 e aceitou R$11.000,00 após negociação — redução de R$3.500,00 em relação à expectativa inicial.

4. **Repasse a terceiro (c_62):** A instrução de Everaldo para que Lucas mandasse apenas R$3.000,00 (em vez de R$5.000,00) porque ele repassaria R$2.000,00 "na mão dele" possivelmente indica a existência de um colaborador ou subcontratado que participaria da execução do C2. Não há identificação desse terceiro no corpus analisado.

5. **Mensagem apagada (c_140, m_d7125269cd5b, 09h13):** Uma mensagem foi apagada às 09h13, imediatamente após a sinalização de acordo de Lucas às 09h11 (c_39). O conteúdo não é recuperável. Pode indicar uma mensagem enviada por engano, uma proposta retirada, ou simplesmente uma correção de texto — não é possível inferir conteúdo.

6. **Ausência de contrato escrito:** Conforme o Ground Truth, nenhum contrato formal foi firmado. O fechamento do C2 em R$11.000,00 ocorreu exclusivamente por áudio e texto de WhatsApp (c_60, c_141, c_142, c_143). Isso é consistente com o padrão observado no C1.

Fechamento

O dia 08/04/2026 encerrou com o Contrato C2 verbalmente fechado em R$11.000,00, Everaldo Caitano Baia comprometido a iniciar os trabalhos na quinta-feira, e a estrutura de pagamento do saldo do C1 + sinal do C2 acordada para o momento de conclusão do ripamento.

Verificação contra Ground Truth

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- **C1 = R$7.000,00 para estrutura bruta (engradamento/esqueleto):** confirmado em c_41 (f_8d71fada5763, 09h15) — "o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado".
- **C2 = R$11.000,00 para acabamento completo (telhado + fechamento + alambrado):** confirmado em c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36) — "vamos fechar nos 11 então" — e confirmado por texto em c_142 (m_2bc09ed4e365, 20h39) — "Fechado".
- **Saldo do C1 = R$3.500,00, a pagar no final do ripamento:** confirmado em c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36).
- **Sinal do C2 = R$5.500,00 (metade de R$11.000,00):** confirmado implicitamente em c_60 — "os R$5.500 do outro".
- **Data de acordo do C2 = 08/04/2026:** confirmado pelo fechamento registrado às 20h36–20h39.
- **Everaldo comprometido a iniciar na quinta-feira (09/04):** confirmado em c_63 (f_74dc8c677f7f, 20h41).

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL)

- **Pagamento do saldo do C1 (R$3.500,00) em 10/04/2026 às 12h42:** mencionado como futuro em c_60, mas o ato do pagamento não está no corpus deste dia.
- **Pagamento do sinal do C2 (R$5.500,00) em 16/04/2026 às 10h17:** não há evidência no corpus de 08/04.

- **Problema com alambrado de medidas erradas (detectado em 15/04/2026):** não há menção no corpus deste dia.
- **Reembolso de R$30,00 (gasolina/tinta, 14/04/2026):** não há menção no corpus deste dia.
- **Negociações de 04-05/04 sem acordo:** o corpus de 08/04 faz referência a negociações anteriores (c_32: "você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil"), mas os detalhes dessas tratativas não estão no canal WhatsApp analisado — segundo informação complementar do operador, podem ter ocorrido fora do canal digital.

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Nenhuma divergência material identificada.** O corpus de 08/04/2026 é consistente com o Ground Truth em todos os pontos verificáveis: valores de C1 e C2, estrutura de pagamento, data de acordo do C2 e escopo técnico. A única ambiguidade é a aritmética de R$14.500,00 mencionada por Everaldo (c_40, c_54), que possivelmente reflete uma expectativa inicial não concretizada — mas não contradiz o GT, apenas documenta o processo de negociação.

Contestações Hipotéticas

> No corpus analisado, não identifico pontos explícitos de contestação pela parte B em curso. Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva, considerando que o C2 está em execução com saldo de R$5.500,00 pendente.

1. Alegação: O valor de R$11.000,00 do C2 foi imposto sob pressão, não livremente acordado

- **Alegação:** Everaldo Caitano Baia poderia alegar que aceitou R$11.000,00 apenas porque Lucas recusou propostas superiores e ele estava em situação de necessidade financeira ("vai ficar péssimo pra mim", c_54), configurando desequilíbrio contratual.
- **Evidência no corpus:** c_54 (f_4604a0918d3e, 20h26) — *"Vai ficar péssimo

05 Dia 10/04/2026

Abertura

A sexta-feira de 10 de abril de 2026 concentrou 26 eventos registrados entre 11h50 e 19h30, configurando um dia de dupla natureza: no período da manhã, um pagamento via PIX foi processado em meio a uma troca rápida de mensagens sobre chave de pagamento; ao longo da tarde e início da noite, a comunicação migrou integralmente para o planejamento técnico do telhado e fechamento da edificação, com extensa discussão sobre quantitativos e dimensionamento de telhas.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — PEDIDO DE MATERIAL E TRANSAÇÃO FINANCEIRA (11H50–12H53)

O dia se inicia às 11h50 com um áudio transcrito (f_8312ad5f86c4) em que o interlocutor orienta sobre o pedido de telhas: *"o louco só te mandar medida da telha aí você vai pedir 21 telha de 5 e 10 e 21 até de 8 e 20 correto"*. A mensagem estabelece, desde o início da manhã, que o tema central do dia seria o levantamento de material de cobertura.

Treze minutos depois, às 12h03, um novo áudio (f_ef1138706f03) traz uma solicitação de encaminhamento de mensagem para o "pessoal da Brafi" — referência que possivelmente indica um fornecedor ou empresa parceira, embora o contexto não permita confirmação.

Às 12h04, o evento de maior relevância financeira do dia é registrado em áudio (f_70ec3d40eb02, revisado por humano): *"Me manda a chave pix, me manda o dinheiro que eu trouxe aí. Antes que você me ligou, eu tava na Niple, né?"*. A solicitação explícita da chave PIX antecede em aproximadamente 38 minutos a efetivação do pagamento.

Às 12h17, duas mensagens de texto chegam em sequência: a primeira (m_274b9d5a5747) confirma o quantitativo de telhas — *"21 telha 5.10 e 21. 8.20"* —, e a segunda (m_8ff36e5e7e97) traz o número *"33988420122 Pix"*, que sugere ser a chave PIX solicitada no áudio anterior.

Às 12h42, o sistema registra o comprovante de pagamento (f_56bd10688411): um PIX de **R$ 3.500,00** transferido pela **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD** para **Everaldo Caitano**

Baia, sem descrição de finalidade no campo do documento. Simultaneamente, o evento c_186 (f_638a6752af7a) corresponde à análise visual do comprovante, confirmada como imagem de pagamento sem elementos construtivos.

Às 12h53, um áudio (f_71e42f51dbf8) registra o comentário *"Tá a bota quebrando! Que pânico que é!"*, seguido da resposta textual *"Tamos juntos"* (m_7fcffd2fe1a9) — troca de caráter informal, sem relevância técnica ou financeira direta.

TARDE — LEVANTAMENTO TÉCNICO DE TELHAS (13H07–16H20)

Às 13h07, a mensagem (m_68e126657ee1) *"A quantidade de telha é pro telhado e fechamento?"* retoma o tema técnico, indicando que o quantitativo informado pela manhã gerou dúvida sobre sua abrangência. A resposta chega às 13h42 em duas mensagens consecutivas (m_afb495eff73b e m_600a4f850a0e): *"N só telhado"* e *"Calcula tudo"* — orientação para que o cálculo contemple também o fechamento lateral, com confirmação *"Ta"* (m_37a982660479).

Às 15h57, Everaldo Caitano Baia retoma a conversa em áudio (f_78fd5404f80d, revisado por humano): *"Ô Lucas, aquele leitão da frente e de trás lá, que altura ce quer que poe ele, só pra eu somar o material pra você aqui."* A pergunta é técnica — trata-se da altura do fechamento frontal e traseiro da estrutura, necessária para fechar o quantitativo de telhas. Lucas responde às 15h58 com *"Deixa eu ver aqui"* (m_3e33ad041c83) e, um minuto depois, *"Blz"* (m_6c3024179851).

Às 16h10, novo áudio de Lucas (f_9637400876a6) busca confirmar o entendimento: *"O que você tá querendo saber é qual que vai ser a altura do fechamento na parte da frente e na parte de trás lá?"*. A resposta textual às 16h11 (m_bbf30af821fe) esclarece: *"Isso as do lado e 2 metros ne présiso sabe a da frente pra soma as telhas"* — confirmando que as laterais têm 2 metros de altura e que a dúvida remanescente é a altura da frente. Às 16h20, a mensagem *"São iguais"* (m_8e68fb6368a1) sugere que frente e traseira têm a mesma altura. No mesmo instante, é registrada uma análise visual (f_195996815654, confidence 0.0) de um desenho técnico da estrutura, sem conteúdo recuperável.

FINAL DE TARDE E NOITE — CONSOLIDAÇÃO DO QUANTITATIVO E DEBATE TÉCNICO (17H38–19H30)

Às 17h38, Everaldo Caitano Baia apresenta em áudio (f_97b673bdd14b, revisado por humano) o resultado do cálculo: *"a frente atrás e cara vai gastar 10 telhas de 2,80 frente 10 telhas de 2,80 atrás só que vai é perder pedaço porque eu no grau"* — alertando que o corte em grau da tesoura gerará perda de material. Em seguida, às 17h39 e 17h40, chegam duas mensagens de texto consolidando o levantamento (m_1d433df1e45b e m_79d2e366feaf):

- **Fechamento lateral:** 40 telhas de 2 metros ondulada

- **Fechamento frontal:** 20 telhas de 2,80 m

  Às 17h40, novo áudio (f_b244b43ff177) reforça o alerta técnico: *"Aí, Lucas, igual eu te falei, essas 23.280 é pra fechar a frente, no grau da tesoura vai perder pedaço, cara, infelizmente, entendeu?"* — indicando que o corte angular da tesoura implica desperdício inevitável nas telhas de fechamento frontal.

  Às 19h13, áudio (f_162fe3f9e9f5) traz uma proposta alternativa: *"Ô, doutor, você não acha que comprar 60 telhas de 2 não resolve, não?"* — sugerindo substituir as telhas de 2,80 m por telhas de 2 m em maior quantidade como solução para o problema do corte. A resposta vem em dois áudios às 19h30 (f_a35295f7a404 e f_52d95880cddb), explicando tecnicamente por que a alternativa não é viável: *"vai faltar 80 centímetros no fechamento, que no meio da tesoura até embaixo [...] Aí ele sobe ali 80 centímetros, aí no caso dá 2,80 [...] Não acho que não pode fazer meandre aqui não"* e *"Aquilo lá vai seguir reto, né? Não pode ter emenda."* — a continuidade do fechamento sem emenda exige a telha de 2,80 m, encerrando o debate técnico do dia.

Destaques Financeiros

- **Pagamento registrado:**
- **Data/hora:** 10/04/2026 às 12h42
- **Valor:** R$ 3.500,00
- **Modalidade:** PIX
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Descrição contratual:** não informada no documento (campo `descricao: null`)
- **Fonte:** f_56bd10688411 (comprovante visual confirmado em f_638a6752af7a)

Observações Forenses

Correlação temporal validada — solicitação de chave PIX e pagamento: O áudio c_74 (f_70ec3d40eb02, 12h04) contém a solicitação explícita *"Me manda a chave pix"*, seguida, às 12h17, pelo envio da chave *"33988420122 Pix"* (c_154 / m_8ff36e5e7e97) e, às 12h42, pela efetivação do PIX de R$ 3.500,00. A sequência — pedido de chave → envio da chave → pagamento em 38 minutos — configura um fluxo coerente e documentado.

Correlação MATH_VALUE_MATCH validada (confidence 1.0): O sistema detectou que o valor de R$ 3.500,00 pago neste dia foi mencionado em eventos anteriores (c_60 e c_69, referenciados nas correlações), com correspondência exata de valor. Isso sugere que o pagamento não foi surpresa — o montante havia sido acordado ou mencionado previamente na comunicação da obra, possivelmente em

dias anteriores (os eventos c_60 e c_69 não constam na timeline deste dia, indicando que pertencem a datas anteriores).

Correlação MATH_VALUE_DIVERGENCE (não validada, confidence 0.6) — ponto de atenção: O sistema identificou, nos eventos c_31 e c_69 (fora da janela deste dia), menções ao valor de R$ 3.000,00 em contraste com o pagamento efetivado de R$ 3.500,00 — uma divergência de R$ 500,00. Embora a correlação não tenha atingido o limiar de validação (confidence 0.6 < 0.70), a discrepância entre valor mencionado e valor pago pode indicar renegociação, reajuste ou diferença entre o que foi combinado verbalmente e o que foi transferido. Recomenda-se verificar os eventos c_31 e c_69 para contextualizar essa divergência.

Ausência de descrição no PIX: O campo `descricao` do registro financeiro está nulo, o que impede a vinculação documental direta do pagamento a uma etapa ou contrato específico da obra. A finalidade do pagamento de R$ 3.500,00 não pode ser determinada exclusivamente pelo comprovante.

Desenho técnico não recuperado: O evento c_184 (f_195996815654, 16h20) registra a análise de um desenho técnico da estrutura com confidence 0.0 e conteúdo nulo — o arquivo possivelmente corresponde ao "projétil" (projeto/planta) mencionado no áudio f_a35295f7a404 às 19h30. A ausência de conteúdo recuperável impede análise do documento.

Fechamento

O dia de 10 de abril de 2026 combinou a liquidação de um pagamento de R$ 3.500,00 à Everaldo Caitano Baia com uma extensa sessão de levantamento técnico de material de cobertura, encerrando-se com a definição de que o fechamento frontal e traseiro da estrutura exige telhas de 2,80 m sem emenda, em razão da geometria da tesoura.

06 Dia 14/04/2026

Abertura

A terça-feira de 14 de abril de 2026 na obra EVERALDO_SANTAQUITERIA foi um dia de baixa intensidade operacional registrada, com 27 eventos distribuídos entre 09h37 e 18h32. A maior parte das comunicações é de caráter informal ou de difícil categorização, mas o dia concentra um pagamento via PIX, uma sequência de negociação rápida para viabilizá-lo e, ao final da tarde, um episódio externo relevante envolvendo equipamento — além de uma atualização de cronograma no encerramento do dia.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — ABERTURA DE CONTATO E DEMANDA OPERACIONAL (09H37–12H27)

O dia se inicia com duas mensagens de abertura de contato, às 09h37 ("Opa", arquivo `m_a3305ecc283d`) e às 10h55 ("Opa meu líder fala comigo", arquivo `m_89a780e8aa88`), sem resposta registrada no intervalo, o que sugere que o interlocutor não estava imediatamente disponível.

Às 12h26, um áudio transcrito (arquivo `f_b5a81acff938`) traz a primeira informação operacional do dia: alguém — possivelmente Everaldo Caitano Baia ou um preposto — comunica a Lúcio que há necessidade de pintar uma "serra", que existe tinta disponível no local, mas que falta gasolina. A instrução é para que Lúcio envolva "o Léo" na tarefa e, caso necessário, o próprio remetente se oferece para buscar o material. A transcrição apresenta trecho de interpretação incerta ("investir a banana na tinta"), possivelmente ruído de transcrição automática.

Imediatamente após, às 12h27, chega a mensagem "Me passa o pix" (arquivo `m_7001eefb6b51`, categorizada como `pagamento`), sinalizando que a solução para a falta de gasolina seria um repasse financeiro.

MEIO-DIA — SEQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO (12H27–13H44)

A sequência que se segue configura uma negociação rápida e direta. Às 12h30, é enviado o número "33988420122" (arquivo `m_9f39869314d6`) — possivelmente uma chave PIX no formato de telefone celular, embora o sistema o tenha classificado como ilegível por ausência de contexto semântico suficiente. Às 12h31, a pergunta "Vai precisar de quanto?" (arquivo `m_13a7d103cfe5`, categorizado como

`negociacao_comercial`) confirma que o pagador ainda não sabia o valor necessário. Às 12h34, a resposta "30 da" (arquivo `m_1491f59721eb`) indica o valor solicitado — R$ 30,00.

O pagamento se concretiza às 13h43: a CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD realiza um PIX de **R$ 30,00** para Everaldo Caitano Baia, com descrição "Gasolina tinta" (arquivo `f_d0e30d9f1533`, confidence 1.0). O comprovante foi compartilhado no chat às 13h43 (arquivo `f_4e32408e0492`), e a resposta imediata, às 13h44, foi a mensagem "Luxo" (arquivo `m_88ac2ab9a389`) — expressão coloquial de aprovação ou satisfação.

Destaques Financeiros

- **PIX — R$ 30,00**
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Horário:** 13h43 de 14/04/2026
- **Descrição contratual:** "Gasolina tinta"
- **Arquivo-fonte:** `f_d0e30d9f1533`

Tarde — Incidente com trator e encerramento do dia (16h17–18h32)

Às 16h17, uma mensagem isolada "Oi" (arquivo `m_9f08ff65ada4`) retoma o contato sem conteúdo operacional.

A partir das 17h06, um conjunto expressivo de eventos — três transcrições de áudio e cinco análises visuais, todos com timestamp 17h06 — narra e documenta um incidente com equipamento. A transcrição principal (arquivo `f_926046b3000c`, revisada por humano) relata: *"Bom, rapaz, eu saí da obra lá, cara, tombei o meu trator aqui ontem aqui, agora consegui estambar ele, que o meu segurador de coelho abraçou."* Outras transcrições simultâneas (arquivos `f_ad260518df22` e `f_1192667ce93d`, ambas revisadas por humano) descrevem a dinâmica do tombamento com mais detalhes físicos — o operador ficou "prensado", não conseguiu pular, e precisou se agarrar à estrutura da máquina. As análises visuais associadas (arquivos `f_6aabe626c533`, `f_7fa561bd0ed0`, entre outros) confirmam a presença de um trator tombado em área de terra, sem atividade humana visível no momento do registro.

Às 17h43, nova transcrição (arquivo `f_1cc81fd7236d`, revisada por humano) complementa o relato com tom de alívio: *"Girei de perna para o ar, só deitou né, massa o negócio ali em cima, só ali graças a Deus, menos mal né, top!"* As análises visuais desse horário (arquivos `f_0f35f87c47e5`, `f_0d56fa6ac8dc`,

`f_4db9a26fb23e`, `f_ecc039367ca3`) mostram o trator já estacionado ou recuperado, sem operadores presentes.

Às 18h21, a mensagem "Pqp" (arquivo `m_7ecea89db7d5`) — expressão de exasperação — pode indicar reação a algum desdobramento do incidente ou a outra situação não registrada no dossier.

O dia encerra às 18h32 com uma atualização de cronograma (arquivo `m_7ac9e5e7adb7`): *"Amanhã acaba o rolamento lá tá ai vamos continuar no lambrado"* — indicando que a atividade de "rolamento" em determinado ponto da obra estaria concluída no dia seguinte, com continuidade prevista no "lambrado" (possivelmente outra frente ou etapa da obra).

Observações Forenses

Sobre o pagamento: As duas correlações detectadas pelo sistema não atingiram o limiar de validação (confidence 0,33 e 0,40, respectivamente). Ainda assim, a sequência narrativa dos eventos é suficientemente clara para estabelecer a cadeia causal sem necessidade de inferência: o áudio das 12h26 menciona explicitamente falta de gasolina e tinta; a solicitação de PIX ocorre 1 minuto depois; o valor de R$ 30,00 é negociado em menos de 10 minutos; e o pagamento é efetuado com a descrição "Gasolina tinta" — correspondência semântica direta, ainda que a correlação automática tenha ficado abaixo do limiar por questões de janela temporal.

Sobre o incidente com o trator: O relato indica que o tombamento ocorreu *na véspera* ("ontem"), ou seja, possivelmente em 13/04/2026, e que a recuperação da máquina ("estambar") foi concluída no dia 14/04. O operador descreve ter ficado fisicamente preso durante o incidente, o que pode indicar risco de acidente com lesão — embora o tom do relato subsequente ("graças a Deus, menos mal") sugira que não houve ferimentos graves. Este episódio merece atenção: não há registro de comunicação formal sobre o incidente (boletim, notificação de acidente de trabalho ou similar) no dossier deste dia.

Sobre o número "33988420122": Possivelmente uma chave PIX no formato de número de telefone celular, enviada em resposta ao pedido "Me passa o pix". A classificação como `ilegivel` pelo sistema reflete ausência de contexto semântico, não necessariamente ausência de significado operacional.

Fechamento

O dia 14 de abril de 2026 foi operacionalmente modesto — um único pagamento de pequeno valor para custeio de insumos —, mas marcado por um episódio externo potencialmente grave: o tombamento de

um trator na véspera, relatado com detalhes físicos e documentado em imagens, sem registro de comunicação formal sobre o ocorrido.

07 Dia 15/04/2026

Abertura

A quarta-feira de 15 de abril de 2026 foi um dia inteiramente dedicado à execução e ao diagnóstico técnico no canteiro da Reforma da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria (CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG). O canal registrou 52 eventos entre 09h35 e 17h46, sem movimentação financeira, concentrando-se em reportes de execução, especificações técnicas e, de forma crescente ao longo da tarde, no levantamento de um problema sério de medidas no alambrado instalado por terceiros.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — FALTA DE INSUMO E LIBERAÇÃO DO RIPAMENTO (09H35–10H51)

O dia se abriu com uma reclamação direta de Everaldo Caitano Baia dirigida a Lucas Fernandes Leite: às 09h35 (f_1a95546ac312), Everaldo reportou que havia assumido o serviço por empreitada, mas que o material necessário — especificamente eletrodos para solda — havia se esgotado, impedindo a continuidade dos trabalhos. A mensagem, em tom informal mas assertivo, deixa claro que, na visão de Everaldo, o fornecimento de insumos é obrigação da contratante. Lucas respondeu com um "Ok" às 09h36 (m_70f5fbae052f), sem registro de providência imediata no canal.

Às 10h30 (f_b08424bdc204), Lucas retomou a conversa em tom conciliatório, reconhecendo que havia entendido que o material em questão eram "os ferros da obra", mas minimizando a divergência ("você não vai discutir por causa disso, não... isso é pouca coisa"). Na mesma mensagem, mencionou que Leandro estava no canteiro e havia enviado fotos do final do dia anterior, e sugeriu que Everaldo poderia aproveitar para fazer serviços adicionais — possivelmente relacionados às "moretas" — se fosse conveniente.

Às 10h36, Everaldo enviou um reporte de execução (f_48d9c497429e) informando que a estrutura estava praticamente concluída, faltando apenas um vão a ser ajustado com a tesoura e um alinhamento a corrigir ("ficou uma curvinha ali"). O tom era otimista: "daqui a pouco tá no pico meu irmão." Às 10h40, Lucas confirmou por texto: "Ripamento liberado" (m_341b91627965), e Everaldo reiterou o mesmo em áudio às 10h48 (f_58eca1943d80): *"o ripamento tá liberado, tá? Todos os filé. Prontinho. Agora começar nos alambrados ali. Show!"* — marcando formalmente a conclusão da etapa de ripamento e o início da fase de alambrado.

O intervalo 10h51 produziu dois áudios de baixa inteligibilidade (f_0c506182d912, f_2d3f14813d71), classificados como ilegível e off-topic respectivamente, sem conteúdo técnico recuperável.

TARDE — DESCOBERTA DO PROBLEMA NO ALAMBRADO (13H02–13H14)

Após uma pausa de comunicação de aproximadamente duas horas, o canal voltou a atividade às 13h02 com uma mensagem de Lucas — "Vc é o cara kkk" (m_74809d584173) — sugerindo que imagens ou vídeos do serviço concluído haviam sido compartilhados e aprovados, possivelmente fora do registro textual analisado.

O tom mudou abruptamente às 13h03. Everaldo reportou (f_8e34259c9abb) que ao iniciar o trabalho no alambrado, encontrou uma instalação incorreta feita por terceiros: os elementos haviam sido cortados em ângulo correto, mas instalados torcidos, exigindo retrabalho completo em altura. Às 13h03 (f_3da4b041e3d3), acrescentou a especificação técnica crítica: *"aqui não pode ficar mais baixo que dois metros viu porque se dá a menor que dois metros da pau"* — indicando uma exigência normativa ou contratual de altura mínima de 2,00 m para o alambrado.

Às 13h04 (f_f83036624f88), Everaldo expressou perplexidade com a situação e cogitou soluções improvisadas ("se tiver ferro sobrando aqui... eu pensava até em cortar a rente ali e fazer"). Às 13h06, Lucas respondeu com uma orientação técnica (f_6a866268c5fb): "qualquer coisa você tira essa cabeça aí e só dá uma emenda" — sugerindo uma solução de emenda para compensar a altura faltante.

Às 13h06 (f_5d37135b4089 / f_1aa06ecd2af1 — dois registros com conteúdo parcialmente idêntico, possivelmente duplicata de transcrição), Everaldo confirmou que uma parte já estava pronta e mencionou que não faria o alambrado de forma a "diabolar" — expressão que sugere que não executaria o serviço de maneira improvisada ou inadequada.

Às 13h06 (f_a7aea9b9bc34), análise visual registrou o uso de fita métrica amarela estendida sobre a estrutura metálica, corroborando o processo de medição em curso. Às 13h07 (f_d3862d087302), Everaldo confirmou a medição: *"Essa mesma aí tá faltando, tá vendo? Ela não tá com dois metros, tá faltando uns 4 centímetros."* — quantificando a deficiência: 4 cm abaixo do mínimo exigido de 2,00 m.

Às 13h08 (f_cb8538c41666), Everaldo comentou, em tom de desabafo, que os terceiros "cortaram a conta certinha na certinha faltando" — ou seja, cortaram as peças com a medida exata errada, sem margem de correção. Às 13h11 (f_7727cd122b1e) e 13h14 (f_8196fa839793), Everaldo foi mais enfático: afirmou que quem chumbou as peças teria que arrancá-las e reposicioná-las, e que a responsabilidade pelo retrabalho não era sua — *"o Lucas vai se lembrar, não vou ter que mexer por outro, vai ter que ver com quem chumbou"*.

FINAL DE TARDE — BUSCA DE SOLUÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO (17H10–17H46)

Após um silêncio de aproximadamente quatro horas no canal, Everaldo retomou às 17h10 (f_318f0801d8b3) com uma proposta de solução técnica: aumentar as peças em determinados pontos para garantir o alinhamento, mencionando dimensões de "dois e dois, dois e cinco" — possivelmente referindo-se a medidas em metros para diferentes seções do alambrado. O processo havia consumido tempo considerável: *"Só pra nós alinhar esse tanque, demorou um tempão, cara."*

Entre 17h13 e 17h14, três análises visuais (f_449cd935fca8, f_72348fef251e, f_beb5ecf230e8) registraram a estrutura metálica em fase de montagem ou finalização, sem trabalhadores visíveis — possivelmente imagens do estado da estrutura ao final do expediente.

Às 17h25 (f_6c59f39dbce3), Everaldo emitiu uma avaliação positiva sobre algum elemento do serviço: *"Não, ficou top. Top, top, top."* — possivelmente referindo-se à parte do alambrado que havia conseguido corrigir.

Às 17h28 (f_0ae453ef91c1), porém, o diagnóstico geral foi sombrio: *"esse alambrado aqui vai comer a boia viu, negócio deles terem feito esse trem errado aqui, gastar o resto da semana só nele pra ver se fica pronto."* Às 17h29, Lucas perguntou diretamente (m_cdeb9724a206): *"Vc acha q finaliza os alambrado que dia?"*

A resposta veio em sequência rápida. Às 17h44, Lucas enviou dois textos (m_1c611436ebd0, m_77b2988cad83): *"Vamos rapais pq tá tudo errado as medidas lá"* e *"Isso que vai atrasar"* — reconhecendo formalmente o problema de medidas e sua implicação no cronograma. Às 17h44 (f_315cb6da38b2), Everaldo mencionou que, dependendo do andamento, Lucas mandaria um caminhão buscar as telhas para não atrasar a etapa seguinte — indicando que o fornecimento das telhas é responsabilidade da contratante e que há preocupação com o encadeamento das fases.

Às 17h45 (f_3455a0794872), Everaldo foi direto sobre a gravidade: *"é só aquelas medidas que o cara colocou que tem tudo errado, vai ter que deixar ele estudar... se você der pra refazer ele, cara, é pior do que você fazer"* — e anunciou que ligaria no dia seguinte para definir o plano de ação. Às 17h46 (f_9e3808f56ee5), encerrou o dia com uma comparação que ilustra o impacto do erro: quando as peças estão corretas, o serviço levaria "um dia e meio"; com o retrabalho necessário, o processo se tornava indefinidamente mais longo.

Destaques Financeiros

- **Nenhuma movimentação financeira registrada em 15/04/2026.**
- Segundo o Ground Truth, o próximo pagamento previsto é o sinal de 50% do C2 (R$ 5.500,00), que ocorreu em **16/04/2026** — portanto, no dia seguinte a este registro. O canal de 15/04 não contém nenhuma menção a pagamento, chave PIX ou valor monetário.

Observações Forenses

1. **Responsabilidade pelo erro no alambrado**: Everaldo Caitano Baia foi explícito e reiterado ao atribuir o erro de medidas a terceiros que realizaram a instalação anterior (f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, f_8196fa839793). Lucas Fernandes Leite, por sua vez, reconheceu o problema às 17h44 (m_1c611436ebd0). O Ground Truth confirma que o problema foi detectado em 15/04 e que a responsabilidade é de "terceiros anteriores". A convergência entre o corpus e o GT é total neste ponto — **CONFORME**.

2. **Divergência sobre fornecimento de material**: A mensagem de 09h35 (f_1a95546ac312) sugere que Everaldo entendia que o material (incluindo eletrodos) seria fornecido pela contratante, enquanto Lucas, às 10h30 (f_b08424bdc204), indicou que havia entendido que "o material era os ferros da obra" — sugerindo uma ambiguidade contratual sobre o escopo do fornecimento de insumos. O Ground Truth não especifica quem é responsável pelo fornecimento de consumíveis como eletrodos. Trata-se de um ponto **não verificável pelo GT**, mas que pode indicar uma lacuna na definição do C2.

3. **Impacto no cronograma**: A estimativa de Everaldo de que o alambrado "vai comer o resto da semana" (f_0ae453ef91c1) e a confirmação de Lucas de que "isso que vai atrasar" (m_77b2988cad83) estabelecem, no registro digital, que o atraso foi causado pelo erro de terceiros — não por falha de Everaldo. Isso possivelmente tem relevância para eventual discussão sobre prazo de conclusão do C2 e liberação do saldo de R$ 5.500,00.

4. **Duplicata de transcrição**: Os eventos c_202 (f_5d37135b4089) e c_206 (f_1aa06ecd2af1) apresentam conteúdo praticamente idêntico no mesmo timestamp (13h06:38). Possivelmente trata-se de duplicata de processamento do mesmo áudio — o conteúdo não deve ser contado em dobro.

5. **Menção a telhas como insumo da contratante**: O áudio de 17h44 (f_315cb6da38b2) menciona que Lucas mandaria "um caminhão buscar as telhas" — confirmando que o fornecimento de telhas é responsabilidade da Vale Nobre, não de Everaldo. Isso é consistente com o escopo do C2 (telhado completo), onde a mão de obra é de Everaldo e os materiais principais são da contratante.

Fechamento

O dia 15 de abril de 2026 foi marcado pela transição do ripamento — concluído com êxito e formalmente liberado — para o início do alambrado, etapa que revelou um problema estrutural herdado de terceiros: medidas incorretas de 4 cm abaixo do mínimo exigido de 2,00 m, exigindo retrabalho extenso e projetando atraso para o restante da semana.

Verificação contra Ground Truth

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- **Ripamento concluído em 15/04**: Everaldo declarou "ripamento liberado" (f_58eca1943d80, m_341b91627965) — **CONFORME** com o estado de execução do C2 descrito no GT.
- **Problema no alambrado detectado em 15/04**: Corpus e GT convergem integralmente — medidas erradas, responsabilidade de terceiros, impacto no cronograma (f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, m_1c611436ebd0).
- **Telhas como insumo da contratante**: Mencionado em f_315cb6da38b2 — consistente com o escopo do C2 no GT.
- **C2 em execução**: O corpus de 15/04 mostra Everaldo ativamente trabalhando no alambrado (escopo do C2) — **CONFORME**.

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL EM 15/04)

- **Sinal de 50% do C2 (R$ 5.500,00) pago em 16/04/2026 às 10h17**: Não há nenhuma menção a pagamento, PIX ou valor no corpus de 15/04. O pagamento ocorreu no dia seguinte — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data**.
- **C1 quitado (dois pagamentos de R$ 3.500,00 em 06/04 e 10/04)**: Não referenciado no corpus de 15/04 — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data** (eventos anteriores).
- **Reembolso de R$ 30,00 em 14/04**: Não mencionado em 15/04 — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data**.
- **Acordos verbais sem contrato escrito**: Confirmado pelo GT como aspecto estrutural da relação contratual — **não verificável pelo corpus de 15/04**.

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Nenhuma divergência factual detectada** entre o corpus de 15/04 e o Ground Truth. A única área de ambiguidade — responsabilidade pelo fornecimento de eletrodos — não é coberta pelo GT, sendo portanto uma lacuna, não uma divergência.

Contestações Hipotéticas

> No corpus de 15/04/2026, não identifico pontos explícitos de contestação pela parte B (Everaldo Caitano Baia) contra a narrativa da parte A (Lucas Fernandes Leite / Vale Nobre). Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva, considerando o contexto contratual mais amplo.

Contestação 1 — Responsabilidade pelo fornecimento de eletrodos e consumíveis

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o contrato C2 incluía o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários pela Vale Nobre, incluindo consumíveis de solda (eletrodos), e que a falta desses insumos em 15/04 configurou inadimplemento parcial da contratante, justificando eventual atraso.
- **Evidência no corpus**: f_1a95546ac312 (09h35) — Everaldo afirma explicitamente que "o material tem que estar aqui" e menciona a falta de eletrodos como impeditivo de trabalho.
- **Vulnerabilidade da alegação**: Lucas, em f_b08424bdc204 (10h30), indicou que havia entendido que "o material era os ferros da obra" — sugerindo que consumíveis como eletrodos não estavam no escopo do fornecimento. Além disso, o próprio Everaldo não insistiu no ponto e seguiu trabalhando no mesmo dia.
- **Possível contra-argumento**: A Vale Nobre deve documentar claramente, em eventual aditivo ou comunicação formal, que o fornecimento de consumíveis (eletrodos, discos de corte etc.) é responsabilidade do prestador de serviço, para evitar que a ambiguidade seja usada como justificativa de atraso ou cobrança adicional.

Contestação 2 — Atraso no cronograma atribuído ao alambrado errado

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o atraso na conclusão do C2 decorre integralmente do erro de medidas no alambrado feito por terceiros antes de sua intervenção, e que, portanto, qualquer penalidade ou desconto por atraso seria indevido — e que o prazo de conclusão deve ser recontado a partir da data em que o problema foi identificado (15/04).
- **Evidência no corpus**: f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, f_8196fa839793 (13h03–13h14) — Everaldo atribui o erro a terceiros de forma reiterada; m_1c611436ebd0 (17h44) — Lucas reconhece que "tá tudo errado as medidas lá"; m_77b2988cad83 — Lucas admite "isso que vai atrasar".
- **Vulnerabilidade da alegação**: A alegação é bem fundamentada no corpus — Lucas reconheceu o problema e sua causa. A vulnerabilidade para Everaldo seria se ele não conseguir demonstrar que o retrabalho foi efetivamente necessário e que não havia como antecipar o problema antes de iniciar.
- **Possível contra-argumento**: A Vale Nobre já possui no corpus o reconhecimento do problema (m_1c611436ebd0, m_77b2988cad83). Deve preservar esses registros e, se houver prazo contratual, formalizar por escrito (mesmo via WhatsApp) que o prazo foi estendido em razão do erro de terceiros — não de Everaldo.

Contestação 3 — Ausência de contrato escrito e valor do C2

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o valor de R$ 11.000,00 para o C2 não foi formalmente acordado por escrito, e que o escopo do serviço (telhado completo + alambrado) era diferente do que foi executado — por exemplo, que o alambrado não estava incluído no preço original ou que o retrabalho no alambrado de terceiros constitui serviço adicional não coberto pelo C2.
- **Evidência no corpus**: O GT confirma que "nenhum contrato escrito formal foi firmado; acordos são verbais via áudio WhatsApp". O corpus de 15/04 não contém menção ao valor do C2.
- **Vulnerabilidade da alegação**: O GT indica que o acordo do C2 foi fechado em 08/04/2026 via WhatsApp — os áudios daquela data constituiriam evidência do escopo e valor acordados. A parte A deve localizar e preservar esses registros.
- **Possível contra-argumento**: Recuperar e transcrever os áudios de 08/04/2026 onde o C2 foi acordado, especialmente qualquer menção explícita ao alambrado como parte do escopo. A descrição do PIX de 16/04 ("Metade do serviço telhado") pode ser usada como evidência de que o valor de R$ 5.500,00 (50% de R$ 11.000,00) foi aceito por Everaldo ao receber o sinal.

Contestação 4 — Retrabalho no alambrado como serviço adicional remunerável

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o retrabalho necessário para corrigir o alambrado instalado incorretamente por terceiros — arrancar, reposicionar e soldar novamente — constitui serviço adicional não previsto no C2, e que deve ser remunerado separadamente.
- **Evidência no corpus**: f_7727cd122b1e (13h11) — Everaldo afirma que "os caras vão ter que arrancar isso embaixo de novo e levantar isso e colocar"; f_0ae453ef91c1 (17h28) — estima que o retrabalho consumirá "o resto da semana". A extensão do trabalho adicional está documentada.
- **Vulnerabilidade da alegação**: O corpus não contém nenhuma mensagem de Everaldo solicitando pagamento adicional pelo retrabalho — ele apenas reporta o problema e estima o tempo. Isso enfraquece uma eventual cobrança posterior, pois não há registro de que a parte A foi notificada de que haveria custo adicional.
- **Possível contra-argumento**: Se a Vale Nobre quiser se proteger de uma cobrança futura por retrabalho, deve formalizar via WhatsApp (ainda que informalmente) que o retrabalho no alambrado está incluído no escopo do C2, aproveitando o reconhecimento já feito por Lucas em m_1c611436ebd0. Alternativamente, se houver acordo de que o retrabalho é adicional, documentar o valor acordado antes de Everaldo executar.

Contestação 5 — Condição de pagamento do saldo do C2 (R$ 5.500,00)

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o saldo do C2 (R$ 5.500,00) deve ser pago assim que o telhado estiver concluído, independentemente do alambrado — argumentando que o atraso no alambrado foi causado por terceiros e que não pode ser usado como condição suspensiva do pagamento do saldo.

- **Evidência no corpus**: Não há evidência direta em 15/04 sobre a condição de pagamento do saldo. O GT define o gatilho como "conclusão do serviço" (telhado + fechamento + alambrado), mas esse gatilho não está explicitamente registrado no corpus desta data.
- **Vulnerabilidade da alegação**: Se o C2 foi acordado como um pacote único (telhado + alambrado), o saldo naturalmente só seria devido com a conclusão integral. Everaldo teria dificuldade em susten

08 Dia 16/04/2026

Abertura

A manhã de 16 de abril de 2026 concentrou, em apenas quinze minutos (10h05–10h20), cinco eventos registrados no grupo de WhatsApp da obra, todos de baixo volume textual, mas culminando em um pagamento via PIX de R$ 5.500,00. O dia é marcado essencialmente por uma transação financeira de meia etapa contratual, com comunicação prévia breve e encerramento cordial.

Desenvolvimento Cronológico

O primeiro registro do dia, às **10h05** (f_1f32f1bbaf78), é uma transcrição de áudio em tom informal, na qual o interlocutor comenta sobre o andamento de um serviço identificado pela sigla "TGA", elogiando o alinhamento de algum elemento construtivo — possivelmente uma estrutura de telhado ou calha, dado o contexto da obra. A mensagem não contém conteúdo contratual direto, mas sugere que havia atividade em campo naquele momento.

Às **10h08** (f_12da80b0a8e3), um segundo áudio, categorizado como **pagamento / negociação comercial**, traz trecho transcrito em que o locutor cumprimenta o interlocutor e inicia uma fala sobre condições de pagamento: *"quando nós combinarmos o que ali, em cima tá terminado, né? Aí que eles mandam trê..."* — a transcrição está truncada, sem conteúdo completo disponível (`content_full: null`). O trecho preservado, contudo, indica que o pagamento estava condicionado à conclusão de uma etapa "em cima", possivelmente referindo-se à cobertura ou telhado, coerente com a descrição do PIX que viria minutos depois.

Às **10h15** (m_ce36775e9749), uma mensagem de texto contém exclusivamente o número **33988420122**, classificada como ilegível pelo sistema. O contexto temporal — dois minutos antes do pagamento — **sugere fortemente que se trata de uma chave PIX no formato de número de telefone**, compartilhada para viabilizar a transferência. Trata-se de inferência, não confirmada pelo dossier.

Às **10h17**, o registro financeiro central do dia é executado: um PIX de **R$ 5.500,00**, pagador **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD**, recebedor **Everaldo Caitano Baia**, com descrição contratual *"Metade do serviço telhado"* (f_447ffc4b9024, confidence 1.0). O comprovante foi registrado

como imagem no chat às **10h18** (f_c3a8d67e91d3), confirmado pela análise visual como "comprovante de pagamento e não um canteiro de obras".

Às **10h20** (m_8921a35649fb), Everaldo Caitano Baia — ou outro participante — responde com a mensagem *"Muito obrigado"*, encerrando a sequência do dia.

Destaques Financeiros

- **Valor pago:** R$ 5.500,00
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Modalidade:** PIX
- **Horário da transação:** 10h17 de 16/04/2026
- **Descrição contratual:** "Metade do serviço telhado"
- **Implicação contratual:** O valor de R$ 5.500,00 representa **metade** do serviço de telhado, indicando que o valor total contratado para essa etapa é de **R$ 11.000,00** — sendo este segundo valor uma inferência direta da descrição, não um dado explícito do dossier.

Observações Forenses

1. Possível chave PIX enviada antes do pagamento O número `33988420122` enviado às 10h15 (m_ce36775e9749), dois minutos antes do PIX de 10h17, pode indicar o envio da chave PIX de Everaldo Caitano Baia para viabilizar a transferência. O sistema detectou correlação temporal entre o evento c_105 (áudio de 10h08) e o registro financeiro, com `time_gap_seconds: -559` (~9 minutos de antecedência), porém com **confidence de 0,33 — não validada**; menciona-se apenas como indício contextual.

2. Divergências de valor — sinal de atenção O sistema detectou duas correlações do tipo **MATH_VALUE_DIVERGENCE** (não validadas, confidence 0,60) entre o pagamento de R$ 5.500,00 e valores mencionados em evento anterior (c_69, fora do escopo deste dia): **R$ 3.500,00** e **R$ 3.000,00**. Embora abaixo do limiar de validação (0,70), esses indícios **merecem atenção**: há possivelmente registros anteriores na obra em que valores distintos foram discutidos para o mesmo serviço de telhado. Isso pode indicar renegociação de escopo, reajuste de preço ou discrepância entre o que foi acordado verbalmente em data anterior e o valor efetivamente pago em 16/04/2026. Recomenda-se verificar o evento c_69 e seu contexto para esclarecer a divergência.

3. Áudio truncado (c_105) O conteúdo completo do áudio de 10h08 não está disponível (`content_full: null`). A parte transcrita sugere negociação de condição de pagamento vinculada à

conclusão de etapa. A ausência do trecho final ("Aí que eles mandam trê...") impede confirmação do valor ou prazo mencionado — ponto que pode ser relevante para a investigação da divergência acima.

Fechamento

O dia 16 de abril de 2026 configura-se como um **dia de pagamento de marco contratual**: a Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda. transferiu R$ 5.500,00 a Everaldo Caitano Baia a título de metade do serviço de telhado, com comunicação prévia breve, envio provável de chave PIX e confirmação de recebimento — sequência concluída em menos de quinze minutos.

09 Cronologia

Sequência temporal de eventos identificados no corpus, apresentada em ordem cronológica crescente.

04/04/2026
22:06

ÁUDIO TRANSCRITO

O doutor mas aí para mim também fica ruim desse jeito ainda não.

`ilegivel`

04/04/2026
22:06

ÁUDIO TRANSCRITO

mas se não der certo não, me desculpa viado, não é desconfiando em você, entendeu? não tem nada contra você, nunca te viu na minha vida, e você também nunca me viu não só que se eu pegar ali, você vai ficar despreocupado, o tempo vai ser terminado cada vez você vai pensar, mas eu vou adiantar 5...

`negociacao_comercial` `pagamento`

06/04/2026
11:13

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 3.500,00 → Everaldo Caitano Baia. 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)

`pix`

06/04/2026
14:21

ÁUDIO TRANSCRITO

O Lucas não fui lá mais tarde, eu dou uma passada, ele não foi naquela hora, mas eu fui lá e eu segui ele. Eu dou uma passada, ele não foi mais tarde hoje.

`off_topic`

07/04/2026
17:58

ÁUDIO TRANSCRITO

Eu espero que daqui a pouco eu te ligo ai, estou recebendo uma encomenda, chegou pra mim, que hoje eu te ligo ai.

`cronograma`

08/04/2026
08:59

ÁUDIO TRANSCRITO

Oi eu falei que eu sei agora você fala aí marca para mim tá uma proposta eu vou ver que nós fecha isso eu não fechar que eu vou fechar com outro menino para mim desembolar entendeu mas você vê aí eu quero qualquer coisa nós tenta fechar oi marca aí o jeito não fica ruim para mim não que eu já te...

negociacao_comercial

08/04/2026
09:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo não agora te falei que você tinha fechado 11 com você para você ver então mas aí é aí eu tenho 3500 você né aí você pode somar e vai sair vai sair quase os 14 mesmo entendeu eu fecho você com os 11 fora os três que eu tenho que você entendeu aí eu tenho mais três que você os três é para...

negociacao_comercial | pagamento

08/04/2026
09:15

ÁUDIO TRANSCRITO

o lucas aí vamos deixar claro que estou te explicando beleza o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado esquece os engradamentos aí 7 mil né mas já fechou para mim deixar tampada com calha teiada em cima soldou o fechamento o fechamento e o negócio do da grade lá onde você tá na tela aí é...

negociacao_comercial | especificacao_tecnica

08/04/2026
11:42

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo apanhar por enquanto dá ou comprar amiga dessa novinho pra mim entendeu ou tem que ter uma super mais forte

ilegivel

08/04/2026
20:29

ÁUDIO TRANSCRITO

o verão fala comigo meu filho boa noite sabão já falar que sei se falou com a menina do galpão lá se mediu treinou bonitinho aqui e não deu a resposta direitinho se vai pegar se fala comigo assim me dá a resposta se for pegar é mesmo entendeu eu vou comprar ferrari tudo que tu não está de...

ilegivel

08/04/2026
20:30

ÁUDIO TRANSCRITO

O Lucas, não, isso não é ruim pra você não, viado, aqui é fechamento ali, ô Lucas É difícil fazer, só, e o acabamento, ali é o chato, ó, o acabamento Entendeu? Não vamos caprichar pra você ali Entendeu? Não é ruim pra você não, só nos 11 não é ruim não, não é ruim não Tá? Não é ruim não Não, mas...

negociacao_comercial · cronograma

10/04/2026
12:42

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 3.500,00 → Everaldo Caitano Baia

pix

14/04/2026
13:43

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 30,00 → Everaldo Caitano Baia. Gasolina tinta

pix

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e a família rapando aqui chegou aqui ó erro meu levei a frente ele tomou aqui ó ele tomou não consegui pular mas tem que ir agarrando na cacunda que costou que tem lá no chão agarrou aqui entendeu eu fiquei prensado aqui cara foda tá

ilegivel

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

é feio meu irmão mais um pouquinho você tinha uma outra para terminar essa roupa quase como rico

off_topic

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

Bom, rapaz, eu saí da obra lá, cara, tombei o meu trator aqui ontem aqui, agora consegui estambar ele, que o meu segurador de coelho abraçou.

off_topic

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e a família rapando aqui ó chegou aqui ó erro meu levei a frente ele tombou aqui ó ele tombou não consegui pular ali mas tem que ir agarrando na cacunda que costou que tem lá no chão agarrou aqui entendeu eu fiquei prensado aqui cara, foda tá

`ilegivel`

15/04/2026
10:51

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo não filé não ele entrou em uma garrafa nossa esquenta não entendeu que é tão depois de ser sedimento para nós que tinha um dia aqui velho morreu que não tem ruim demais para a gente soldar entendeu eu tinha lá no final peguei lá mas não garfo não não tá doido ele todo já mas não vou...

`ilegivel`

15/04/2026
17:25

ÁUDIO TRANSCRITO

Não, ficou top. Top, top, top.

`off_topic`

16/04/2026
10:17

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 5.500,00 → Everaldo Caitano Baia. Metade do serviço telhado

`pix`

---

10 Correlações detectadas

Relações automáticas identificadas entre eventos do corpus. Cada correlação foi avaliada quanto a sua confiança estatística (10 relações totais).

MATH

Confiança · 100%

valor mencionado R$3500.00 vs pago R$3500.00 (delta=-73589s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-10"

OCORRÊNCIA B

"O Lucas, você acha que você vai conseguir mandar uns R$3500,00 como eu te falei pra você, dos 11 lá? Cai que acontece, eu já ia adiantar pro menino aqui, senão ele largou na mão, se o menino não..."

MATH

Confiança · 100%

valor mencionado R$3500.00 vs pago R$3500.00 (delta=-144321s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-10"

OCORRÊNCIA B

"Eu vou fazer com você o seguinte, vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$3.500 mais os R$5.500 do..."

TEMPORAL

Confiança · 100%

3 keyword(s) de pagamento na janela +-30min (delta=-215s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"Manda a chave"

SEMANTIC

Confiança · 85%

renegociação detectada: R$50,00 → R$16,00 (variação 68%); 2 stems HIGH, diff sweet-spot

OCORRÊNCIA A

"Pô, eu tava combinando com ele aqui os contos pra deixar tampado lá, entendeu? Fazer tesoura, isso aí tem tudo. Como a tesoura já tá pronta lá, que eu não sei como é que funciona, se preciso..."

OCORRÊNCIA B

"O doutor, é... vamos fechar o seguinte, vamos fazer... vamos fazer... vamos fazer 11 mil, sabe o que? Aí eu não fico no prejuízo, porque eu paguei o menino lá R$5,500, né, que eu tinha fechado com..."

SEMANTIC

Confiança · 85%

overlap de 4 termo(s): servico~,sub*,telh*,terca* (delta=-133547s, decay=0.85)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"É igual, por exemplo, como você vai fazer só a terça, ou como você vai fazer só subir as peças e colocá-las no lugar, aí eu pagava metade desse serviço na hora que você inicia e metade na hora que..."

SEMANTIC

Confiança · 84%

overlap de 4 termo(s): servico~,telh*,terca*,tesoura* (delta=-138570s, decay=0.84)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"O doutor, é... vamos fechar o seguinte, vamos fazer... vamos fazer... vamos fazer 11 mil, sabe o que? Aí eu não fico no prejuízo, porque eu paguei o menino lá R$5,500, né, que eu tinha fechado com..."

SEMANTIC

Confiança · 83%

overlap de 3 termo(s): fecha*,telh*,tesoura* (delta=-142590s, decay=0.83)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"o Lucas deixa eu falar que você rapaz para fazer esse fechamento tudo ali né que aí tem que só dar uma barra embaixo de cima ali e para deixar pronto você lhe 12 mil conto velho entendeu só se..."

SEMANTIC

Confiança · 82%

overlap de 4 termo(s): fecha*,servico~,terca*,tesoura* (delta=-156105s, decay=0.82)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"Pô, eu tava combinando com ele aqui os contos pra deixar tampado lá, entendeu? Fazer tesoura, isso aí tem tudo. Como a tesoura já tá pronta lá, que eu não sei como é que funciona, se preciso..."

SEMANTIC

Confiança · 78%

overlap de 3 termo(s): fecha*,servico~,terca* (delta=-133730s, decay=0.85)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"E aí e não eu fecho você sim nos 11 para mim tem problema não mas eu só vou ver se der metade não vou começar lá sempre da metade do jão e na terça-feira logo dê iniciativa lá você pede o vídeo..."

SEMANTIC

Confiança · 75%

overlap de 3 termo(s): fecha*,servico~,sub* (delta=+164510s, decay=0.81)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"não são 11.000 fora o fechamento já 11.000 para deixar tampado com calha né fechamento ali não é só você tá nossa tô cobrando 3.000 a mais ele pode fazer o fechamento e aqui é serviço do da tela..."

∞ Metadata forense

Dados técnicos que sustentam a rastreabilidade e a reprodutibilidade deste laudo.

IDENTIFICADOR DO CASO	VST-2026-998B
HASH DO CORPUS	7ea56c5f5632
PERÍODO ANALISADO	04/04/2026 a 16/04/2026
TOTAL DE MENSAGENS	226
TOTAL DE DOCUMENTOS	1
TOTAL DE ÁUDIOS	117
CORRELAÇÕES DETECTADAS	10
OPERADOR	Lucas Fernandes Leite
VERSÃO DO LAUDO	v1.0
DATA DE GERAÇÃO	25/04/2026

ATESTAÇÃO

Este laudo foi gerado por **Vestígio**, sistema de perícia forense de comunicações digitais operado pela Vestígio Tecnologia Ltda, subsidiária da HCF Investimentos e Participações. Todas as análises são reprodutíveis a partir do corpus identificado pelo hash acima, preservado em cadeia de custódia digital.

A autenticidade deste documento pode ser verificada mediante apresentação do corpus original e recomputação do hash sha256.