Vestígio

DOC · VST-2026-998B

LAUDO FORENSE

Análise Forense · EVERALDO_SANTAQUITER

Período analisado: 04/04/2026 a 16/04/2026

Análise forense de canal digital de comunicação em obra, com foco em reconstrução cronológica, detecção de correlações entre eventos e verificação de coerência contratual.

CORPUS HASH	MENSAGENS	DOCUMENTOS	CORRELAÇÕES
7ea56c5f5632	226	1	9

OPERADOR

Lucas Fernandes Leite

VERSÃO · DATA

v1.0 · 24/04/2026

EMITIDO POR

Vestígio Tecnologia Ltda

01 Resumo executivo

*O canal WhatsApp identificado como **EVERALDO_SANTAQUITERIA** registra a comunicação entre **Lucas Fernandes Leite** (representante da Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda, contratada na Reforma da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria — CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG, contratante SEE-MG/SRE Manhuaçu) e **Everaldo Caitano Baia** (serralheiro, prestador de serviço). O corpus abrange o período de **4 a 16 de abril de 2026**, totalizando 239 eventos classificados (195 amostrados neste dossier), distribuídos em 11 dias de atividade. O volume de comunicação é expressivo — com picos de 48 eventos em 08/04 e 52 em 15/04 —, refletindo dois momentos críticos: o fechamento do segundo contrato e a execução com problemas de alambrado. Foram registrados quatro pagamentos via PIX,...*

Achados quantitativos

Foram analisadas **226** mensagens, **1** documentos e **117** áudios. O sistema detectou automaticamente **9** correlações de relevância forense entre eventos do corpus.

02 Visão geral do canal

Sumário Executivo

O canal WhatsApp identificado como **EVERALDO_SANTAQUITERIA** registra a comunicação entre **Lucas Fernandes Leite** (representante da Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda, contratada na Reforma da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria — CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG, contratante SEE-MG/SRE Manhuaçu) e **Everaldo Caitano Baia** (serralheiro, prestador de serviço). O corpus abrange o período de **4 a 16 de abril de 2026**, totalizando 239 eventos classificados (195 amostrados neste dossier), distribuídos em 11 dias de atividade. O volume de comunicação é expressivo — com picos de 48 eventos em 08/04 e 52 em 15/04 —, refletindo dois momentos críticos: o fechamento do segundo contrato e a execução com problemas de alambrado. Foram registrados quatro pagamentos via PIX, totalizando R$ 12.530,00 pagos de um total negociado de R$ 18.000,00.

Cronologia em Bloco

BLOCO 1 — PROSPECÇÃO E NEGOCIAÇÃO INICIAL (04/04/2026)

O dia 4 de abril marca o início do relacionamento comercial documentado no canal. Às 11h48, Everaldo Caitano Baia já se encontrava em outro serviço, informando que ligaria ao término (f_22e21dda92e2). À tarde, a partir das 15h47, iniciou-se uma troca de mensagens que rapidamente evoluiu para negociação técnica e comercial.

Às 15h48, Everaldo descreveu o escopo preliminar: subir tesouras, colocar no lugar, deixar ripado e tampado (f_8a79177d6646). Às 15h51, Lucas confirmou que estava "combinando os contos para deixar tampado" e que as tesouras já estavam prontas no local (f_5872bfe3db48). Às 16h12, Lucas enviou o arquivo PDF da planta da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria (m_11ecc90fd074) — documento técnico de referência para o orçamento.

A partir das 16h16, iniciou-se uma discussão técnica sobre o escopo: Everaldo perguntou se o fechamento incluía tela (f_d74291d5609d); Lucas respondeu que "a tela é separado" (m_36afc1062203), e Everaldo confirmou que a moldura da tela seria orçada separadamente (f_14819610a954). Às 16h32, Lucas formalizou o recorte: "Vamos combinar só no telhado e no fechamento então" (m_59549b1cc373), ao que

Everaldo concordou (f_1d2f1aaf3319). Lucas acrescentou: "Ai se der praso nos combina no outro" (m_4ac8de60cb0e), indicando que o alambrado/tela ficaria para um segundo momento.

À noite, às 19h36, Everaldo apresentou sua proposta inicial: **R$ 12.000,00** para fechamento completo, telhado e tesouras (f_5698c4479dc7). Às 20h43, após contraproposta, Everaldo recuou para **R$ 11.000,00**, justificando que havia pago material (f_386aa52c2bc2). Às 21h07, Lucas sugeriu início na terça-feira (f_8dfdf438faf4). Às 22h04, Everaldo condicionou o início ao recebimento de metade do valor (f_0d6a53e08f06). Lucas, às 22h13, propôs o modelo 50/50: "terça na hora que você botou o pé lá dentro, eu já te faço o fixo da metade, a outra metade na hora que você finalizar" (f_e3958cb0696e). O dia encerrou sem acordo fechado, com Everaldo sinalizando que precisaria ver a "guia" antes de confirmar (f_e1c5db64325a).

> **Observação forense**: segundo informação complementar do operador (Ground Truth), as negociações de 04 e 05/04 não resultaram em acordo. O fechamento do C1 ocorreu em 06/04, possivelmente por comunicação fora do WhatsApp ou no mesmo dia do pagamento do sinal — aspecto não verificável pelo canal.

BLOCO 2 — FECHAMENTO DO C1 E PRIMEIRO PAGAMENTO (05–06/04/2026)

O dia 5 de abril apresenta apenas 5 eventos, predominantemente off_topic e cronograma, sem evidência de acordo no corpus. O fechamento do **Contrato C1** (estrutura bruta: tesouras + terças + esqueleto do fechamento, R$ 7.000,00, modalidade 50/50) é confirmado pelo Ground Truth como ocorrido em 06/04/2026, coincidindo com o primeiro pagamento.

Em 06/04/2026, às 11h13, a **Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda** realizou PIX de **R$ 3.500,00** para Everaldo Caitano Baia (f_7d3f788778ab), com descrição explícita: *"50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"*. Este pagamento constitui o **sinal de 50% do C1**.

A correlação temporal validada (TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT, confidence 1.0) indica que, aproximadamente 3,5 minutos antes do PIX (às ~11h09), houve mensagem com keywords de pagamento no canal (c_131, relacionado a fr_1) — sugerindo que a chave PIX foi solicitada e o pagamento executado em sequência imediata.

Adicionalmente, múltiplas correlações semânticas validadas (SEMANTIC_PAYMENT_SCOPE, confidence 0.78–0.85) confirmam que as mensagens de negociação do dia 04/04 — especificamente c_3 (15h51, "combinando os contos para deixar tampado"), c_7 (19h36, proposta de R$12.000), c_9 (20h43, contraproposta de R$11.000), c_11 (22h04, condição de metade) e c_16 (22h07, modelo de pagamento

por etapa) — têm sobreposição semântica direta com a descrição do PIX de R$ 3.500,00, corroborando que o pagamento de 06/04 é o desdobramento financeiro das negociações iniciadas em 04/04.

> **Nota forense**: a descrição do PIX menciona "fechamento", mas segundo o Ground Truth, este termo refere-se ao **esqueleto do fechamento** (escopo do C1), não ao fechamento com tela/alambrado (escopo do C2). A ambiguidade terminológica é um ponto de atenção.

O dia 06/04 registra ainda 12 eventos com tópicos de cronograma e solicitação de serviço, sugerindo que Everaldo iniciou ou se preparou para iniciar os trabalhos.

BLOCO 3 — RENEGOCIAÇÃO E FECHAMENTO DO C2 (07–08/04/2026)

O dia 7 de abril (7 eventos, off_topic/material/especificacao_tecnica) sugere atividade de campo com discussões técnicas sobre materiais, sem negociação comercial relevante no corpus amostrado.

O dia **8 de abril** é o mais denso em negociação comercial do corpus (48 eventos). Às 08h45, Everaldo retomou a discussão sobre o fechamento lateral, apresentando cálculo de custo por metro (R$ 50/m) e sinalizando que o valor total seria superior ao acordado (f_5c72e33dbb2f, f_c9e008c74a4c). Às 08h51, Lucas cobrou o compromisso anterior: "Você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil e tudo?" (f_9f1926960841). Everaldo respondeu que os R$ 11.000 eram "fora o fechamento" — ou seja, o fechamento lateral seria adicional, com cobrança de R$ 3.000 a mais (f_4a5b4347572f).

Às 09h03, Everaldo revelou sua margem real: "eu tenho só sete mil" disponíveis para o telhado (f_c9073788ceac), e às 09h06 mencionou explicitamente "R$ 3.500" como valor já recebido (f_074d548629aa). Às 09h11, após proposta de Everaldo, Lucas aceitou: "Top, desse jeito tá certo pra mim, pode ser, vamos fechar desse jeito" (f_ac90b14619ba).

À noite, às 20h25, Everaldo pressionou por resposta sobre o fechamento lateral (f_368f86451967). Às 20h31, Lucas propôs fechar em R$ 10.000 com sinal de R$ 5.000 imediato (f_6b289ad150a3). Às 20h36, Lucas reformulou: **"vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$ 3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$ 3.500 mais os R$ 5.500 do outro, beleza?"** (f_5fa1642121f7). Esta mensagem é o marco de fechamento do **Contrato C2** (R$ 11.000,00, acabamento completo: telhado + fechamento lateral/alambrado).

A correlação **MATH_VALUE_MATCH validada** (confidence 1.0, fr_2 × c_60) confirma que o valor de R$ 3.500,00 mencionado em c_60 (20h36) corresponde exatamente ao PIX de R$ 3.500,00 executado em 10/04 (fr_2) — ou seja, o saldo do C1 foi negociado como parte do pacote de pagamento do C2. Às 20h38, Lucas respondeu "Beleza" (m_77e6982d5a6a) e "Fechado" (m_2bc09ed4e365), confirmando o

acordo. Everaldo comprometeu-se a iniciar na quinta-feira (09/04) e trabalhar quinta, sexta e sábado (f_74dc8c677f7f).

BLOCO 4 — EXECUÇÃO DO C1 E LEVANTAMENTO DE MATERIAL (09–10/04/2026)

O dia 9 de abril (17 eventos, off_topic/cronograma/reporte_execucao) sugere início efetivo dos trabalhos de campo, com reportes de execução. O corpus amostrado não traz eventos deste dia no timeline detalhado, mas o resumo diário confirma atividade.

Em **10 de abril**, às 11h50, Everaldo enviou as medidas das telhas: "21 telha de 5,10 e 21 até de 8,20" (f_8312ad5f86c4). Às 12h03, Lucas pediu que enviasse por escrito para encaminhar ao fornecedor Brafi (f_ef1138706f03). Às 12h04, Everaldo solicitou a chave PIX: "Me manda a chave pix, me manda o dinheiro que eu trouxe aí" (f_70ec3d40eb02). Às 12h17, a chave foi enviada por texto: "33988420122 Pix" (m_8ff36e5e7e97), e às 12h42 o **segundo PIX de R$ 3.500,00** foi executado (f_56bd10688411 / fr_2) — **saldo de 50% do C1**, conforme acordado em 08/04.

A correlação **MATH_VALUE_MATCH validada** (confidence 1.0, fr_2 × c_69) confirma correspondência exata de valor. A correlação fraca **TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT** (confidence 0.67, fr_2 × c_154) indica que a mensagem com a chave PIX (m_8ff36e5e7e97, 12h17) antecedeu o pagamento em ~25 minutos — sequência consistente com o fluxo de solicitação-execução.

A tarde de 10/04 foi dedicada ao levantamento técnico de material para o fechamento: discussões sobre altura do fechamento frontal e lateral (f_78fd5404f80d, m_bbf30af821fe), quantidade de telhas (f_97b673bdd14b, m_1d433df1e45b, m_79d2e366feaf), e especificações técnicas sobre o grau da tesoura e necessidade de telhas de 2,80m para o fechamento frontal (f_b244b43ff177, f_a35295f7a404).

BLOCO 5 — REEMBOLSO OPERACIONAL E INCIDENTE COM TRATOR (13–14/04/2026)

O dia 13 de abril (3 eventos, especificacao_tecnica/material) apresenta atividade mínima. Em **14 de abril**, às 12h26, Everaldo relatou necessidade de tinta para pintar uma serra, sem gasolina disponível (f_b5a81acff938). Às 12h27, Lucas solicitou o PIX (m_7001eefb6b51); a chave foi fornecida (m_9f39869314d6) e o valor de R$ 30,00 foi confirmado (m_1491f59721eb). Às 13h43, o **PIX de R$ 30,00** foi executado (f_d0e30d9f1533 / fr_3), com descrição "Gasolina tinta" — reembolso operacional fora dos contratos principais.

À tarde do mesmo dia, às 17h06, Everaldo relatou um incidente externo à obra: tombamento de seu trator (f_926046b3000c, f_ad260518df22, f_1192667ce93d). Imagens do trator tombado foram enviadas

(f_6aabe626c533, f_7b7f2efca4ed, f_0f35f87c47e5). Às 17h43, Everaldo informou que conseguiu endireitar o trator com ajuda (f_1cc81fd7236d). O incidente, embora externo à obra, pode indicar que Everaldo estava operando em outro local naquele dia, o que possivelmente explica a comunicação esparsa sobre o canteiro.

Às 18h32, Lucas enviou mensagem relevante para o cronograma: "Amanhã acaba o rolamento lá tá ai vamos continuar no lambrado" (m_7ac9e5e7adb7), indicando que o ripamento estava próximo da conclusão e que o alambrado seria a próxima frente.

BLOCO 6 — CONCLUSÃO DO RIPAMENTO E PROBLEMA COM ALAMBRADO (15/04/2026)

O dia 15 de abril é o mais denso do corpus (52 eventos) e marca dois eventos simultâneos: a **conclusão do ripamento** e a **descoberta de problema grave no alambrado**.

Às 09h35, Everaldo reclamou da falta de eletrodo para solda, sinalizando que o material deveria ser fornecido pela contratante (f_1a95546ac312). Às 10h36, Everaldo enviou reporte visual e de voz: "tudo pronto, só falta esse vão aqui" (f_48d9c497429e), com imagens de trabalhador sobre estrutura metálica. Às 10h40, Lucas confirmou por texto: "Ripamento liberado" (m_341b91627965). Às 10h48, Everaldo reforçou: "o ripamento ta liberado, tá? Todos os filé. Prontinho. Agora começar nos alambrados ali." (f_58eca1943d80).

A partir das 13h03, o tom mudou drasticamente. Everaldo reportou que o alambrado havia sido instalado torto por terceiros: "cortou o trem em grau aqui, mas só que instalou eles torcido, vai ter que mexer tudo" (f_8e34259c9abb). Às 13h03, alertou sobre a altura mínima: "aqui não pode ficar mais baixo que dois metros viu porque se dá a menor que dois metros da pau" (f_3da4b041e3d3). Às 13h07, medição confirmou o problema: "Ela não tá com dois metros, tá faltando uns 4 centímetros" (f_d3862d087302). Às 13h11, Everaldo foi categórico: "os caras vão ter que arrancar isso embaixo de novo e levantar isso e colocar" (f_7727cd122b1e).

Às 17h28, Everaldo estimou o impacto: "esse alambrado aqui vai comer a boia viu, negocio deles terem feito esse trem errado aqui, gastar o resto da semana so nele pra ver se fica pronto" (f_0ae453ef91c1). Lucas, às 17h44, confirmou: "Vamos rapais pq tá tudo errado as medidas lá" e "Isso que vai atrasar" (m_1c611436ebd0, m_77b2988cad83). Lucas também mencionou providências para buscar telhas com caminhão para não atrasar (f_315cb6da38b2).

> **Observação forense**: o Ground Truth confirma que o problema do alambrado foi causado por **terceiros anteriores** à intervenção de Everaldo Caitano Baia, com impacto de retrabalho extenso e atraso no

cronograma. O corpus corrobora esta atribuição de responsabilidade — Everaldo identificou o erro, mediu, documentou e comunicou, sem ter sido o executor do serviço incorreto.

BLOCO 7 — SINAL DO C2 E ESTADO FINAL (16/04/2026)

Em **16 de abril**, às 10h05, Everaldo enviou vídeo de soldagem em andamento, com tom positivo: "olha a sorda aí doido, alinhadinha ali, show" (f_1f32f1bbaf78). Às 10h08, Everaldo abordou o pagamento: "quando nós combinarmos o que ali, em cima tá terminado, né? Aí que eles mandam três..." (f_12-da80b0a8e3 — trecho incompleto). Às 10h15, a chave PIX foi enviada novamente: "33988420122" (m_ce36775e9749). Às 10h17, o **PIX de R$ 5.500,00** foi executado (f_447ffc4b9024 / fr_4), com descrição "Metade do serviço telhado" — **sinal de 50% do C2**. Às 10h20, Everaldo respondeu "Muito obrigado" (m_8921a35649fb), encerrando o corpus analisado.

Ledger Financeiro Consolidado

#	Data	Hora	Valor	Contrato	Parcela	Descrição PIX	File ID
1	06/04/2026	11:13	**R$ 3.500,00**	C1	Sinal 50%	"50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"	f_7d3f788778ab
2	10/04/2026	12:42	**R$ 3.500,00**	C1	Saldo 50%	(sem descrição)	f_56bd10688411
3	14/04/2026	13:43	**R$ 30,00**	—	Reembolso	"Gasolina tinta"	f_d0e30d9f1533
4	16/04/2026	10:17	**R$ 5.500,00**	C2	Sinal 50%	"Metade do serviço telhado"	f_447ffc4b9024
			Total pago: R$ 12.530,00				

O C1 (R$ 7.000,00) está **integralmente quitado**: sinal de R$ 3.500,00 em 06/04 e saldo de R$ 3.500,00 em 10/04. O C2 (R$ 11.000,00) tem **50% pago** (R$ 5.500,00 em 16/04), com saldo de **R$ 5.500,00 pendente** até a conclusão do serviço (telhado + fechamento + alambrado). O reembolso de R$ 30,00 é operacional, fora dos contratos principais. O total negociado é de R$ 18.000,00; o percentual financeiramente concluído é de 69,4%.

Padrões Observados

Padrão de negociação em múltiplas rodadas: em ambos os contratos, o valor final foi precedido por proposta inicial mais alta (R$ 12.000 → R$ 11.000 no C1; R$ 14.500 → R$ 10.000 → R$ 11.000 no C2), com convergência após pressão mútua. O modelo 50/50 (sinal + saldo na conclusão) foi proposto por Lucas e aceito por Everaldo em ambos os casos.

Padrão de solicitação de PIX imediatamente antes do pagamento: em três dos quatro pagamentos, a chave PIX foi solicitada ou fornecida minutos antes da execução (c_131 → fr_1 em ~3,5 min; c_154 → fr_2 em ~25 min; c_182 → fr_4 em ~2 min). Este padrão é consistente com fluxo operacional normal de pagamento via WhatsApp.

Gap de comunicação em 11–12/04: não há eventos registrados nesses dois dias, sugerindo que Everaldo estava em campo sem necessidade de comunicação digital, ou que houve pausa nos trabalhos.

Escalada de complexidade técnica: o corpus mostra progressão de discussões simples (escopo, valor) para detalhamento técnico crescente (medidas de telhas, graus de tesoura, altura de alambrado), refletindo o avanço da obra.

Correlações fracas agregadas (sample_weak): foram detectadas 2 ocorrências de MATH_VALUE_DIVERGENCE (confidence média ~0,60) entre menções a R$ 3.000,00 e PIX de R$ 3.500,00 (fr_1 × c_31 e fr_2 × c_69). Possivelmente referem-se ao valor de R$ 50/metro mencionado por Everaldo em 08/04 (f_c9e008c74a4c), que ao ser multiplicado por metragem resultaria em valor diferente do contratado — indício de que o cálculo por metro não se converteu diretamente no preço final acordado, sem evidência de divergência contratual real.

Observações Forenses

1. Ambiguidade do termo "fechamento" na descrição do PIX de 06/04: a descrição "50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e **fechamento**)" pode ser interpretada como incluindo o fechamento lateral completo (escopo do C2). O Ground Truth esclarece que "fechamento" aqui refere-se ao **esqueleto** (C1), não ao fechamento com tela. Esta ambiguidade é um ponto de vulnerabilidade documental — a descrição do PIX não distingue claramente os dois escopos.

2. Ausência de contrato escrito: segundo informação complementar do operador — sem evidência no canal WhatsApp —, nenhum contrato escrito formal foi firmado. Todos os acordos são verbais via áudio

WhatsApp. O corpus de áudios transcritos constitui, portanto, a principal evidência dos termos acordados.

3. Saldo do C1 sem descrição no PIX: o segundo pagamento de R$ 3.500,00 (10/04, fr_2) não possui descrição na transferência. A correlação MATH_VALUE_MATCH validada (confidence 1.0, fr_2 × c_60) ancora este pagamento à mensagem de 08/04 às 20h36 (f_5fa1642121f7), onde Lucas propôs explicitamente pagar "os R$ 3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento" — confirmando que o PIX de 10/04 é o saldo do C1, executado após a conclusão do ripamento reportada em 15/04. Há uma aparente inconsistência cronológica: o pagamento ocorreu em 10/04, mas o "ripamento liberado" foi reportado em 15/04. Possivelmente o pagamento de 10/04 foi antecipado como parte do acordo de 08/04, ou o "ripamento" referido em 10/04 era uma etapa parcial distinta da liberação total de 15/04.

4. Responsabilidade pelo alambrado errado: o corpus documenta claramente que Everaldo Caitano Baia identificou e reportou o erro de medidas no alambrado, atribuindo-o a "caras" que fizeram o serviço anteriormente (f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e). Lucas confirmou o problema (m_1c611436ebd0). O Ground Truth corrobora: responsabilidade de terceiros anteriores. Este ponto é relevante para eventual disputa sobre atrasos ou custos adicionais de retrabalho.

5. Pagamento pendente de R$ 5.500,00: o saldo do C2 está condicionado à conclusão do serviço. Na data do snapshot do operador (23/04), Everaldo ainda estava no canteiro e o C2 estava em execução. O corpus não registra eventos após 16/04.

Verificação contra Ground Truth

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- **Identidade das partes**: Lucas Fernandes Leite e Everaldo Caitano Baia identificados nominalmente em múltiplos áudios e nos comprovantes PIX (pagador: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD; recebedor: Everaldo Caitano Baia).
- **Escopo do C1** (tesouras + terças + esqueleto): confirmado em c_3 (15h51/04/04), c_7 (19h36/04/04), c_14 (22h06/04/04), c_34 (08h55/08/04) e descrição do PIX fr_1.
- **Valor do C1 = R$ 7.000,00**: confirmado em c_40 (09h14/08/04): "nós combinou 7k entendeu 7.000" e c_41 (09h15/08/04).
- **Modelo de pagamento 50/50 do C1**: confirmado em c_18 (22h13/04/04) e c_15 (22h06/04/04).
- **Sinal do C1 = R$ 3.500,00 em 06/04**: confirmado por fr_1 (f_7d3f788778ab) com descrição explícita.

- **Saldo do C1 = R$ 3.500,00 em 10/04**: confirmado por fr_2 (f_56bd10688411), ancorado em c_60 (MATH_VALUE_MATCH, confidence 1.0).
- **Escopo do C2** (telhado completo + fechamento lateral/alambrado): confirmado em c_41 (09h15/08/04), c_53 (20h25/08/04), c_60 (20h36/08/04).
- **Valor do C2 = R$ 11.000,00**: confirmado em c_60 (20h36/08/04): "vamos fechar nos 11 então".
- **Fechamento do C2 em 08/04**: confirmado por c_142 (20h39/08/04): "Fechado".
- **Sinal do C2 = R$ 5.500,00 em 16/04**: confirmado por fr_4 (f_447ffc4b9024), descrição "Metade do serviço telhado".
- **Reembolso de R$ 30,00 em 14/04**: confirmado por fr_3 (f_d0e30d9f1533), descrição "Gasolina tinta", e sequência m_7001eefb6b51 → m_9f39869314d6 → m_1491f59721eb.
- **Problema de alambrado por terceiros**: confirmado em c_92, c_93, c_96, c_97, c_98, c_99 (15/04) e reconhecido por Lucas em m_1c611436ebd0.
- **Conclusão do ripamento em 15/04**: confirmado em m_341b91627965 e f_58eca1943d80.

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL)

- **Negociações de 04–05/04 sem acordo**: o GT afirma que não houve acordo nesses dias; o corpus de 04/04 corrobora (negociação sem fechamento), mas eventuais comunicações fora do WhatsApp não são verificáveis.
- **Ausência de contrato escrito formal**: o GT afirma que os acordos são verbais via áudio WhatsApp — sem evidência no canal de qualquer documento assinado.
- **Data exata do fechamento do C1 como 06/04**: o corpus não registra mensagem de "fechado" em 06/04 (ao contrário do C2 em 08/04); o fechamento do C1 é inferido pelo pagamento do sinal no mesmo dia.
- **Estado da obra em 23/04** (Everaldo ainda no canteiro, C2 em execução): o corpus encerra em 16/04; o estado posterior é apenas GT.

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Inconsistência cronológica no saldo do C1**: o PIX de R$ 3.500,00 (saldo C1) foi executado em 10/04, mas o "ripamento liberado" foi reportado em 15/04. O acordo de 08/04 (c_60) vinculava o pagamento do saldo ao "final do ripamento". Há duas interpretações possíveis: (a) o pagamento de 10/04 foi antecipado como parte do pacote negociado em 08/04, independentemente da conclusão formal; ou (b) o "ripamento" de 10/04 referia-se a uma etapa parcial, e a "liberação" de 15/04 foi a conclusão total. O corpus não resolve esta ambiguidade com certeza — **ponto de atenção forense**.
- **Nenhuma outra divergência detectada** entre o corpus e o Ground Truth.

Contestações Hipotéticas

> No corpus analisado, não identifico disputa explícita em curso entre as partes. Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva, considerando que Everaldo Caitano Baia poderia eventualmente contestar aspectos da relação contratual.

Contestação 1 — Escopo do C1 incluiria o fechamento completo, não apenas o esqueleto

- **Alegação**: Everaldo Caitano Baia poderia alegar que o C1 (R$ 7.000,00) incluía o fechamento completo — não apenas o esqueleto —, e que o C2 (R$ 11.000,00) representou uma expansão de escopo não acordada inicialmente, configurando cobrança dupla pelo mesmo serviço.
- **Evidência no corpus**: a descrição do PIX de 06/04 (fr_1) menciona explicitamente "fechamento" sem qualificação ("subir e instalar tesouras e terças do telhado e **fechamento**"). Everaldo poderia usar este documento para sustentar que o fechamento já estava incluído no C1.
- **Vulnerabilidade da alegação**: c_5 (16h21/04/04) e c_113 (16h32/04/04) documentam que Lucas e Everaldo acordaram explicitamente que o orçamento seria "só o telhado e fechamento" (esqueleto), com a tela/moldura sendo "separado". O C2 foi negociado como escopo adicional em 08/04, com Everaldo propondo o valor e Lucas aceitando.
- **Possível contra-argumento**: apresentar a sequência c_5 → c_113 → c_41 (08/04, 09h15, onde Everaldo distingue "7 mil para deixar engradado" de "11 mil para deixar tampado com calha, teiada, soldou o fechamento") como prova de que o próprio Everaldo reconheceu os dois escopos como distintos.

Contestação 2 — O saldo do C1 (R$ 3.500,00 em 10/04) foi pago antes da conclusão do serviço

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o saldo do C1 foi pago em 10/04, mas o ripamento só foi "liberado" em 15/04, configurando que o pagamento foi feito sem a contrapartida de serviço concluído — o que poderia ser usado para argumentar que o C1 não estava quitado na data do pagamento, ou que houve pressão para pagamento antecipado.
- **Evidência no corpus**: o PIX de 10/04 (fr_2) é fato; o "Ripamento liberado" de 15/04 (m_341b91627965, f_58eca1943d80) também é fato. A distância de 5 dias entre os dois eventos é verificável.
- **Vulnerabilidade da alegação**: em 10/04, Everaldo solicitou ativamente o pagamento ("Me manda a chave pix, me manda o dinheiro que eu trouxe aí" — f_70ec3d40eb02), o que enfraquece qualquer alegação de coerção. Além disso, o acordo de 08/04 (c_60) estruturou o pagamento do saldo C1 junto com o início do C2, não necessariamente condicionado à conclusão total do ripamento.
- **Possível contra-argumento**: demonstrar que a solicitação de pagamento partiu do próprio Everaldo em 10/04, e que o "ripamento liberado" de 15/04 referia-se à liberação formal para início do telhado (etapa seguinte), não à conclusão do C1 em si.

Contestação 3 — O retrabalho do alambrado deveria ser remunerado adicionalmente

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o retrabalho extenso causado pelas medidas erradas do alambrado (instalado por terceiros) não estava previsto no C2, e que o tempo adicional gasto ("gastar o resto da semana só nele" — f_0ae453ef91c1) deveria ser remunerado além dos R$ 11.000,00 acordados.
- **Evidência no corpus**: c_92, c_93, c_96–c_99 e c_101 (15/04) documentam extensamente o problema e o impacto no cronograma. Lucas reconheceu o problema (m_1c611436ebd0).
- **Vulnerabilidade da alegação**: o C2 foi acordado como "acabamento completo: telhado completo + fechamento lateral (tela/alambrado)" sem ressalvas sobre o estado prévio do alambrado. Everaldo não condicionou o preço ao estado do alambrado durante a negociação de 08/04. Além disso, o Ground Truth atribui a responsabilidade a terceiros, mas não há evidência no corpus de que Lucas tenha assumido responsabilidade financeira pelo retrabalho.
- **Possível contra-argumento**: documentar que o escopo do C2 foi negociado sem conhecimento do estado incorreto do alambrado; que Everaldo aceitou o preço sem vistoria prévia; e que o retrabalho, embora causado por terceiros, está dentro do escopo de "acabamento completo" que Everaldo se comprometeu a entregar.

Contestação 4 — Valor do C2 foi acordado sob pressão, sem tempo para avaliação

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o fechamento do C2 em R$ 11.000,00 ocorreu após negociação intensa em uma única noite (08/04, das 20h25 às 20h41), com Lucas mencionando alternativa de fechar com outro prestador ("se você não for fechar comigo, eu vou dar um toque nele aqui" — f_d8cec1bd95e1), o que poderia ser caracterizado como pressão negocial indevida.
- **Evidência no corpus**: f_d8cec1bd95e1 (20h31/08/04) e f_57 documentam a menção à alternativa de outro prestador. A negociação foi concluída em menos de 20 minutos (20h25 a 20h41).
- **Vulnerabilidade da alegação**: a menção a outro prestador é prática comercial comum e não configura coerção jurídica. O próprio Everaldo havia feito o mesmo movimento em 08/04 manhã: "eu não fechar que eu vou fechar com outro menino para mim desembolar" (f_03133f6fea3d, 08h59). Ambas as partes usaram o argumento de alternativa como ferramenta de negociação.
- **Possível contra-argumento**: apresentar c_36 (08h59/08/04) onde Everaldo usou o mesmo argumento, demonstrando que a menção a alternativas foi bilateral e parte do processo normal de negociação. O "Fechado" de m_2bc09ed4e365 (20h39) foi enviado voluntariamente por Lucas após proposta de Everaldo.

Contestação 5 — Ausência de contrato escrito invalida os termos acordados

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que, sem contrato escrito, os valores, escopos e condições de pagamento não são juridicamente vinculantes, abrindo espaço para reinterpretação dos termos — especialmente quanto ao saldo pendente de R$ 5.500,00 e às condições de entrega.

- **Evidência no corpus**: sem evidência no canal WhatsApp de qualquer documento assinado. O GT confirma explicitamente que "nenhum contrato escrito formal foi firmado".
- **Vulnerabilidade da alegação**: o corpus contém transcrições de áudios onde os termos são discutidos e aceitos explicitamente ("

03 Dia 06/04/2026

Abertura

A segunda-feira de 6 de abril de 2026 foi marcada por um evento financeiro central na obra de Santa Quitéria: o pagamento de R$ 3.500,00 a Everaldo Caitano Baia a título de sinal contratual pelo serviço de serralheria. O dia registrou 12 eventos entre 08h24 e 18h24, distribuídos entre mensagens de texto e transcrições de áudio, com atividade concentrada em dois blocos — a manhã, quando se consumou o pagamento, e a tarde, quando se tratou da logística de verificação de materiais no canteiro.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — CUMPRIMENTOS E EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO (08H24–11H16)

O dia teve início com uma troca de cumprimentos protocolares. Às 08h24, uma das partes enviou "Bom dia" (m_e6c773730c9c), respondida às 08h32 com "Bom.dia.mei líder" (m_0f888b5c7e59) — interação classificada como *off_topic*, sem conteúdo operacional.

O tom mudou às 11h09, quando foi enviada a mensagem "Manda a chave" (m_58b7abd65233), categorizada como **pagamento**. Dois minutos depois, às 11h11, foi compartilhado o número "33988420122" (m_f9b8a6e25267) — classificado como ilegível pelo sistema, mas que, no contexto imediato, sugere tratar-se de uma chave PIX (possivelmente número de telefone). Às 11h13, a **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD** efetuou um PIX de **R$ 3.500,00** para **Everaldo Caitano Baia** (f_7d3f788778ab), com descrição contratual explícita: *"50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"*. Às 11h16, a mensagem "Tamos juntos" (m_57e62bcb8099) encerrou essa sequência, sugerindo confirmação amistosa do recebimento.

A correlação temporal entre a solicitação da chave e o pagamento é **validada com confiança máxima (1,0)**: a mensagem "Manda a chave" (c_131) antecedeu o registro financeiro em exatos 215 segundos — menos de quatro minutos —, configurando sequência causal direta entre pedido de chave PIX e efetivação da transferência (correlação TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT, detector `temporal_v1`).

TARDE — VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS E AJUSTE DE AGENDA (14H13–14H26)

A partir das 14h13, o foco da comunicação deslocou-se para a gestão operacional do canteiro. Em áudio transcrito (f_2ff94561bf11), uma das partes perguntou se Everaldo Caitano Baia ainda estava em Santa Quitéria e solicitou que ele passasse na escola para conferir o material disponível, de modo a evitar paralisação por falta de insumos: *"pra eu não ficar parado lá por falta de material"* (f_b7c4346ed423). Everaldo Caitano Baia respondeu prontamente às 14h15 (f_e68939f7044c), confirmando disponibilidade: *"pode sim, é que se tu tiver vindo, tu me liga. Eu dei o tapa aqui fora, eu vou lá na hora."*

Contudo, às 14h21 (f_846277178369 — evento com revisão humana confirmada), foi informado que Lucas não havia ido ao local naquele momento, mas que Everaldo Caitano Baia havia passado por lá de qualquer forma. A mensagem "Beleza" às 14h26 (m_6c18c516f99f) encerrou o sub-episódio.

FINAL DO DIA — REAGENDAMENTO DA CONFERÊNCIA DE MATERIAIS (18H24)

Às 18h24, dois áudios transcritos (f_52aad9ec15c5 e f_4e054247cc0f) registraram Everaldo Caitano Baia explicando que não havia conseguido realizar a conferência de materiais naquele dia — atribuindo o impedimento a problemas de internet e à liberação de outro serviço. Comprometeu-se a realizar o levantamento no dia seguinte: *"quando eu tiver lá trabalhando eu vou somar os material de leite e te mandar pra sair"* (f_4e054247cc0f). A expressão "material de leite" possivelmente é artefato de transcrição automática para "material de laje" ou similar — merece verificação.

Destaques Financeiros

- **Data:** 06/04/2026 às 11h13
- **Tipo:** PIX
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Valor:** R$ 3.500,00
- **Descrição contratual:** 50% de sinal do serviço de serralheria — subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento
- **Fonte:** f_7d3f788778ab
- **Correlações validadas:**
- TEMPORAL_PAYMENT_CONTEXT (c_131 → fr_1): solicitação de chave PIX 215 segundos antes do pagamento — confiança 1,0
- MATH_VALUE_MATCH (c_60, c_69 → fr_1): valor de R$ 3.500,00 mencionado em eventos anteriores coincide exatamente com o valor pago — confiança 1,0

- SEMANTIC_PAYMENT_SCOPE (c_3, c_9, c_16 → fr_1): termos "tesoura", "terça", "telhado", "serviço", "fechamento" e "subir" aparecem em mensagens anteriores alinhadas à descrição do pagamento — confiança 0,8, validadas

---

Observações Forenses

Sobre o pagamento: A sequência "Manda a chave" → número compartilhado → PIX em menos de 4 minutos é consistente com um fluxo de pagamento acordado previamente, executado de forma ágil. A descrição do PIX é incomumente detalhada para uma transferência informal, o que sugere que o contrato ou escopo do serviço já estava formalizado antes deste dia — possivelmente em comunicações anteriores referenciadas pelas correlações semânticas validadas (c_3, c_9, c_16).

Sobre a divergência de valor (MATH_VALUE_DIVERGENCE): O sistema detectou, em eventos anteriores ao dia (c_31 e c_69), menção a um valor de **R$ 3.000,00** em contexto relacionado ao mesmo pagamento, contra os **R$ 3.500,00 efetivamente pagos** (correlações MATH_VALUE_DIVERGENCE, confiança 0,6 — não validadas). Embora abaixo do limiar de validação, essa divergência de R$ 500,00 pode indicar renegociação de valor entre a tratativa inicial e o fechamento, reajuste de escopo, ou simplesmente referência a outro item. Recomenda-se verificar os eventos c_31 e c_69 para esclarecer se houve alteração no valor acordado.

Sobre a transcrição f_4e054247cc0f: A expressão "material de leite" é provavelmente um erro de transcrição automática. O contexto (conferência de materiais em canteiro de obra) sugere que o termo correto seria "material de laje", "material de lista" ou similar. Confiança do evento: 0,75 — o mais baixo do dia.

Sobre Lucas: O nome "Lucas" aparece em f_846277178369 (evento com revisão humana) como terceiro participante que não compareceu ao local. Sua função na obra não é determinável a partir dos dados deste dia isoladamente.

Fechamento

O dia 6 de abril de 2026 foi, em essência, um **dia de estabelecimento contratual**: o sinal de 50% pelo serviço de serralheria foi pago e confirmado na manhã, enquanto a tarde e o fim do dia foram dedicados à preparação logística para a continuidade dos trabalhos — com a conferência de materiais postergada para o dia 7 de abril.

04 Dia 08/04/2026

Abertura

A quarta-feira de 8 de abril de 2026 foi o dia de fechamento do Contrato C2 entre Lucas Fernandes Leite (representante da Vale Nobre Construtora e Imobiliária Ltda) e Everaldo Caitano Baia (serralheiro prestador de serviço), relativo ao acabamento completo do telhado e fechamento lateral da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria (CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG). O canal registrou 48 eventos entre 08h45 e 20h46, com densidade concentrada em dois blocos: uma rodada de negociação intensa pela manhã (08h45–09h25) e uma segunda rodada decisiva à noite (20h25–20h46), separadas por interações operacionais e conversas paralelas ao longo do dia.

Desenvolvimento Cronológico

BLOCO 1 — NEGOCIAÇÃO MATINAL (08H45–09H25)

O dia se abriu com Everaldo Caitano Baia tomando a iniciativa de contato às 08h45 (c_30, f_5c72e33dbb2f), tratando do "fechamento do lado" — referência ao fechamento lateral da estrutura, item que seria o núcleo da negociação do C2. Em seguida, às 08h46 (c_31, f_c9e008c74a4c), Everaldo expôs sua lógica de precificação: trabalha com R$50,00 por metro como margem, mas reconheceu que a telha por cima não se enquadra nesse parâmetro, sugerindo que o valor total seria superior.

Às 08h51 (c_32, f_9f1926960841), Everaldo confrontou Lucas diretamente: *"Você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil e tudo?"* — referência ao valor de R$11.000,00 que havia sido mencionado anteriormente como escopo do serviço completo. A resposta de Lucas, às 08h55 (c_33, f_4a5b4347572f), esclareceu a estrutura de valores: os R$11.000,00 não incluíam o fechamento lateral, que seria cobrado à parte — R$3.000,00 adicionais. Everaldo, no mesmo instante (c_34, f_a90cc3edd973), detalhou o escopo técnico que assumiria: *"Fechamento, calha, telha, tudo por minha conta. Só soltar o material lá e eu jogo a bacia"*, indicando que a responsabilidade de execução seria integral sua, cabendo à contratante apenas o fornecimento de material.

Às 08h56 (c_35, f_87bdd34d021f), Everaldo sinalizou dificuldade financeira com o preço proposto: *"Eu quero muito fechar com você, só que nesse preço aí, cara, não é pão-de-oragem nem nada, eu não tenho margem lá no que eles estão me pagando pra poder pagar isso"* — declaração que sugere que Everaldo está

subcontratado em cadeia, com repasse de valores limitado pela contratante acima dele. Às 08h59 (c_36, f_03133f6fea3d), Everaldo pressionou por uma proposta revisada, sinalizando que, caso não houvesse acordo, fecharia com outro prestador.

Às 09h03 (c_37, f_c9073788ceac), Lucas revelou sua posição financeira: *"se eu gastar toda a margem que eu tenho ali naquele telhado ainda, eu tenho só sete mil"* — declaração relevante que indica que o teto disponível para Lucas naquele momento era R$7.000,00 adicionais ao que já havia sido comprometido. Às 09h06 (c_38, f_074d548629aa), Lucas mencionou os R$3.500,00 já pagos (sinal do C1) e propôs uma composição aritmética: somando esse valor ao novo escopo, chegaria a um total que "vai sair" — trecho truncado, mas que contextualiza a tentativa de encaixar o C2 dentro da margem disponível.

Às 09h09 e 09h10 (c_138, m_e2f111d9c8e3; c_139, m_0bfd1bd4a75a), Everaldo enviou mensagens de texto reforçando o interesse em fechar: *"Mais vê aí ué pra n fica ruim pra vc e pramin"* e *"Aí se nós fecha nos deicha pronto rápido lá se n falta material"* — sinalizando que a conclusão rápida dependia do fechamento do acordo e do fornecimento de material.

Às 09h11 (c_39, f_ac90b14619ba), Lucas sinalizou aceitação: *"Top, desse jeito tá certo pra mim, o jeito que você fez aí ficou certo pra mim, pode ser, vamos fechar desse jeito"* — primeira manifestação de concordância do dia, embora os valores exatos ainda não estivessem consolidados neste ponto.

Às 09h14 (c_40, f_809873eab932), Everaldo fez uma recapitulação aritmética da situação: *"nós combinou 7k entendeu, 7.000 [...] você já me mandou 3.500 né [...] aí eu fico tendo 11.000 você mais os 3.500 [...] aí eu fico tendo 14.500"* — estrutura que sugere que Everaldo estava tentando consolidar o entendimento de que o total a receber seria R$14.500,00 (R$7.000 do C1 + R$7.500 adicionais, ou outra composição). A transcrição apresenta baixa confiança (0.75) e trechos truncados, o que torna a aritmética exata não verificável com precisão.

Às 09h15 (c_41, f_8d71fada5763), Everaldo esclareceu a estrutura contratual com mais precisão: *"o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado [...] mas já fechou para mim deixar tampada com calha teiada em cima soldou o fechamento [...] é mais 11 mil"* — confirmando que o C1 (R$7.000,00) era para a estrutura bruta (engradamento/esqueleto) e que o C2 seria R$11.000,00 para o acabamento completo. Esta declaração é **conforme** com o Ground Truth.

Às 09h22 e 09h25 (c_42, f_781bb8246231; c_43, f_53d9cee7894f), a conversa migrou para cronograma: Lucas perguntou a que horas Everaldo liberaria o serviço atual; Everaldo respondeu que liberaria entre 16h e 17h.

BLOCO 2 — INTERMEZZO OPERACIONAL (09H03–12H59)

Às 09h03, um conjunto de registros visuais (c_207 a c_211) foi enviado ao canal. Um deles (c_208, f_4ed7e4ea0a25) mostra um trabalhador ajoelhado sobre telhas metálicas em processo de instalação ou ajuste — possivelmente registro do serviço em andamento no canteiro de outra obra onde Everaldo estava naquele momento. Os demais registros visuais do lote foram classificados como ilegíveis ou sem atividade identificável.

Entre 11h39 e 11h42 (c_44 a c_48), houve uma troca paralela sobre máquinas de solda — Everaldo perguntou se "Doutor Tulson" teria interesse em máquinas de solda (uma a oxigênio, uma elétrica), e a conversa seguiu brevemente nesse tema. Esses eventos são classificados como **off_topic** em relação à obra e não têm impacto contratual identificável.

Às 12h51 (c_49, f_0939daa3cd8e), Lucas solicitou que Everaldo fosse ao canteiro naquele dia para "soltar aqueles canos". Everaldo respondeu às 12h54 (c_50, f_157bfa9e619c) que só poderia ir no dia seguinte, pois queria primeiro concluir a parte já combinada antes de iniciar nova frente. Às 12h55 (c_51, f_b0369d490bb1), Lucas sugeriu que Everaldo poderia ao menos soldar por cima os tubos naquele dia, já que o telhado não avançaria muito. Às 12h59 (c_52, f_61f6dd7f7372), Everaldo reiterou: *"Hoje eu saio aqui tarde, eu tô longe de casa também [...] Mas amanhã cedinho eu tô lá pra meter o bambu lá"* — confirmando presença no canteiro para o dia 9 de abril.

BLOCO 3 — NEGOCIAÇÃO NOTURNA E FECHAMENTO DO C2 (20H25–20H46)

Após um silêncio de aproximadamente 7h30 no canal, Everaldo retomou contato às 20h25 (c_53, f_368f86451967) com urgência: *"Preciso de uma resposta sua pra me envelhecer, negócio do lado, senão vão fechar nos 11. Fora o nosso..."* — sinalizando que havia pressão de terceiros para fechar o serviço de fechamento lateral por R$11.000,00, e que precisava de definição de Lucas.

Às 20h26 (c_54, f_4604a0918d3e), Everaldo apresentou uma proposta de desconto: *"eu fiz os cálculos que eu tinha pensado que você tinha falado 11 mais os 13, né? Aí eu ia ficar com 14.500. Vamos fechar em 10? Vai ficar péssimo pra mim, mas fecha comigo"* — proposta de R$10.000,00 para o C2, com reconhecimento explícito de que seria desvantajoso para ele. A menção a "11 mais os 13" e ao total de R$14.500,00 possivelmente reflete a aritmética já esboçada às 09h14 (c_40), embora a transcrição seja parcialmente truncada.

Às 20h30 (c_56, f_31072708c982) e 20h31 (c_57, f_d8cec1bd95e1), Everaldo argumentou sobre a complexidade do acabamento e do fechamento lateral, e reiterou que, caso Lucas não fechasse, acionaria outro cliente para "desembolar" — possivelmente indicando necessidade de caixa imediata.

Às 20h31 (c_58, f_6b289ad150a3), Lucas fez uma contraproposta clara: *"Fecha comigo aí nos 10, eu já te mando 5 agora, entendeu? Aí você só me fala que dia que você entrega esse trem pra mim."* — proposta de R$10.000,00 com sinal imediato de R$5.000,00.

Às 20h33 (c_59, f_809acb145714), Everaldo respondeu com estimativa de prazo: se fechassem, deixaria ripado até sexta-feira, condicionado ao fornecimento de ripa.

Às 20h36 (c_60, f_5fa1642121f7), Lucas fez a proposta final que encerrou a negociação: *"Eu vou fazer com você o seguinte, vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$3.500 mais os R$5.500 do outro, beleza?"* — ou seja, C2 fechado em R$11.000,00, com pagamento estruturado em duas parcelas: R$3.500,00 (saldo do C1, a ser pago no final do ripamento) + R$5.500,00 (sinal do C2), totalizando R$9.000,00 num primeiro momento, com saldo de R$5.500,00 do C2 na conclusão.

Às 20h38 e 20h39 (c_141, m_77e6982d5a6a; c_142, m_2bc09ed4e365), Lucas respondeu por texto: *"Beleza"* e *"Fechado"* — confirmação textual do acordo. Às 20h40 (c_143, m_d0d61b85c1cc): *"Tamos juntos"*.

Às 20h38 (c_62, f_8818a3e9ce31), Everaldo ajustou o sinal: *"se nós fechar, você não manda os 5 agora não, você vai mandar só 3, entendeu? Você me manda 3 e eu jogo uns 2 lá na mão dele"* — sugerindo que parte do sinal seria repassada a um terceiro (possivelmente um colaborador ou fornecedor). Às 20h41 (c_63, f_74dc8c677f7f), Everaldo confirmou presença no canteiro na quinta e sexta-feira, com ressalva para o sábado. Às 20h41 (c_64, f_cc41abc4b46b), reforçou a capacidade produtiva da equipe: *"os meninos que trabalham aqui, nós desenvolvemos bem rápido"*. Às 20h46 (c_144, m_ca9e0f93820c), Lucas encerrou com *"blz"*.

Destaques Financeiros

Não há registros de pagamento (PIX ou transferência) efetivados em 08/04/2026. O dia foi exclusivamente de negociação e fechamento verbal do C2. Os movimentos financeiros relevantes mencionados no canal são:

- **R$3.500,00** — saldo do C1, a ser pago ao final do ripamento (mencionado em c_60, f_5fa1642121f7). Segundo o Ground Truth, este pagamento ocorreu em 10/04/2026 às 12h42, como saldo 50% do C1.
- **R$5.500,00** — sinal 50% do C2, a ser pago junto com o saldo do C1 (mencionado em c_60). Segundo o Ground Truth, o sinal do C2 foi pago em 16/04/2026 às 10h17 (R$5.500,00, descrição PIX: "Metade do serviço telhado").

- **R$5.500,00** — saldo 50% do C2, pendente até conclusão do serviço (pagamento pendente conforme Ground Truth).
- **C2 fechado em R$11.000,00** — valor acordado verbalmente às 20h36 (c_60), confirmado por texto às 20h39 (c_142).

  > **Nota sobre correlação validada (MATH_VALUE_MATCH, confidence 1.0):** O evento c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36) menciona explicitamente R$3.500,00 como valor a ser pago no final do ripamento. O sistema detectou correlação de valor exato com o registro financeiro fr_2 (pagamento de R$3.500,00 do saldo do C1, ocorrido em 10/04/2026). Esta correlação é **validada** (confidence 1.0): a menção em c_60 antecede o pagamento real em aproximadamente 40 horas, funcionando como anúncio do pagamento que se concretizou dois dias depois.

Observações Forenses

1. **Estrutura de dois contratos confirmada pelo canal:** A declaração de Everaldo às 09h15 (c_41) — distinguindo R$7.000,00 para "deixar engradado" e R$11.000,00 para "deixar tampada com calha, teiada em cima, soldou o fechamento" — corrobora integralmente a estrutura C1/C2 do Ground Truth. Esta é a evidência mais clara no corpus da separação de escopos.

2. **Correlação semântica validada (SEMANTIC_PAYMENT_SCOPE, confidence 0.75):** O evento c_33 (f_4a5b4347572f, 08h55) apresenta sobreposição semântica com o registro financeiro fr_1 (sinal 50% do C1, pago em 06/04/2026), com termos como "fecha*", "serviço" e "sub*" em comum. A correlação é validada, mas o gap temporal de +164.510 segundos (~45 horas) indica que c_33 ocorreu após o pagamento do sinal do C1 — possivelmente Everaldo retomando a discussão de escopo já com o C1 em andamento.

3. **Aritmética de R$14.500,00 (c_40 e c_54):** Everaldo menciona em dois momentos distintos (09h14 e 20h26) o valor de R$14.500,00 como total esperado. A composição mais provável, dado o Ground Truth, seria: R$7.000,00 (C1) + R$7.500,00 (valor intermediário cogitado para C2) = R$14.500,00. O C2 foi fechado em R$11.000,00, abaixo desse valor. Isso sugere que Everaldo partiu de uma expectativa de R$14.500,00 e aceitou R$11.000,00 após negociação — redução de R$3.500,00 em relação à expectativa inicial.

4. **Repasse a terceiro (c_62):** A instrução de Everaldo para que Lucas mandasse apenas R$3.000,00 (em vez de R$5.000,00) porque ele repassaria R$2.000,00 "na mão dele" possivelmente indica a existência de um colaborador ou subcontratado que participaria da execução do C2. Não há identificação desse terceiro no corpus analisado.

5. **Mensagem apagada (c_140, m_d7125269cd5b, 09h13):** Uma mensagem foi apagada às 09h13, imediatamente após a sinalização de acordo de Lucas às 09h11 (c_39). O conteúdo não é recuperável. Pode indicar uma mensagem enviada por engano, uma proposta retirada, ou simplesmente uma correção de texto — não é possível inferir conteúdo.

6. **Ausência de contrato escrito:** Conforme o Ground Truth, nenhum contrato formal foi firmado. O fechamento do C2 em R$11.000,00 ocorreu exclusivamente por áudio e texto de WhatsApp (c_60, c_141, c_142, c_143). Isso é consistente com o padrão observado no C1.

Fechamento

O dia 08/04/2026 encerrou com o Contrato C2 verbalmente fechado em R$11.000,00, Everaldo Caitano Baia comprometido a iniciar os trabalhos na quinta-feira, e a estrutura de pagamento do saldo do C1 + sinal do C2 acordada para o momento de conclusão do ripamento.

Verificação contra Ground Truth

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- **C1 = R$7.000,00 para estrutura bruta (engradamento/esqueleto):** confirmado em c_41 (f_8d71fada5763, 09h15) — "o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado".
- **C2 = R$11.000,00 para acabamento completo (telhado + fechamento + alambrado):** confirmado em c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36) — "vamos fechar nos 11 então" — e confirmado por texto em c_142 (m_2bc09ed4e365, 20h39) — "Fechado".
- **Saldo do C1 = R$3.500,00, a pagar no final do ripamento:** confirmado em c_60 (f_5fa1642121f7, 20h36).
- **Sinal do C2 = R$5.500,00 (metade de R$11.000,00):** confirmado implicitamente em c_60 — "os R$5.500 do outro".
- **Data de acordo do C2 = 08/04/2026:** confirmado pelo fechamento registrado às 20h36–20h39.
- **Everaldo comprometido a iniciar na quinta-feira (09/04):** confirmado em c_63 (f_74dc8c677f7f, 20h41).

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL)

- **Pagamento do saldo do C1 (R$3.500,00) em 10/04/2026 às 12h42:** mencionado como futuro em c_60, mas o ato do pagamento não está no corpus deste dia.
- **Pagamento do sinal do C2 (R$5.500,00) em 16/04/2026 às 10h17:** não há evidência no corpus de 08/04.

- **Problema com alambrado de medidas erradas (detectado em 15/04/2026):** não há menção no corpus deste dia.
- **Reembolso de R$30,00 (gasolina/tinta, 14/04/2026):** não há menção no corpus deste dia.
- **Negociações de 04-05/04 sem acordo:** o corpus de 08/04 faz referência a negociações anteriores (c_32: "você não tinha falado comigo que você ia fazer 11 mil"), mas os detalhes dessas tratativas não estão no canal WhatsApp analisado — segundo informação complementar do operador, podem ter ocorrido fora do canal digital.

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Nenhuma divergência material identificada.** O corpus de 08/04/2026 é consistente com o Ground Truth em todos os pontos verificáveis: valores de C1 e C2, estrutura de pagamento, data de acordo do C2 e escopo técnico. A única ambiguidade é a aritmética de R$14.500,00 mencionada por Everaldo (c_40, c_54), que possivelmente reflete uma expectativa inicial não concretizada — mas não contradiz o GT, apenas documenta o processo de negociação.

Contestações Hipotéticas

> No corpus analisado, não identifico pontos explícitos de contestação pela parte B em curso. Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva, considerando que o C2 está em execução com saldo de R$5.500,00 pendente.

1. Alegação: O valor de R$11.000,00 do C2 foi imposto sob pressão, não livremente acordado

- **Alegação:** Everaldo Caitano Baia poderia alegar que aceitou R$11.000,00 apenas porque Lucas recusou propostas superiores e ele estava em situação de necessidade financeira ("vai ficar péssimo pra mim", c_54), configurando desequilíbrio contratual.
- **Evidência no corpus:** c_54 (f_4604a0918d3e, 20h26) — *"Vai ficar péssimo

05 Dia 10/04/2026

Abertura

A sexta-feira de 10 de abril de 2026 concentrou 26 eventos registrados entre 11h50 e 19h30, configurando um dia de dupla natureza: no período da manhã, um pagamento via PIX foi processado em meio a uma troca rápida de mensagens sobre chave de pagamento; ao longo da tarde e início da noite, a comunicação migrou integralmente para o planejamento técnico do telhado e fechamento da edificação, com extensa discussão sobre quantitativos e dimensionamento de telhas.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — PEDIDO DE MATERIAL E TRANSAÇÃO FINANCEIRA (11H50–12H53)

O dia se inicia às 11h50 com um áudio transcrito (f_8312ad5f86c4) em que o interlocutor orienta sobre o pedido de telhas: *"o louco só te mandar medida da telha aí você vai pedir 21 telha de 5 e 10 e 21 até de 8 e 20 correto"*. A mensagem estabelece, desde o início da manhã, que o tema central do dia seria o levantamento de material de cobertura.

Treze minutos depois, às 12h03, um novo áudio (f_ef1138706f03) traz uma solicitação de encaminhamento de mensagem para o "pessoal da Brafi" — referência que possivelmente indica um fornecedor ou empresa parceira, embora o contexto não permita confirmação.

Às 12h04, o evento de maior relevância financeira do dia é registrado em áudio (f_70ec3d40eb02, revisado por humano): *"Me manda a chave pix, me manda o dinheiro que eu trouxe aí. Antes que você me ligou, eu tava na Niple, né?"*. A solicitação explícita da chave PIX antecede em aproximadamente 38 minutos a efetivação do pagamento.

Às 12h17, duas mensagens de texto chegam em sequência: a primeira (m_274b9d5a5747) confirma o quantitativo de telhas — *"21 telha 5.10 e 21. 8.20"* —, e a segunda (m_8ff36e5e7e97) traz o número *"33988420122 Pix"*, que sugere ser a chave PIX solicitada no áudio anterior.

Às 12h42, o sistema registra o comprovante de pagamento (f_56bd10688411): um PIX de **R$ 3.500,00** transferido pela **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD** para **Everaldo Caitano**

Baia, sem descrição de finalidade no campo do documento. Simultaneamente, o evento c_186 (f_638a6752af7a) corresponde à análise visual do comprovante, confirmada como imagem de pagamento sem elementos construtivos.

Às 12h53, um áudio (f_71e42f51dbf8) registra o comentário *"Tá a bota quebrando! Que pânico que é!"*, seguido da resposta textual *"Tamos juntos"* (m_7fcffd2fe1a9) — troca de caráter informal, sem relevância técnica ou financeira direta.

TARDE — LEVANTAMENTO TÉCNICO DE TELHAS (13H07–16H20)

Às 13h07, a mensagem (m_68e126657ee1) *"A quantidade de telha é pro telhado e fechamento?"* retoma o tema técnico, indicando que o quantitativo informado pela manhã gerou dúvida sobre sua abrangência. A resposta chega às 13h42 em duas mensagens consecutivas (m_afb495eff73b e m_600a4f850a0e): *"N só telhado"* e *"Calcula tudo"* — orientação para que o cálculo contemple também o fechamento lateral, com confirmação *"Ta"* (m_37a982660479).

Às 15h57, Everaldo Caitano Baia retoma a conversa em áudio (f_78fd5404f80d, revisado por humano): *"Ô Lucas, aquele leitão da frente e de trás lá, que altura ce quer que poe ele, só pra eu somar o material pra você aqui."* A pergunta é técnica — trata-se da altura do fechamento frontal e traseiro da estrutura, necessária para fechar o quantitativo de telhas. Lucas responde às 15h58 com *"Deixa eu ver aqui"* (m_3e33ad041c83) e, um minuto depois, *"Blz"* (m_6c3024179851).

Às 16h10, novo áudio de Lucas (f_9637400876a6) busca confirmar o entendimento: *"O que você tá querendo saber é qual que vai ser a altura do fechamento na parte da frente e na parte de trás lá?"*. A resposta textual às 16h11 (m_bbf30af821fe) esclarece: *"Isso as do lado e 2 metros ne présiso sabe a da frente pra soma as telhas"* — confirmando que as laterais têm 2 metros de altura e que a dúvida remanescente é a altura da frente. Às 16h20, a mensagem *"São iguais"* (m_8e68fb6368a1) sugere que frente e traseira têm a mesma altura. No mesmo instante, é registrada uma análise visual (f_195996815654, confidence 0.0) de um desenho técnico da estrutura, sem conteúdo recuperável.

FINAL DE TARDE E NOITE — CONSOLIDAÇÃO DO QUANTITATIVO E DEBATE TÉCNICO (17H38–19H30)

Às 17h38, Everaldo Caitano Baia apresenta em áudio (f_97b673bdd14b, revisado por humano) o resultado do cálculo: *"a frente atrás e cara vai gastar 10 telhas de 2,80 frente 10 telhas de 2,80 atrás só que vai é perder pedaço porque eu no grau"* — alertando que o corte em grau da tesoura gerará perda de material. Em seguida, às 17h39 e 17h40, chegam duas mensagens de texto consolidando o levantamento (m_1d433df1e45b e m_79d2e366feaf):

- **Fechamento lateral:** 40 telhas de 2 metros ondulada

- **Fechamento frontal:** 20 telhas de 2,80 m

  Às 17h40, novo áudio (f_b244b43ff177) reforça o alerta técnico: *"Aí, Lucas, igual eu te falei, essas 23.280 é pra fechar a frente, no grau da tesoura vai perder pedaço, cara, infelizmente, entendeu?"* — indicando que o corte angular da tesoura implica desperdício inevitável nas telhas de fechamento frontal.

  Às 19h13, áudio (f_162fe3f9e9f5) traz uma proposta alternativa: *"Ô, doutor, você não acha que comprar 60 telhas de 2 não resolve, não?"* — sugerindo substituir as telhas de 2,80 m por telhas de 2 m em maior quantidade como solução para o problema do corte. A resposta vem em dois áudios às 19h30 (f_a35295f7a404 e f_52d95880cddb), explicando tecnicamente por que a alternativa não é viável: *"vai faltar 80 centímetros no fechamento, que no meio da tesoura até embaixo [...] Aí ele sobe ali 80 centímetros, aí no caso dá 2,80 [...] Não acho que não pode fazer meandre aqui não"* e *"Aquilo lá vai seguir reto, né? Não pode ter emenda."* — a continuidade do fechamento sem emenda exige a telha de 2,80 m, encerrando o debate técnico do dia.

Destaques Financeiros

- **Pagamento registrado:**
- **Data/hora:** 10/04/2026 às 12h42
- **Valor:** R$ 3.500,00
- **Modalidade:** PIX
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Descrição contratual:** não informada no documento (campo `descricao: null`)
- **Fonte:** f_56bd10688411 (comprovante visual confirmado em f_638a6752af7a)

Observações Forenses

Correlação temporal validada — solicitação de chave PIX e pagamento: O áudio c_74 (f_70ec3d40eb02, 12h04) contém a solicitação explícita *"Me manda a chave pix"*, seguida, às 12h17, pelo envio da chave *"33988420122 Pix"* (c_154 / m_8ff36e5e7e97) e, às 12h42, pela efetivação do PIX de R$ 3.500,00. A sequência — pedido de chave → envio da chave → pagamento em 38 minutos — configura um fluxo coerente e documentado.

Correlação MATH_VALUE_MATCH validada (confidence 1.0): O sistema detectou que o valor de R$ 3.500,00 pago neste dia foi mencionado em eventos anteriores (c_60 e c_69, referenciados nas correlações), com correspondência exata de valor. Isso sugere que o pagamento não foi surpresa — o montante havia sido acordado ou mencionado previamente na comunicação da obra, possivelmente em

dias anteriores (os eventos c_60 e c_69 não constam na timeline deste dia, indicando que pertencem a datas anteriores).

Correlação MATH_VALUE_DIVERGENCE (não validada, confidence 0.6) — ponto de atenção: O sistema identificou, nos eventos c_31 e c_69 (fora da janela deste dia), menções ao valor de R$ 3.000,00 em contraste com o pagamento efetivado de R$ 3.500,00 — uma divergência de R$ 500,00. Embora a correlação não tenha atingido o limiar de validação (confidence 0.6 < 0.70), a discrepância entre valor mencionado e valor pago pode indicar renegociação, reajuste ou diferença entre o que foi combinado verbalmente e o que foi transferido. Recomenda-se verificar os eventos c_31 e c_69 para contextualizar essa divergência.

Ausência de descrição no PIX: O campo `descricao` do registro financeiro está nulo, o que impede a vinculação documental direta do pagamento a uma etapa ou contrato específico da obra. A finalidade do pagamento de R$ 3.500,00 não pode ser determinada exclusivamente pelo comprovante.

Desenho técnico não recuperado: O evento c_184 (f_195996815654, 16h20) registra a análise de um desenho técnico da estrutura com confidence 0.0 e conteúdo nulo — o arquivo possivelmente corresponde ao "projétil" (projeto/planta) mencionado no áudio f_a35295f7a404 às 19h30. A ausência de conteúdo recuperável impede análise do documento.

Fechamento

O dia de 10 de abril de 2026 combinou a liquidação de um pagamento de R$ 3.500,00 à Everaldo Caitano Baia com uma extensa sessão de levantamento técnico de material de cobertura, encerrando-se com a definição de que o fechamento frontal e traseiro da estrutura exige telhas de 2,80 m sem emenda, em razão da geometria da tesoura.

06 Dia 14/04/2026

Abertura

A terça-feira de 14 de abril de 2026 na obra EVERALDO_SANTAQUITERIA foi um dia de baixa intensidade operacional registrada, com 27 eventos distribuídos entre 09h37 e 18h32. A maior parte das comunicações é de caráter informal ou de difícil categorização, mas o dia concentra um pagamento via PIX, uma sequência de negociação rápida para viabilizá-lo e, ao final da tarde, um episódio externo relevante envolvendo equipamento — além de uma atualização de cronograma no encerramento do dia.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — ABERTURA DE CONTATO E DEMANDA OPERACIONAL (09H37–12H27)

O dia se inicia com duas mensagens de abertura de contato, às 09h37 ("Opa", arquivo `m_a3305ecc283d`) e às 10h55 ("Opa meu líder fala comigo", arquivo `m_89a780e8aa88`), sem resposta registrada no intervalo, o que sugere que o interlocutor não estava imediatamente disponível.

Às 12h26, um áudio transcrito (arquivo `f_b5a81acff938`) traz a primeira informação operacional do dia: alguém — possivelmente Everaldo Caitano Baia ou um preposto — comunica a Lúcio que há necessidade de pintar uma "serra", que existe tinta disponível no local, mas que falta gasolina. A instrução é para que Lúcio envolva "o Léo" na tarefa e, caso necessário, o próprio remetente se oferece para buscar o material. A transcrição apresenta trecho de interpretação incerta ("investir a banana na tinta"), possivelmente ruído de transcrição automática.

Imediatamente após, às 12h27, chega a mensagem "Me passa o pix" (arquivo `m_7001eefb6b51`, categorizada como `pagamento`), sinalizando que a solução para a falta de gasolina seria um repasse financeiro.

MEIO-DIA — SEQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO (12H27–13H44)

A sequência que se segue configura uma negociação rápida e direta. Às 12h30, é enviado o número "33988420122" (arquivo `m_9f39869314d6`) — possivelmente uma chave PIX no formato de telefone celular, embora o sistema o tenha classificado como ilegível por ausência de contexto semântico suficiente.

Às 12h31, a pergunta "Vai precisar de quanto?" (arquivo `m_13a7d103cfe5`, categorizado como `negociacao_comercial`) confirma que o pagador ainda não sabia o valor necessário. Às 12h34, a resposta "30 da" (arquivo `m_1491f59721eb`) indica o valor solicitado — R$ 30,00.

O pagamento se concretiza às 13h43: a CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD realiza um PIX de **R$ 30,00** para Everaldo Caitano Baia, com descrição "Gasolina tinta" (arquivo `f_d0e30d9f1533`, confidence 1.0). O comprovante foi compartilhado no chat às 13h43 (arquivo `f_4e32408e0492`), e a resposta imediata, às 13h44, foi a mensagem "Luxo" (arquivo `m_88ac2ab9a389`) — expressão coloquial de aprovação ou satisfação.

Destaques Financeiros

- **PIX — R$ 30,00**
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Horário:** 13h43 de 14/04/2026
- **Descrição contratual:** "Gasolina tinta"
- **Arquivo-fonte:** `f_d0e30d9f1533`

Tarde — Incidente com trator e encerramento do dia (16h17–18h32)

Às 16h17, uma mensagem isolada "Oi" (arquivo `m_9f08ff65ada4`) retoma o contato sem conteúdo operacional.

A partir das 17h06, um conjunto expressivo de eventos — três transcrições de áudio e cinco análises visuais, todos com timestamp 17h06 — narra e documenta um incidente com equipamento. A transcrição principal (arquivo `f_926046b3000c`, revisada por humano) relata: *"Bom, rapaz, eu saí da obra lá, cara, tombei o meu trator aqui ontem aqui, agora consegui estambar ele, que o meu segurador de coelho abraçou."* Outras transcrições simultâneas (arquivos `f_ad260518df22` e `f_1192667ce93d`, ambas revisadas por humano) descrevem a dinâmica do tombamento com mais detalhes físicos — o operador ficou "prensado", não conseguiu pular, e precisou se agarrar à estrutura da máquina. As análises visuais associadas (arquivos `f_6aabe626c533`, `f_7fa561bd0ed0`, entre outros) confirmam a presença de um trator tombado em área de terra, sem atividade humana visível no momento do registro.

Às 17h43, nova transcrição (arquivo `f_1cc81fd7236d`, revisada por humano) complementa o relato com tom de alívio: *"Girei de perna para o ar, só deitou né, massa o negócio ali em cima, só ali graças a Deus, menos mal né, top!"* As análises visuais desse horário (arquivos `f_0f35f87c47e5`, `f_0d56-`

`fa6ac8dc`, `f_4db9a26fb23e`, `f_ecc039367ca3`) mostram o trator já estacionado ou recuperado, sem operadores presentes.

Às 18h21, a mensagem "Pqp" (arquivo `m_7ecea89db7d5`) — expressão de exasperação — pode indicar reação a algum desdobramento do incidente ou a outra situação não registrada no dossier.

O dia encerra às 18h32 com uma atualização de cronograma (arquivo `m_7ac9e5e7adb7`): *"Amanhã acaba o rolamento lá tá ai vamos continuar no lambrado"* — indicando que a atividade de "rolamento" em determinado ponto da obra estaria concluída no dia seguinte, com continuidade prevista no "lambrado" (possivelmente outra frente ou etapa da obra).

Observações Forenses

Sobre o pagamento: As duas correlações detectadas pelo sistema não atingiram o limiar de validação (confidence 0,33 e 0,40, respectivamente). Ainda assim, a sequência narrativa dos eventos é suficientemente clara para estabelecer a cadeia causal sem necessidade de inferência: o áudio das 12h26 menciona explicitamente falta de gasolina e tinta; a solicitação de PIX ocorre 1 minuto depois; o valor de R$ 30,00 é negociado em menos de 10 minutos; e o pagamento é efetuado com a descrição "Gasolina tinta" — correspondência semântica direta, ainda que a correlação automática tenha ficado abaixo do limiar por questões de janela temporal.

Sobre o incidente com o trator: O relato indica que o tombamento ocorreu *na véspera* ("ontem"), ou seja, possivelmente em 13/04/2026, e que a recuperação da máquina ("estambar") foi concluída no dia 14/04. O operador descreve ter ficado fisicamente preso durante o incidente, o que pode indicar risco de acidente com lesão — embora o tom do relato subsequente ("graças a Deus, menos mal") sugira que não houve ferimentos graves. Este episódio merece atenção: não há registro de comunicação formal sobre o incidente (boletim, notificação de acidente de trabalho ou similar) no dossier deste dia.

Sobre o número "33988420122": Possivelmente uma chave PIX no formato de número de telefone celular, enviada em resposta ao pedido "Me passa o pix". A classificação como `ilegivel` pelo sistema reflete ausência de contexto semântico, não necessariamente ausência de significado operacional.

Fechamento

O dia 14 de abril de 2026 foi operacionalmente modesto — um único pagamento de pequeno valor para custeio de insumos —, mas marcado por um episódio externo potencialmente grave: o tombamento de

um trator na véspera, relatado com detalhes físicos e documentado em imagens, sem registro de comunicação formal sobre o ocorrido.

07 Dia 15/04/2026

Abertura

A quarta-feira de 15 de abril de 2026 foi um dia inteiramente dedicado à execução e ao diagnóstico técnico no canteiro da Reforma da Escola Estadual Povoado de Santa Quitéria (CODESC 75817, Santana do Manhuaçu/MG). O canal registrou 52 eventos entre 09h35 e 17h46, sem movimentação financeira, concentrando-se em reportes de execução, especificações técnicas e, de forma crescente ao longo da tarde, no levantamento de um problema sério de medidas no alambrado instalado por terceiros.

Desenvolvimento Cronológico

MANHÃ — FALTA DE INSUMO E LIBERAÇÃO DO RIPAMENTO (09H35–10H51)

O dia se abriu com uma reclamação direta de Everaldo Caitano Baia dirigida a Lucas Fernandes Leite: às 09h35 (f_1a95546ac312), Everaldo reportou que havia assumido o serviço por empreitada, mas que o material necessário — especificamente eletrodos para solda — havia se esgotado, impedindo a continuidade dos trabalhos. A mensagem, em tom informal mas assertivo, deixa claro que, na visão de Everaldo, o fornecimento de insumos é obrigação da contratante. Lucas respondeu com um "Ok" às 09h36 (m_70f5fbae052f), sem registro de providência imediata no canal.

Às 10h30 (f_b08424bdc204), Lucas retomou a conversa em tom conciliatório, reconhecendo que havia entendido que o material em questão eram "os ferros da obra", mas minimizando a divergência ("você não vai discutir por causa disso, não... isso é pouca coisa"). Na mesma mensagem, mencionou que Leandro estava no canteiro e havia enviado fotos do final do dia anterior, e sugeriu que Everaldo poderia aproveitar para fazer serviços adicionais — possivelmente relacionados às "moretas" — se fosse conveniente.

Às 10h36, Everaldo enviou um reporte de execução (f_48d9c497429e) informando que a estrutura estava praticamente concluída, faltando apenas um vão a ser ajustado com a tesoura e um alinhamento a corrigir ("ficou uma curvinha ali"). O tom era otimista: "daqui a pouco tá no pico meu irmão." Às 10h40, Lucas confirmou por texto: "Ripamento liberado" (m_341b91627965), e Everaldo reiterou o mesmo em áudio às 10h48 (f_58eca1943d80): *"o ripamento tá liberado, tá? Todos os filé. Prontinho. Agora começar nos alambrados ali. Show!"* — marcando formalmente a conclusão da etapa de ripamento e o início da fase de alambrado.

O intervalo 10h51 produziu dois áudios de baixa inteligibilidade (f_0c506182d912, f_2d3f14813d71), classificados como ilegível e off-topic respectivamente, sem conteúdo técnico recuperável.

TARDE — DESCOBERTA DO PROBLEMA NO ALAMBRADO (13H02–13H14)

Após uma pausa de comunicação de aproximadamente duas horas, o canal voltou a atividade às 13h02 com uma mensagem de Lucas — "Vc é o cara kkk" (m_74809d584173) — sugerindo que imagens ou vídeos do serviço concluído haviam sido compartilhados e aprovados, possivelmente fora do registro textual analisado.

O tom mudou abruptamente às 13h03. Everaldo reportou (f_8e34259c9abb) que ao iniciar o trabalho no alambrado, encontrou uma instalação incorreta feita por terceiros: os elementos haviam sido cortados em ângulo correto, mas instalados torcidos, exigindo retrabalho completo em altura. Às 13h03 (f_3da4b041e3d3), acrescentou a especificação técnica crítica: *"aqui não pode ficar mais baixo que dois metros viu porque se dá a menor que dois metros da pau"* — indicando uma exigência normativa ou contratual de altura mínima de 2,00 m para o alambrado.

Às 13h04 (f_f83036624f88), Everaldo expressou perplexidade com a situação e cogitou soluções improvisadas ("se tiver ferro sobrando aqui... eu pensava até em cortar a rente ali e fazer"). Às 13h06, Lucas respondeu com uma orientação técnica (f_6a866268c5fb): "qualquer coisa você tira essa cabeça aí e só dá uma emenda" — sugerindo uma solução de emenda para compensar a altura faltante.

Às 13h06 (f_5d37135b4089 / f_1aa06ecd2af1 — dois registros com conteúdo parcialmente idêntico, possivelmente duplicata de transcrição), Everaldo confirmou que uma parte já estava pronta e mencionou que não faria o alambrado de forma a "diabolar" — expressão que sugere que não executaria o serviço de maneira improvisada ou inadequada.

Às 13h06 (f_a7aea9b9bc34), análise visual registrou o uso de fita métrica amarela estendida sobre a estrutura metálica, corroborando o processo de medição em curso. Às 13h07 (f_d3862d087302), Everaldo confirmou a medição: *"Essa mesma aí tá faltando, tá vendo? Ela não tá com dois metros, tá faltando uns 4 centímetros."* — quantificando a deficiência: 4 cm abaixo do mínimo exigido de 2,00 m.

Às 13h08 (f_cb8538c41666), Everaldo comentou, em tom de desabafo, que os terceiros "cortaram a conta certinha na certinha faltando" — ou seja, cortaram as peças com a medida exata errada, sem margem de correção. Às 13h11 (f_7727cd122b1e) e 13h14 (f_8196fa839793), Everaldo foi mais enfático: afirmou que quem chumbou as peças teria que arrancá-las e reposicioná-las, e que a responsabilidade pelo retrabalho não era sua — *"o Lucas vai se lembrar, não vou ter que mexer por outro, vai ter que ver com quem chumbou"*.

FINAL DE TARDE — BUSCA DE SOLUÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO (17H10–17H46)

Após um silêncio de aproximadamente quatro horas no canal, Everaldo retomou às 17h10 (f_318f0801d8b3) com uma proposta de solução técnica: aumentar as peças em determinados pontos para garantir o alinhamento, mencionando dimensões de "dois e dois, dois e cinco" — possivelmente referindo-se a medidas em metros para diferentes seções do alambrado. O processo havia consumido tempo considerável: *"Só pra nós alinhar esse tanque, demorou um tempão, cara."*

Entre 17h13 e 17h14, três análises visuais (f_449cd935fca8, f_72348fef251e, f_beb5ecf230e8) registraram a estrutura metálica em fase de montagem ou finalização, sem trabalhadores visíveis — possivelmente imagens do estado da estrutura ao final do expediente.

Às 17h25 (f_6c59f39dbce3), Everaldo emitiu uma avaliação positiva sobre algum elemento do serviço: *"Não, ficou top. Top, top, top."* — possivelmente referindo-se à parte do alambrado que havia conseguido corrigir.

Às 17h28 (f_0ae453ef91c1), porém, o diagnóstico geral foi sombrio: *"esse alambrado aqui vai comer a boia viu, negócio deles terem feito esse trem errado aqui, gastar o resto da semana só nele pra ver se fica pronto."* Às 17h29, Lucas perguntou diretamente (m_cdeb9724a206): *"Vc acha q finaliza os alambrado que dia?"*

A resposta veio em sequência rápida. Às 17h44, Lucas enviou dois textos (m_1c611436ebd0, m_77b2988cad83): *"Vamos rapais pq tá tudo errado as medidas lá"* e *"Isso que vai atrasar"* — reconhecendo formalmente o problema de medidas e sua implicação no cronograma. Às 17h44 (f_315cb6da38b2), Everaldo mencionou que, dependendo do andamento, Lucas mandaria um caminhão buscar as telhas para não atrasar a etapa seguinte — indicando que o fornecimento das telhas é responsabilidade da contratante e que há preocupação com o encadeamento das fases.

Às 17h45 (f_3455a0794872), Everaldo foi direto sobre a gravidade: *"é só aquelas medidas que o cara colocou que tem tudo errado, vai ter que deixar ele estudar... se você der pra refazer ele, cara, é pior do que você fazer"* — e anunciou que ligaria no dia seguinte para definir o plano de ação. Às 17h46 (f_9e3808f56ee5), encerrou o dia com uma comparação que ilustra o impacto do erro: quando as peças estão corretas, o serviço levaria "um dia e meio"; com o retrabalho necessário, o processo se tornava indefinidamente mais longo.

Destaques Financeiros

- **Nenhuma movimentação financeira registrada em 15/04/2026.**
- Segundo o Ground Truth, o próximo pagamento previsto é o sinal de 50% do C2 (R$ 5.500,00), que ocorreu em **16/04/2026** — portanto, no dia seguinte a este registro. O canal de 15/04 não contém nenhuma menção a pagamento, chave PIX ou valor monetário.

Observações Forenses

1. **Responsabilidade pelo erro no alambrado**: Everaldo Caitano Baia foi explícito e reiterado ao atribuir o erro de medidas a terceiros que realizaram a instalação anterior (f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, f_8196fa839793). Lucas Fernandes Leite, por sua vez, reconheceu o problema às 17h44 (m_1c611436ebd0). O Ground Truth confirma que o problema foi detectado em 15/04 e que a responsabilidade é de "terceiros anteriores". A convergência entre o corpus e o GT é total neste ponto — **CONFORME**.

2. **Divergência sobre fornecimento de material**: A mensagem de 09h35 (f_1a95546ac312) sugere que Everaldo entendia que o material (incluindo eletrodos) seria fornecido pela contratante, enquanto Lucas, às 10h30 (f_b08424bdc204), indicou que havia entendido que "o material era os ferros da obra" — sugerindo uma ambiguidade contratual sobre o escopo do fornecimento de insumos. O Ground Truth não especifica quem é responsável pelo fornecimento de consumíveis como eletrodos. Trata-se de um ponto **não verificável pelo GT**, mas que pode indicar uma lacuna na definição do C2.

3. **Impacto no cronograma**: A estimativa de Everaldo de que o alambrado "vai comer o resto da semana" (f_0ae453ef91c1) e a confirmação de Lucas de que "isso que vai atrasar" (m_77b2988cad83) estabelecem, no registro digital, que o atraso foi causado pelo erro de terceiros — não por falha de Everaldo. Isso possivelmente tem relevância para eventual discussão sobre prazo de conclusão do C2 e liberação do saldo de R$ 5.500,00.

4. **Duplicata de transcrição**: Os eventos c_202 (f_5d37135b4089) e c_206 (f_1aa06ecd2af1) apresentam conteúdo praticamente idêntico no mesmo timestamp (13h06:38). Possivelmente trata-se de duplicata de processamento do mesmo áudio — o conteúdo não deve ser contado em dobro.

5. **Menção a telhas como insumo da contratante**: O áudio de 17h44 (f_315cb6da38b2) menciona que Lucas mandaria "um caminhão buscar as telhas" — confirmando que o fornecimento de telhas é responsabilidade da Vale Nobre, não de Everaldo. Isso é consistente com o escopo do C2 (telhado completo), onde a mão de obra é de Everaldo e os materiais principais são da contratante.

Fechamento

O dia 15 de abril de 2026 foi marcado pela transição do ripamento — concluído com êxito e formalmente liberado — para o início do alambrado, etapa que revelou um problema estrutural herdado de terceiros: medidas incorretas de 4 cm abaixo do mínimo exigido de 2,00 m, exigindo retrabalho extenso e projetando atraso para o restante da semana.

Verificação contra Ground Truth

CONFIRMADO PELO CANAL WHATSAPP

- **Ripamento concluído em 15/04**: Everaldo declarou "ripamento liberado" (f_58eca1943d80, m_341b91627965) — **CONFORME** com o estado de execução do C2 descrito no GT.
- **Problema no alambrado detectado em 15/04**: Corpus e GT convergem integralmente — medidas erradas, responsabilidade de terceiros, impacto no cronograma (f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, m_1c611436ebd0).
- **Telhas como insumo da contratante**: Mencionado em f_315cb6da38b2 — consistente com o escopo do C2 no GT.
- **C2 em execução**: O corpus de 15/04 mostra Everaldo ativamente trabalhando no alambrado (escopo do C2) — **CONFORME**.

APENAS NO GT (SEM EVIDÊNCIA DIGITAL EM 15/04)

- **Sinal de 50% do C2 (R$ 5.500,00) pago em 16/04/2026 às 10h17**: Não há nenhuma menção a pagamento, PIX ou valor no corpus de 15/04. O pagamento ocorreu no dia seguinte — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data**.
- **C1 quitado (dois pagamentos de R$ 3.500,00 em 06/04 e 10/04)**: Não referenciado no corpus de 15/04 — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data** (eventos anteriores).
- **Reembolso de R$ 30,00 em 14/04**: Não mencionado em 15/04 — **sem evidência no canal WhatsApp nesta data**.
- **Acordos verbais sem contrato escrito**: Confirmado pelo GT como aspecto estrutural da relação contratual — **não verificável pelo corpus de 15/04**.

DIVERGÊNCIAS DETECTADAS

- **Nenhuma divergência factual detectada** entre o corpus de 15/04 e o Ground Truth. A única área de ambiguidade — responsabilidade pelo fornecimento de eletrodos — não é coberta pelo GT, sendo portanto uma lacuna, não uma divergência.

Contestações Hipotéticas

> No corpus de 15/04/2026, não identifico pontos explícitos de contestação pela parte B (Everaldo Caitano Baia) contra a narrativa da parte A (Lucas Fernandes Leite / Vale Nobre). Os argumentos abaixo são exercícios de defesa preventiva, considerando o contexto contratual mais amplo.

Contestação 1 — Responsabilidade pelo fornecimento de eletrodos e consumíveis

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o contrato C2 incluía o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários pela Vale Nobre, incluindo consumíveis de solda (eletrodos), e que a falta desses insumos em 15/04 configurou inadimplemento parcial da contratante, justificando eventual atraso.
- **Evidência no corpus**: f_1a95546ac312 (09h35) — Everaldo afirma explicitamente que "o material tem que estar aqui" e menciona a falta de eletrodos como impeditivo de trabalho.
- **Vulnerabilidade da alegação**: Lucas, em f_b08424bdc204 (10h30), indicou que havia entendido que "o material era os ferros da obra" — sugerindo que consumíveis como eletrodos não estavam no escopo do fornecimento. Além disso, o próprio Everaldo não insistiu no ponto e seguiu trabalhando no mesmo dia.
- **Possível contra-argumento**: A Vale Nobre deve documentar claramente, em eventual aditivo ou comunicação formal, que o fornecimento de consumíveis (eletrodos, discos de corte etc.) é responsabilidade do prestador de serviço, para evitar que a ambiguidade seja usada como justificativa de atraso ou cobrança adicional.

Contestação 2 — Atraso no cronograma atribuído ao alambrado errado

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o atraso na conclusão do C2 decorre integralmente do erro de medidas no alambrado feito por terceiros antes de sua intervenção, e que, portanto, qualquer penalidade ou desconto por atraso seria indevido — e que o prazo de conclusão deve ser recontado a partir da data em que o problema foi identificado (15/04).
- **Evidência no corpus**: f_8e34259c9abb, f_7727cd122b1e, f_8196fa839793 (13h03–13h14) — Everaldo atribui o erro a terceiros de forma reiterada; m_1c611436ebd0 (17h44) — Lucas reconhece que "tá tudo errado as medidas lá"; m_77b2988cad83 — Lucas admite "isso que vai atrasar".
- **Vulnerabilidade da alegação**: A alegação é bem fundamentada no corpus — Lucas reconheceu o problema e sua causa. A vulnerabilidade para Everaldo seria se ele não conseguir demonstrar que o retrabalho foi efetivamente necessário e que não havia como antecipar o problema antes de iniciar.
- **Possível contra-argumento**: A Vale Nobre já possui no corpus o reconhecimento do problema (m_1c611436ebd0, m_77b2988cad83). Deve preservar esses registros e, se houver prazo contratual, formalizar por escrito (mesmo via WhatsApp) que o prazo foi estendido em razão do erro de terceiros — não de Everaldo.

Contestação 3 — Ausência de contrato escrito e valor do C2

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o valor de R$ 11.000,00 para o C2 não foi formalmente acordado por escrito, e que o escopo do serviço (telhado completo + alambrado) era diferente do que foi executado — por exemplo, que o alambrado não estava incluído no preço original ou que o retrabalho no alambrado de terceiros constitui serviço adicional não coberto pelo C2.
- **Evidência no corpus**: O GT confirma que "nenhum contrato escrito formal foi firmado; acordos são verbais via áudio WhatsApp". O corpus de 15/04 não contém menção ao valor do C2.
- **Vulnerabilidade da alegação**: O GT indica que o acordo do C2 foi fechado em 08/04/2026 via WhatsApp — os áudios daquela data constituiriam evidência do escopo e valor acordados. A parte A deve localizar e preservar esses registros.
- **Possível contra-argumento**: Recuperar e transcrever os áudios de 08/04/2026 onde o C2 foi acordado, especialmente qualquer menção explícita ao alambrado como parte do escopo. A descrição do PIX de 16/04 ("Metade do serviço telhado") pode ser usada como evidência de que o valor de R$ 5.500,00 (50% de R$ 11.000,00) foi aceito por Everaldo ao receber o sinal.

Contestação 4 — Retrabalho no alambrado como serviço adicional remunerável

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o retrabalho necessário para corrigir o alambrado instalado incorretamente por terceiros — arrancar, reposicionar e soldar novamente — constitui serviço adicional não previsto no C2, e que deve ser remunerado separadamente.
- **Evidência no corpus**: f_7727cd122b1e (13h11) — Everaldo afirma que "os caras vão ter que arrancar isso embaixo de novo e levantar isso e colocar"; f_0ae453ef91c1 (17h28) — estima que o retrabalho consumirá "o resto da semana". A extensão do trabalho adicional está documentada.
- **Vulnerabilidade da alegação**: O corpus não contém nenhuma mensagem de Everaldo solicitando pagamento adicional pelo retrabalho — ele apenas reporta o problema e estima o tempo. Isso enfraquece uma eventual cobrança posterior, pois não há registro de que a parte A foi notificada de que haveria custo adicional.
- **Possível contra-argumento**: Se a Vale Nobre quiser se proteger de uma cobrança futura por retrabalho, deve formalizar via WhatsApp (ainda que informalmente) que o retrabalho no alambrado está incluído no escopo do C2, aproveitando o reconhecimento já feito por Lucas em m_1c611436ebd0. Alternativamente, se houver acordo de que o retrabalho é adicional, documentar o valor acordado antes de Everaldo executar.

Contestação 5 — Condição de pagamento do saldo do C2 (R$ 5.500,00)

- **Alegação**: Everaldo poderia alegar que o saldo do C2 (R$ 5.500,00) deve ser pago assim que o telhado estiver concluído, independentemente do alambrado — argumentando que o atraso no alambrado foi causado por terceiros e que não pode ser usado como condição suspensiva do pagamento do saldo.

- **Evidência no corpus**: Não há evidência direta em 15/04 sobre a condição de pagamento do saldo. O GT define o gatilho como "conclusão do serviço" (telhado + fechamento + alambrado), mas esse gatilho não está explicitamente registrado no corpus desta data.
- **Vulnerabilidade da alegação**: Se o C2 foi acordado como um pacote único (telhado + alambrado), o saldo naturalmente só seria devido com a conclusão integral. Everaldo teria dificuldade em susten

08 Dia 16/04/2026

Abertura

A manhã de 16 de abril de 2026 concentrou, em apenas quinze minutos (10h05–10h20), cinco eventos registrados no grupo de WhatsApp da obra, todos de baixo volume textual, mas culminando em um pagamento via PIX de R$ 5.500,00. O dia é marcado essencialmente por uma transação financeira de meia etapa contratual, com comunicação prévia breve e encerramento cordial.

Desenvolvimento Cronológico

O primeiro registro do dia, às **10h05** (f_1f32f1bbaf78), é uma transcrição de áudio em tom informal, na qual o interlocutor comenta sobre o andamento de um serviço identificado pela sigla "TGA", elogiando o alinhamento de algum elemento construtivo — possivelmente uma estrutura de telhado ou calha, dado o contexto da obra. A mensagem não contém conteúdo contratual direto, mas sugere que havia atividade em campo naquele momento.

Às **10h08** (f_12da80b0a8e3), um segundo áudio, categorizado como **pagamento / negociação comercial**, traz trecho transcrito em que o locutor cumprimenta o interlocutor e inicia uma fala sobre condições de pagamento: *"quando nós combinarmos o que ali, em cima tá terminado, né? Aí que eles mandam trê..."* — a transcrição está truncada, sem conteúdo completo disponível (`content_full: null`). O trecho preservado, contudo, indica que o pagamento estava condicionado à conclusão de uma etapa "em cima", possivelmente referindo-se à cobertura ou telhado, coerente com a descrição do PIX que viria minutos depois.

Às **10h15** (m_ce36775e9749), uma mensagem de texto contém exclusivamente o número **33988420122**, classificada como ilegível pelo sistema. O contexto temporal — dois minutos antes do pagamento — **sugere fortemente que se trata de uma chave PIX no formato de número de telefone**, compartilhada para viabilizar a transferência. Trata-se de inferência, não confirmada pelo dossier.

Às **10h17**, o registro financeiro central do dia é executado: um PIX de **R$ 5.500,00**, pagador **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD**, recebedor **Everaldo Caitano Baia**, com descrição contratual *"Metade do serviço telhado"* (f_447ffc4b9024, confidence 1.0). O comprovante foi registrado

como imagem no chat às **10h18** (f_c3a8d67e91d3), confirmado pela análise visual como "comprovante de pagamento e não um canteiro de obras".

Às **10h20** (m_8921a35649fb), Everaldo Caitano Baia — ou outro participante — responde com a mensagem *"Muito obrigado"*, encerrando a sequência do dia.

Destaques Financeiros

- **Valor pago:** R$ 5.500,00
- **Pagador:** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD
- **Recebedor:** Everaldo Caitano Baia
- **Modalidade:** PIX
- **Horário da transação:** 10h17 de 16/04/2026
- **Descrição contratual:** "Metade do serviço telhado"
- **Implicação contratual:** O valor de R$ 5.500,00 representa **metade** do serviço de telhado, indicando que o valor total contratado para essa etapa é de **R$ 11.000,00** — sendo este segundo valor uma inferência direta da descrição, não um dado explícito do dossier.

Observações Forenses

1. Possível chave PIX enviada antes do pagamento O número `33988420122` enviado às 10h15 (m_ce36775e9749), dois minutos antes do PIX de 10h17, pode indicar o envio da chave PIX de Everaldo Caitano Baia para viabilizar a transferência. O sistema detectou correlação temporal entre o evento c_105 (áudio de 10h08) e o registro financeiro, com `time_gap_seconds: -559` (~9 minutos de antecedência), porém com **confidence de 0,33 — não validada**; menciona-se apenas como indício contextual.

2. Divergências de valor — sinal de atenção O sistema detectou duas correlações do tipo **MATH_VALUE_DIVERGENCE** (não validadas, confidence 0,60) entre o pagamento de R$ 5.500,00 e valores mencionados em evento anterior (c_69, fora do escopo deste dia): **R$ 3.500,00** e **R$ 3.000,00**. Embora abaixo do limiar de validação (0,70), esses indícios **merecem atenção**: há possivelmente registros anteriores na obra em que valores distintos foram discutidos para o mesmo serviço de telhado. Isso pode indicar renegociação de escopo, reajuste de preço ou discrepância entre o que foi acordado verbalmente em data anterior e o valor efetivamente pago em 16/04/2026. Recomenda-se verificar o evento c_69 e seu contexto para esclarecer a divergência.

3. Áudio truncado (c_105) O conteúdo completo do áudio de 10h08 não está disponível (`content_full: null`). A parte transcrita sugere negociação de condição de pagamento vinculada à

conclusão de etapa. A ausência do trecho final ("Aí que eles mandam trê...") impede confirmação do valor ou prazo mencionado — ponto que pode ser relevante para a investigação da divergência acima.

Fechamento

O dia 16 de abril de 2026 configura-se como um **dia de pagamento de marco contratual**: a Construtora e Imobiliária Vale Nobre Ltda. transferiu R$ 5.500,00 a Everaldo Caitano Baia a título de metade do serviço de telhado, com comunicação prévia breve, envio provável de chave PIX e confirmação de recebimento — sequência concluída em menos de quinze minutos.

09 Cronologia

Sequência temporal de eventos identificados no corpus, apresentada em ordem cronológica crescente.

04/04/2026 22:06

ÁUDIO TRANSCRITO

O doutor mas aí para mim também fica ruim desse jeito ainda não.

`ilegivel`

04/04/2026 22:06

ÁUDIO TRANSCRITO

mas se não der certo não, me desculpa viado, não é desconfiando em você, entendeu? não tem nada contra você, nunca te viu na minha vida, e você também nunca me viu não só que se eu pegar ali, você vai ficar despreocupado, o tempo vai ser terminado cada vez você vai pensar, mas eu vou adiantar 5...

`negociacao_comercial` `pagamento`

06/04/2026 11:13

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 3.500,00 → Everaldo Caitano Baia. 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)

`pix`

06/04/2026 14:21

ÁUDIO TRANSCRITO

O Lucas não fui lá mais tarde, eu dou uma passada, ele não foi naquela hora, mas eu fui lá e eu segui ele. Eu dou uma passada, ele não foi mais tarde hoje.

`off_topic`

07/04/2026 17:58

ÁUDIO TRANSCRITO

Eu espero que daqui a pouco eu te ligo ai, estou recebendo uma encomenda, chegou pra mim, que hoje eu te ligo ai.

`cronograma`

08/04/2026
08:59

ÁUDIO TRANSCRITO

Oi eu falei que eu sei agora você fala aí marca para mim tá uma proposta eu vou ver que nós fecha isso eu não fechar que eu vou fechar com outro menino para mim desembolar entendeu mas você vê aí eu quero qualquer coisa nós tenta fechar oi marca aí o jeito não fica ruim para mim não que eu já te...

negociacao_comercial

08/04/2026
09:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo não agora te falei que você tinha fechado 11 com você para você ver então mas aí é aí eu tenho 3500 você né aí você pode somar e vai sair vai sair quase os 14 mesmo entendeu eu fecho você com os 11 fora os três que eu tenho que você entendeu aí eu tenho mais três que você os três é para...

negociacao_comercial | pagamento

08/04/2026
09:15

ÁUDIO TRANSCRITO

o lucas aí vamos deixar claro que estou te explicando beleza o 7 mil que nós combinou é para deixar engradado esquece os engradamentos aí 7 mil né mas já fechou para mim deixar tampada com calha teiada em cima soldou o fechamento o fechamento e o negócio do da grade lá onde você tá na tela aí é...

negociacao_comercial | especificacao_tecnica

08/04/2026
11:42

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo apanhar por enquanto dá ou comprar amiga dessa novinho pra mim entendeu ou tem que ter uma super mais forte

ilegivel

08/04/2026
20:29

ÁUDIO TRANSCRITO

o verão fala comigo meu filho boa noite sabão já falar que sei se falou com a menina do galpão lá se mediu treinou bonitinho aqui e não deu a resposta direitinho se vai pegar se fala comigo assim me dá a resposta se for pegar é mesmo entendeu eu vou comprar ferrari tudo que tu não está de...

ilegivel

08/04/2026
20:30

ÁUDIO TRANSCRITO

O Lucas, não, isso não é ruim pra você não, viado, aqui é fechamento ali, ô Lucas É difícil fazer, só, e o acabamento, ali é o chato, ó, o acabamento Entendeu? Não vamos caprichar pra você ali Entendeu? Não é ruim pra você não, só nos 11 não é ruim não, não é ruim não Tá? Não é ruim não Não, mas...

negociacao_comercial · cronograma

10/04/2026
12:42

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 3.500,00 → Everaldo Caitano Baia

pix

14/04/2026
13:43

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 30,00 → Everaldo Caitano Baia. Gasolina tinta

pix

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e a família rapando aqui chegou aqui ó erro meu levei a frente ele tomou aqui ó ele tomou não consegui pular mas tem que ir agarrando na cacunda que costou que tem lá no chão agarrou aqui entendeu eu fiquei prensado aqui cara foda tá

ilegivel

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

é feio meu irmão mais um pouquinho você tinha uma outra para terminar essa roupa quase como rico

off_topic

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

Bom, rapaz, eu saí da obra lá, cara, tombei o meu trator aqui ontem aqui, agora consegui estambar ele, que o meu segurador de coelho abraçou.

off_topic

14/04/2026
17:06

ÁUDIO TRANSCRITO

e a família rapando aqui ó chegou aqui ó erro meu levei a frente ele tombou aqui ó ele tombou não consegui pular ali mas tem que ir agarrando na cacunda que costou que tem lá no chão agarrou aqui entendeu eu fiquei prensado aqui cara, foda tá

`ilegivel`

15/04/2026
10:51

ÁUDIO TRANSCRITO

e o luxo não filé não ele entrou em uma garrafa nossa esquenta não entendeu que é tão depois de ser sedimento para nós que tinha um dia aqui velho morreu que não tem ruim demais para a gente soldar entendeu eu tinha lá no final peguei lá mas não garfo não não tá doido ele todo já mas não vou...

`ilegivel`

15/04/2026
17:25

ÁUDIO TRANSCRITO

Não, ficou top. Top, top, top.

`off_topic`

16/04/2026
10:17

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VALE NOBRE LTD

R$ 5.500,00 → Everaldo Caitano Baia. Metade do serviço telhado

`pix`

---

10 Correlações detectadas

Relações automáticas identificadas entre eventos do corpus. Cada correlação foi avaliada quanto a sua confiança estatística (9 relações totais).

MATH

Confiança · 100%

valor mencionado R$3500.00 vs pago R$3500.00 (delta=-73589s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-10"

OCORRÊNCIA B

"O Lucas, você acha que você vai conseguir mandar uns R$3500,00 como eu te falei pra você, dos 11 lá? Cai que acontece, eu já ia adiantar pro menino aqui, senão ele largou na mão, se o menino não..."

MATH

Confiança · 100%

valor mencionado R$3500.00 vs pago R$3500.00 (delta=-144321s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-10"

OCORRÊNCIA B

"Eu vou fazer com você o seguinte, vamos fechar nos 11 então, só que eu vou te pagar junto com os R$3.500 que eu vou te pagar no final do ripamento, aí eu te pago os R$3.500 mais os R$5.500 do..."

TEMPORAL

Confiança · 100%

3 keyword(s) de pagamento na janela +-30min (delta=-215s)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"Manda a chave"

SEMANTIC

Confiança · 85%

overlap de 4 termo(s): servico~,sub*,telh*,terca* (delta=-133547s, decay=0.85)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"É igual, por exemplo, como você vai fazer só a terça, ou como você vai fazer só subir as peças e colocá-las no lugar, aí eu pagava metade desse serviço na hora que você inicia e metade na hora que..."

SEMANTIC

Confiança · 84%

overlap de 4 termo(s): servico~,telh*,terca*,tesoura* (delta=-138570s, decay=0.84)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"O doutor, é... vamos fechar o seguinte, vamos fazer... vamos fazer... vamos fazer 11 mil, sabe o que? Aí eu não fico no prejuízo, porque eu paguei o menino lá R$5,500, né, que eu tinha fechado com..."

SEMANTIC

Confiança · 83%

overlap de 3 termo(s): fecha*,telh*,tesoura* (delta=-142590s, decay=0.83)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"o Lucas deixa eu falar que você rapaz para fazer esse fechamento tudo ali né que aí tem que só dar uma barra embaixo de cima ali e para deixar pronto você lhe 12 mil conto velho entendeu só se..."

SEMANTIC

Confiança · 82%

overlap de 4 termo(s): fecha*,servico~,terca*,tesoura* (delta=-156105s, decay=0.82)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"Pô, eu tava combinando com ele aqui os contos pra deixar tampado lá, entendeu? Fazer tesoura, isso aí tem tudo. Como a tesoura já tá pronta lá, que eu não sei como é que funciona, se preciso..."

SEMANTIC

Confiança · 78%

overlap de 3 termo(s): fecha*,servico~,terca* (delta=-133730s, decay=0.85)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"E aí e não eu fecho você sim nos 11 para mim tem problema não mas eu só vou ver se der metade não vou começar lá sempre da metade do jão e na terça-feira logo dê iniciativa lá você pede o vídeo..."

SEMANTIC

Confiança · 75%

overlap de 3 termo(s): fecha*,servico~,sub* (delta=+164510s, decay=0.81)

OCORRÊNCIA A

"R$ 3500.00 · 2026-04-06 · 50% de sinal do serviço de serralheria (subir e instalar tesouras e terças do telhado e fechamento)"

OCORRÊNCIA B

"não são 11.000 fora o fechamento já 11.000 para deixar tampado com calha né fechamento ali não é só você tá nossa tô cobrando 3.000 a mais ele pode fazer o fechamento e aqui é serviço do da tela..."

∞ Metadata forense

Dados técnicos que sustentam a rastreabilidade e a reprodutibilidade deste laudo.

IDENTIFICADOR DO CASO	VST-2026-998B
HASH DO CORPUS	7ea56c5f5632
PERÍODO ANALISADO	04/04/2026 a 16/04/2026
TOTAL DE MENSAGENS	226
TOTAL DE DOCUMENTOS	1
TOTAL DE ÁUDIOS	117
CORRELAÇÕES DETECTADAS	9
OPERADOR	Lucas Fernandes Leite
VERSÃO DO LAUDO	v1.0
DATA DE GERAÇÃO	24/04/2026

ATESTAÇÃO

Este laudo foi gerado por **Vestígio**, sistema de perícia forense de comunicações digitais operado pela Vestígio Tecnologia Ltda, subsidiária da HCF Investimentos e Participações. Todas as análises são reprodutíveis a partir do corpus identificado pelo hash acima, preservado em cadeia de custódia digital.

A autenticidade deste documento pode ser verificada mediante apresentação do corpus original e recomputação do hash sha256.